



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

ที่ ปจ ๗๑๔๐๑/๒๑๒ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ได้จัดทำแผนการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้นเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การดำเนินงานตามแผนดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดำเนินการครบ ๖ เดือน ข้าพเจ้า นางพิมพ์ชนก พิณนุเวช ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ขอรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางพิมพ์ชนก พิณนุเวช)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นางสาวพัชรีย์ เพ็ชรโพธิ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(นายวีระวัฒน์ วงษ์พานิช)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

(นางสาวพิไลลักษณ์ ปะบัวบาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

- ทราบ

(นายสิริเชษฐ์ ทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอทับปดบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินการ			ร้อยละ ความก้าวหน้า	ผลการเบิกจ่าย
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
1	โครงการขยายแหล่งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 จากบ้านนางสุขนึ่งถึงบ้านนายบุญชู	353,200	กองช่าง			✓	ร้อยละ 0	0
2	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 จากบ้านนาง สุขนึ่ง มาลากุล ถึงเขตโรงเรียนไทยโตโย	309,850	กองช่าง			✓	ร้อยละ 0	0
3	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าถนน หมู่ที่ 1 จากแยก ถนนสาย 304 ผ่านหน้าบริษัทซีพีเอฟ (ประเทศ ไทย) จำกัด ถึงเขตติดต่อตำบลหาดนางแก้ว	396,000	กองช่าง			✓	ร้อยละ 0	0
4	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าถนน หมู่ที่ 1 จากบ้าน หนองคล้า ถึงเขตติดต่อเทศบาล ตำบลสระบัว	440,000	กองช่าง			✓	ร้อยละ 0	0
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จากวัดป่าภาวนารธรรม ถึงแยกบ้านนายแสง โพธิ์ ลอย	415,000	กองช่าง			✓	ร้อยละ 0	0
6	โครงการวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 จากสายหนองคล้า สระบัว ถึงบ้านนางละม้าย หาดเจียง	35,000	กองช่าง			✓	ร้อยละ 0	0
7	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าถนน หมู่ที่ 3 จากถนน 304 ถึงเขตติดต่อตำบลหาดนางแก้ว	440,000				✓	ร้อยละ 0	0
8	โครงการขยายท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ 3 จากบ้านนายสุขชาติถึงบ้านนางสาวพรพนา บัว จำปา	100,000	กองช่าง			✓	ร้อยละ 0	0

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินการ			ร้อยละ ความก้าวหน้า	ผลการ เบิกจ่าย
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 กลุ่มบ้านนายพล	672,500	กองช่าง			✓	ร้อยละ 0	0
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 จากบ้านนางจันทิ ผดุงสันต์ ถึงบ้านนางอำไพ สมจิตร์	497,400	กองช่าง			✓	ร้อยละ 0	0
11	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าถนน หมู่ที่ 5 จากบ้านโปร่งเซ็งถึงบ้านอ่ามมหา หมู่ที่ 6 ถึงเขตติดต่อดำบลกรอกสมบูรณ์	440,000				✓	ร้อยละ 0	0
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จากบ้านนายก่อย ไร่แดง ถึง บ้านโปร่งเซ็ง	497,400	กองช่าง			✓	ร้อยละ 0	0
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 จากบ้านนางนาง หลอมทอง ถึง บ้านลานมัน นายบุญมี อ่อนอรุณ	415,000	กองช่าง			✓	ร้อยละ 0	0
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 กลุ่มบ้านผู้ช่วยสำเริง	573,620	กองช่าง			✓	ร้อยละ 0	0
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 จากถนนสายบ้านคลองร่วมถึง บ่อขยะ	497,400	กองช่าง			✓	ร้อยละ 0	0
16	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าถนน หมู่ที่ 9 จากถนนสายบ้านคลองร่วม - เขาลูกช้าง ถึงเขตติดต่อดำบลเขาไม้แก้ว	440,000	กองช่าง			✓	ร้อยละ 0	0
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 จากประปาบ้านคลองถึงบ้านกล้วยไม้	497,400	กองช่าง			✓	ร้อยละ 0	0

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินการ			ร้อยละ ความก้าวหน้า	ผลการ เบิกจ่าย
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
18	โครงการติดตั้งโครงข่ายไฟฟ้าถนน หมู่ที่ 11 จากสามแยกฟาร์มหมูลาดตะเคียน ถึงเขตติดต่อดำบลกรอกสมบุรณ์	440,000	กองช่าง			✓	ร้อยละ 0	0
19	โครงการชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลหมู่ที่ 12 ระบบประปาหมู่บ้านโคกกลาง	198,830	กองช่าง			✓	ร้อยละ 0	0
20	โครงการติดตั้งโครงข่ายไฟฟ้าถนน หมู่ที่ 12 จากบ้านโคกกลาง -บ้านหนองตลาด หมู่ที่ 7 ถึงเขตติดต่อดำบลเขาไม้แก้ว	440,000	กองช่าง			✓	ร้อยละ 0	0
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 จากถนนสายบ้านโคกกลาง ถึงบ้านโคกชั้นหมู่ที่ 6	497,400	กองช่าง			✓	ร้อยละ 0	0
22	โครงการติดตั้งโครงข่ายไฟฟ้าถนน หมู่ที่ 13 บ้านคลองยาง จากถนนสายหนองคล้า-โคกกระท้อน ถึงเขตติดต่อดำบลหาดนางแก้ว	440,000	กองช่าง			✓	ร้อยละ 0	0
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 จากถนนคอนกรีตเดิม ถึงบ้านนางจำลอง สุโขพันธ์ ตำบลลาดตะเคียน	332,700	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ เหลือ จ่าย 2565	✓			ร้อยละ 100	331,700
24	โครงการติดตั้งถังแชนมเปอญ บ้านเกษตรกรรม หมู่ที่ 11 กลุ่มบ้านนายอดุลย์ กล้าหาญ ตำบลลาดตะเคียน อำเภอโกสัมพบุรี จังหวัดปทุมธานี	482,000	เงินอุดหนุนเฉพาะ เหลือจ่าย 2565	✓			ร้อยละ 100	481,000
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางหมุย มั่งมี ถึงบ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลลาดตะเคียน	5,213,000	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ เหลือ จ่าย 2565	✓			ร้อยละ 100	5,160,000

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินการ			ร้อยละ ความก้าวหน้า	ผลการ เบิกจ่าย
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก บ้านนางหมุย มั่งมี ถึงบ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลลาดตะเคียน	5,213,000	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ เหลือ จ่าย 2565	✓			ร้อยละ 100	5,160,000