



รายงานการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568



**องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน  
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี**





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน  
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

\*\*\*\*\*

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน มีประกาศลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ นั้น

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้การพัฒนาท้องถิ่นบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน จึงได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน โดยเป็นไปตามข้อ ๔ และ ข้อ ๒๙ (๓) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน จึงได้ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และได้ดำเนินการตามกระบวนการต่อไปให้แก่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ได้มีความเห็น ข้อเสนอแนะ และรับทราบในลำดับต่อไป

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามความในข้อ ๔ และ ข้อ ๒๙ (๓) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไป หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคประชาสังคมต่าง ๆ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน หรือเว็บไซต์ [www.ladtakhean.go.th](http://www.ladtakhean.go.th) ประกาศตามท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

(นายสิริเชษฐ์ ทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

## บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการตามกระบวนการ ขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือราชการกำหนดไว้

การประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ทำให้ได้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ว่าจะดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในปัจจุบันและอนาคต จาก "วิสัยทัศน์" ที่กำหนดไว้ ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์การดำเนินการที่ดี

จากวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน กำหนดว่า องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอนาคตซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ตำบลลาดตะเคียนเป็นตำบลขนาดใหญ่ที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตามวิถีพุทธ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาดหวังในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ และมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดี และสนองตามนโยบายของรัฐ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้ "ลาดตะเคียนเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่อุตสาหกรรม ก้าวนำการศึกษา พัฒนาลิ่งแวดล้อม น้อมนำพอเพียง" ถือเป็นกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ต้องการให้ประชาชน องค์กรภาคประชาสังคม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรการกุศล หน่วยธุรกิจ กลุ่มประชาสังคม และผู้มีส่วนได้เสียในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม บริการ อนุญาติ ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง สะดวกและรวดเร็วในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน สรุปในภาพรวมของประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้นั้น พบว่า

### ประเด็นยุทธศาสตร์

#### ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ มีจำนวน ๒๓๔ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๔๓๔,๔๘๙,๐๐๐ บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน ๙๑ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๗๘,๖๐๗,๘๒๗ บาท มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน ๗๘ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๖๕,๐๓๙,๙๙๗ บาท

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้คะแนนเฉลี่ย ๒๙ คะแนน อยู่ที่ค่าของเกณฑ์คะแนนดี และการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม อยู่ในระดับดีหรือมาก หรือพึงพอใจมาก

#### ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ มีจำนวน ๕ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๗๓๓,๖๖๔ บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน ๕ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๗๓๓,๖๖๔ บาท มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน ๔ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๕๓๓,๖๖๔ บาท

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้คะแนนเฉลี่ย ๓๑ คะแนน อยู่ที่ค่าของเกณฑ์คะแนนดี และการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชน ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุดหรือดีมากหรือพึงพอใจมากที่สุด

**๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และนันทนาการ**

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ มีจำนวน ๕๘ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๓,๓๙๕,๒๙๗ บาท มีการนำไปจัดท่างบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน ๕๐ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๓,๘๗๓,๑๗๓.๑๐ บาท มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน ๔๕ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๓,๒๗๐,๑๗๓.๑๐ บาท

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้คะแนนเฉลี่ย ๒๓ คะแนน อยู่ที่ค่าของเกณฑ์คะแนนพอใช้ และการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชน ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลางหรือพอใช้หรือพึงพอใจปานกลาง

**๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ มีจำนวน โครงการ ๑๔ จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๙๒๐,๐๐๐ บาท มีการนำไปจัดท่างบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน ๘ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๕๐๘,๓๘๐ บาท มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน ๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓๐๘,๓๘๐ บาท

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้คะแนนเฉลี่ย ๓๓ คะแนน อยู่ที่ค่าของเกณฑ์คะแนนดี และการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชน ในภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก/หรือมากที่สุดหรือพึงพอใจมากที่สุด

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ มีจำนวน ๑๐๑ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๕๓,๔๓๐,๐๐๐ บาท มีการนำไปจัดท่างบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน ๕๔ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๒,๑๕๑,๓๕๐.๔๗ บาท มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน ๔๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๗,๖๕๑,๐๑๐.๔๗ บาท

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้คะแนนเฉลี่ย ๓๑ คะแนน อยู่ที่ค่าของเกณฑ์คะแนนดี และการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชน ในภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก/หรือมากที่สุดหรือพึงพอใจมากที่สุด

ผลการประเมินผลภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ซึ่งเกิดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ครั้งนี้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความถูกต้องตามหลักการเชิงพื้นที่ บริบทขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน และเป็นไปตามหลักวิชาการในการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน และผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน จะได้นำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นและพึงพอใจของประชาชนให้มากที่สุดต่อไป



(นายสิริเชษฐ์ ทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

พฤศจิกายน ๒๕๖๘

## คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 และ ข้อ 14 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน เป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าวมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - เดือนกันยายน พ.ศ.2567) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้ จากการติดตามให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

# สารบัญ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

คำนำ

ก

สารบัญ

ข

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

ค

ส่วนที่ 1 บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามประเมินผล 1
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 2
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 2
4. การรายงานผล 4
5. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 5
6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 6

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

1. ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 8
2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 10

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์ 15  
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  
- แนวทางการพิจารณาการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้อง 16  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน  
- แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 16  
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน  
- แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการการ เพื่อความสอดคล้อง 20  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน  
- แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 22  
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน  
- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำแนกตามยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาท้องถิ่น 29  
(พ.ศ.2566-2570) และที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง พ.ศ.2567-2568  
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 31

## สารบัญ (ต่อ)

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

### ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาระบบโครงการสร้างพื้นฐาน

แผนงานการอุตสาหกรรมและโยธา 35

แผนงานการเกษตร 132

### ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงานการอุตสาหกรรมและโยธา 133

### ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

#### ประเพณี การกีฬาและนันทนาการ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 135

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 140

แผนงานงบกลาง 149

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 156

แผนงานการศึกษา 161

แผนงานการอุตสาหกรรมและโยธา 188

แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 190

แผนงานสาธารณสุข 204

### ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร 248

แผนงานสาธารณสุข 252

แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 253

### ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การพัฒนาองค์การและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป 254

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 260

แผนงานสาธารณสุข 267

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 267

แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 268

แผนงานการศึกษา 269

แผนงานการอุตสาหกรรมและโยธา 274

## สารบัญ (ต่อ)

|   |     |
|---|-----|
| ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะ                 |     |
| สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม              | 279 |
| ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต | 299 |

## ส่วนที่ 1 บทนำ

### 1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนา งานพัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม งาน หรือครุภัณฑ์บริการสาธารณะที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอื่นใดที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ดังนี้

1.1) ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

1.2) ผลการใช้จ่ายหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนตรวจสอบว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับใช้จ่ายหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

1.3) ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

1.4) ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

**บทสรุปของความสำคัญก็คือ** ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาหลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

## 2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

2.1) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.2) เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

2.3) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

2.4) เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

2.5) เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลลาดตะเคียนหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

2.6) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568

## 3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

3.1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

### 3.2) การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
- (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

(1) ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

### 3.3 การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ดังนี้

(1) การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำมาผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

(2) วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ


(3) ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(4) การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

(5) รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

(6) รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

(7) การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น



#### 4. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

#### 5. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

##### 5.1) กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(1) กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1.1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

1.2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา ทุกครั้ง

1.3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่กำหนด

(2) ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ ผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

(3) ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลมาประยุกต์ใช้งาน

(4) ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

(5) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลที่วัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

(6) ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

(7) กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ในระดับชุมชนและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอหรือจังหวัดด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

## 5.2) ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลมาดตะเคียน กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(1) ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1.1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

1.2) เครื่องมือ

1.3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

(2) วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

2.1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2.2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลมาดตะเคียนเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

## 5.3 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลมาดตะเคียน กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

(1) การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัดจะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

(2) การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

(3) การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

3.1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

3.2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

(4) การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็นความต้องการของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

(5) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

## 6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

1.6.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะและจัดทำกิจกรรมสาธารณะซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

1.6.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาให้สามารถแก้ไขได้ตรงเป้าหมายอย่างทัน่วงที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

1.6.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา  
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

1.6.4 สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา  
ต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มี  
ส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

1.6.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้จัดทำโครงการและรับผิดชอบ  
โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา  
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

1.6.6 ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนแต่ละคน แต่ละสำนัก/  
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายการพัฒนา  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิด  
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

1.6.7 เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบว่า “วิสัยทัศน์” ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน  
ที่กำหนดไว้นั้นได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือบรรลุผลตามเป้าหมายอย่างน้อยเพียงใด และ  
มีความสอดคล้องกับการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนา  
ท้องถิ่นให้บรรลุผลสำเร็จ

1.6.8 ทำให้เห็นภาพรวมในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Sustainable Development  
Goals: SDGs (การพัฒนาที่ยั่งยืน) ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำขึ้น

## ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

### ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (นำข้อมูลมาจากแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 125 โครงการ งบประมาณ 40,539,255.79 บาท

| ยุทธศาสตร์  | แผนงาน   | โครงการตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น |             | ดำเนินการจริง    |               |
|---|--|--------------------------------|-------------|------------------|---------------|
|   |  | จำนวน<br>โครงการ               | จำนวนเงิน   | จำนวน<br>โครงการ | จำนวนเงิน     |
| 1. การพัฒนาระบบ<br>โครงสร้างพื้นฐาน   | 1. อุตสาหกรรมและการโยธา  | 234                            | 434,489,000 | 17               | 6,850,500     |
| 2. การพัฒนาอาชีพ<br>ตามหลักปรัชญา<br>เศรษฐกิจพอเพียง  | 1. สร้างความเข้มแข็งชุมชน<br>2. การเกษตร<br>3. อุตสาหกรรมและการโยธา  | 22                             | 16,242,000  | 4                | 1,513,664     |
| 3. การพัฒนาสังคม<br>สุขภาพอนามัย<br>การศึกษา ศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>ประเพณี การกีฬา<br>และนันทนาการ | 1. รักษาความสงบภายใน<br>2. การสร้างความเข้มแข็งชุมชน<br>3. งบกลาง<br>4. สังคมสงเคราะห์<br>5. การศึกษา<br>6. อุตสาหกรรมและการโยธา<br>7. การศาสนา วัฒนธรรมและ<br>นันทนาการ<br>8. สาธารณสุข | 58                             | 13,395,297  | 45               | 23,270,173.10 |
| 4. การพัฒนา<br>ทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม   | 1. การเกษตร<br>2. สาธารณสุข<br>3. แผนงานเคหะและชุมชน   | 14                             | 1,920,000   | 6                | 308,380       |
| 5. การพัฒนา<br>องค์กรและการ<br>บริหารจัดการ<br>บ้านเมืองที่ดี                                     | 1. บริหารงานทั่วไป<br>2. การรักษาความสงบภายใน<br>3. สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br>4. สังคมสงเคราะห์5  | 101                            | 153,430,000 | 33               | 5,219,098.69  |

| ยุทธศาสตร์ | แผนงาน  | โครงการตาม<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น |             | ดำเนินการจริง    |               |
|------------|---|--------------------------------|-------------|------------------|---------------|
|            |   | จำนวน<br>โครงการ               | จำนวนเงิน   | จำนวน<br>โครงการ | จำนวนเงิน     |
|            | 5. เศรษฐกิจและชุมชน<br>6. การศึกษา<br>7. อุตสาหกรรมและการโยธา |                                |             |                  |               |
|            | รวม   | 448                            | 672,114,297 | 105              | 37,161,815.79 |

### ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 448 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 672,114,297 บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.97 จำนวนเงินงบประมาณ 8,473,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.95 โครงการที่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.26 ของจำนวนโครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 6,850,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.58 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.28 ของจำนวนโครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 1,127,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.26

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 496,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.43 ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ 0.11

### ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 22 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 16,242,000 บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.73 จำนวนเงินงบประมาณ 1,733,664 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.67 โครงการที่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.18 ของจำนวนโครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 1,513,664 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.32

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 200,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.55 ของจำนวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.23

### ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และนันทนาการ

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 58 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 13,395,297 บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 50 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.21 จำนวนเงินงบประมาณ 23,873,173.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 178.22 โครงการที่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 45 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 77.59 ของจำนวนโครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 23,270,173.10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 173.72

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.68 จำนวนเงินงบประมาณ 603,000 บาท ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ 4.50

#### **ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 14 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 1,920,000 บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 57.14 จำนวนเงินงบประมาณ 508,380 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.48 โครงการที่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 42.86 ของจำนวนโครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 308,380 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.06

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.29 ของจำนวนโครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 200,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.42

#### **ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์การและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 101 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 153,430,000 บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 41 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 44.55 จำนวนเงินงบประมาณ 5,970,538.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.89 โครงการที่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 33 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 32.67 ของโครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 5,219,098.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.40 ของจำนวนโครงการ

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.93 ของจำนวนโครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 302,440 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.20

**รวม 5 ยุทธศาสตร์** โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 448 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 672,114,297 บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 125 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 29.14 จำนวนเงินงบประมาณ 40,539,255.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.54 โครงการที่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 105 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 24.28 ของจำนวนโครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 37,161,815.797 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.00 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.93 ของจำนวนโครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 1,576,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.25

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.73 ของจำนวนโครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 1,818,440 บาท และคิดเป็นร้อยละ 0.29

## 2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

### 2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) การให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ได้ประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2567 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568 (เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2567) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนได้ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 21 โครงการ งบประมาณ 8,473,500 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 1,733,664 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและนันทนาการ จำนวน 50 โครงการ งบประมาณ 23,873,173.10 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 8 โครงการ งบประมาณ 508,380 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์การและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จำนวน 54 โครงการ งบประมาณ 12,151,350.47 บาท

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผลเป็นดังนี้

| ประเด็นการพิจารณา  | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|--|-----------|-------------|
| 1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       | 20        | 17.91       |
| 2. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ                                   | 20        | 17.41       |
| 3. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย  | 60        | 51.88       |
| 3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)                            | (5)       | (4.41)      |
| 3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                                 | (5)       | (4.25)      |
| 3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) | (5)       | (4.41)      |
| 3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด  | (5)       | (4.25)      |

| ประเด็นการพิจารณา   | คะแนนเต็ม  | คะแนนที่ได้  |
|---|------------|--------------|
| 3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | (5)        | (4.25)       |
| 3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     | (5)        | (4.41)       |
| 3.7 วิสัยทัศน์  | (5)        | (4.33)       |
| 3.8 กลยุทธ์   | (5)        | (4.25)       |
| 3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์                         | (5)        | (4.25)       |
| 3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)                        | (5)        | (4.25)       |
| 3.11 แผนงาน   | (5)        | (4.41)       |
| 3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม                       | (5)        | (4.41)       |
| <b>รวมคะแนน</b>   | <b>100</b> | <b>87.20</b> |

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนได้คะแนนร้อยละ 87.20 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

## 2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) การให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

| ลำดับ                                 | ยุทธศาสตร์  | จำนวนโครงการ |
|---------------------------------------|---|--------------|
| 1                                     | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน งบประมาณ 78,607,827 บาท  | 91           |
| 2                                     | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 1,733,664 บาท  | 5            |
| 3                                     | ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและนันทนาการ งบประมาณ 23,873,173.10 บาท | 50           |
| 4                                     | ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบประมาณ 508,380 บาท   | 8            |
| 5                                     | ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์การและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี งบประมาณ 12,151,350.47 บาท                                | 54           |
| <b>รวมทั้งสิ้น 116,874,394.57 บาท</b> |   | <b>208</b>   |

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผลเป็นดังนี้

| ประเด็นการพิจารณา   | คะแนน<br>เต็ม | คะแนน<br>ที่ได้ | ร้อยละของ<br>คะแนนเต็ม |
|---|---------------|-----------------|------------------------|
| 1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   | 10            | 8.00            | 80.00                  |
| 2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ   | 10            | 8.00            | 80.00                  |
| 3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   | 10            | 8.75            | 87.50                  |
| 4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา  | 5             | 4.66            | 93.20                  |
| 5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย   | 30            | 22.71           | 75.70                  |
| 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ  | (5)           | 4.66            | 93.20                  |
| 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ   | (5)           | 4.50            | 90                     |
| 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  | (5)           | 4.33            | 86.60                  |
| 5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ   | (5)           | 4.33            | 86.60                  |
| 5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  | (5)           | 4.25            | 85.00                  |
| 5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้   | (5)           | 4.25            | 85.00                  |
| 6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี   | (35)          | (30.43)         | 86.94                  |
| 6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม  | (5)           | 4.50            | 88.60                  |
| 6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน  | (5)           | 4.41            | 88.20                  |
| 6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม                      | (5)           | 4.33            | 86.60                  |
| 6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ  | (5)           | 4.7             | 94.00                  |
| 6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | (5)           | 4.5             | 90.00                  |
| 6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน  | (5)           | 4.7             | 94.00                  |
| 6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ  | (5)           | 4.7             | 94                     |
| <b>รวมคะแนน</b>   | <b>100</b>    | <b>82.55</b>    | <b>82.55</b>           |

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนได้คะแนนร้อยละ 82.55 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

## 2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

2.3.1 กรอบการดำเนินงานภาพรวมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน กำหนดกรอบการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

| ลำดับ | กรอบการดำเนินงาน   |
|-------|--|
| 1     | ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการและห้วงเวลาให้เหมาะสมกับขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน  |
| 2     | ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการและห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา  |
| 3     | รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนเพื่อดำเนินการต่อไป  |
| 4     | ดำเนินการให้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนของการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568   |
| 5     | แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 รวมทั้งแจ้งสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนเพื่อทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป |

ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงานภาพรวมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนโดยเฉพาะการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับห้วงเวลาที่กำหนดขึ้น และหรือภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนก็อาจทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรอบการดำเนินงานในภาพรวมดังกล่าว

## 2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

2.4.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด

2.4.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

2.4.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

2.4.4 การสำรวจ (surveys) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

2.4.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 การใช้จ่ายเงินสะสมและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแผนงาน โครงการที่ได้กำหนดไว้ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

## 2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบหรือตารางสำหรับการใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งปรากฏในส่วนต่าง ๆ นั้น แบ่งการจำแนกการใช้แบบหรือตารางสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ดังนี้

1. แบบที่ใช้ในการลงรายการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาและการตรวจได้อย่างง่าย รวมถึงตารางต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นด้วย สำหรับแบบที่ใช้จัดทำเป็นตารางเพื่อแสดงผลต่าง ๆ นั้น

2. แบบตรวจสอบเบื้องต้นแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

3. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

4. แบบสอบถามความคิดเห็นเป็นรายโครงการ กิจกรรม งาน และครุภัณฑ์บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

5. แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ลงข้อมูลเพื่อนำมาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

### ส่วนที่ 3

#### ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

1.1 สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์ ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน เป็นดังนี้

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน (พ.ศ.2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

1.1.1 จำนวนยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 91 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 5 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและนันทนาการ จำนวน 50 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์การและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จำนวน 54 โครงการ

| ประเด็นการพิจารณา  | คะแนนเต็ม  | คะแนนที่ได้  |
|--|------------|--------------|
| 1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       | 20         | 17.91        |
| 2. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ                                   | 20         | 17.41        |
| 3. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย  | 60         | 51.88        |
| 3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)                            | (5)        | (4.41)       |
| 3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                                 | (5)        | (4.25)       |
| 3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) | (5)        | (4.41)       |
| 3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด  | (5)        | (4.25)       |
| 3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด        | (5)        | (4.25)       |
| 3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                            | (5)        | (4.41)       |
| 3.7 วิสัยทัศน์   | (5)        | (4.33)       |
| 3.8 กลยุทธ์  | (5)        | (4.25)       |
| 3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์                                | (5)        | (4.25)       |
| 3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)                               | (5)        | (4.25)       |
| 3.11 แผนงาน  | (5)        | (4.41)       |
| 3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม                              | (5)        | (4.41)       |
| <b>รวมคะแนน</b>  | <b>100</b> | <b>87.20</b> |

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ได้คะแนนร้อยละ 87.20 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

**แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน**

\*\*\*\*\*

| ประเด็นการพิจารณา  | คะแนนเต็ม | คะแนน<br>ที่ได้ | ร้อยละของ<br>คะแนน |
|--|-----------|-----------------|--------------------|
| 1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 20        | 19.58           | 97.90              |
| 2. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ                             | 20        | 18.14           | 90.70              |
| 3. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย  | 60        | 55.83           | 93.05              |
| 3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)                       | (5)       | 4.71            | 94.20              |

|  |            |              |              |
|--|------------|--------------|--------------|
| 3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                                 | (5)        | 4.71         | 94.20        |
| 3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) | (5)        | 4.71         | 94.20        |
| 3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด  | (5)        | 4.57         | 91.40        |
| 3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด        | (5)        | 4.71         | 94.20        |
| 3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                            | (5)        | 4.71         | 94.20        |
| 3.7 วิสัยทัศน์   | (5)        | 4.57         | 91.40        |
| 3.8 กลยุทธ์  | (5)        | 4.43         | 88.60        |
| 3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์                                | (5)        | 4.71         | 94.20        |
| 3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)                               | (5)        | 4.86         | 97.20        |
| 3.11 แผนงาน  | (5)        | 4.43         | 88.60        |
| 3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม                              | (5)        | 4.71         | 94.20        |
| <b>รวมคะแนน</b>  | <b>100</b> | <b>93.55</b> | <b>93.55</b> |

**แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน**

\*\*\*\*\*

| ประเด็นการพิจารณา   | รายละเอียดหลักเกณฑ์  | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้     | ร้อยละของคะแนนเต็ม | ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล |
|---|--|-----------|-----------------|--------------------|---|
| <b>1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b> | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้<br>1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ | 20<br>(5) | 17.91<br>(4.50) | 89.55<br>90        | ข้อมูลครบถ้วน                           |
|   | 2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ                                |           |                 |                    |   |
|   | 3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  | (5)       | (4.41)          | 88.20              | ข้อมูลครบถ้วน                           |
|   | 4) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ                           |           |                 |                    |   |

| ประเด็นการพิจารณา                  | รายละเอียดหลักเกณฑ์   | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้     | ร้อยละของคะแนนเต็ม | ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล |
|------------------------------------|---|-----------|-----------------|--------------------|---|
|                                    | 5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ  | (5)       | (4.50)          | 90                 | ข้อมูลครบถ้วน                           |
|                                    | 6) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ   |           |                 |                    |   |
|                                    | 7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  | (5)       | (4.50)          | 90                 | ข้อมูลครบถ้วน                           |
|                                    | 8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบวิธีการและการดำเนินการประชุมระชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรัชญาหรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming) |           |                 |                    |   |
| 2. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ | 1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)  | 20<br>(5) | 17.41<br>(4.42) | 87.05<br>88.40     | ข้อมูลครบถ้วน                           |
|                                    | 2) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหาเสพติดเทคโนโลยี จาไรต์ ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น   | (5)       | (4.16)          | 83.20              |   |
|                                    | 3) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา<br>4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น  | (5)       | (4.58)          | 91.60              | ข้อมูลครบถ้วน                           |

| ประเด็นการพิจารณา  | รายละเอียดหลักเกณฑ์  | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม | ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล |
|--|--|-----------|-------------|--------------------|---|
| 2. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ                                   | 5) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/ Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่น ๆ                          | (5)       | (4.25)      | 85.00              | ข้อมูลครบถ้วน                           |
| 3. ยุทธศาสตร์  | การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   | 60        | 51.88       | 86.46              | ข้อมูลครบถ้วน                           |
| 3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)                            | การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   | (5)       | (4.41)      | 88.20              | ข้อมูลครบถ้วน                           |
| 3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือ ฉบับที่ 13      | การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  | (5)       | (4.41)      | 88.20              | ข้อมูลครบถ้วน                           |
| 3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) | การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   | (5)       | (4.25)      | 85.00              | ข้อมูลครบถ้วน                           |
| 3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด  | การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด  | (5)       | (4.41)      | 88.20              | ข้อมูลครบถ้วน                           |
| 3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด        | การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด | (5)       | (4.25)      | 85.00              | ข้อมูลครบถ้วน                           |
| 3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กร  | การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น   | (5)       | (4.25)      | 85.00              | ข้อมูลครบถ้วน                           |

| ประเด็นการพิจารณา                      | รายละเอียดหลักเกณฑ์   | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม | ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล |
|--|---|-----------|-------------|--------------------|---|
| ปกครองส่วนท้องถิ่น                     | ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้  |           |             |                    |   |
| 3.7 วิสัยทัศน์                         | การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น   | (5)       | (4.41)      | 88.20              | ข้อมูลครบถ้วน                           |
| 3.8 กลยุทธ์                            | การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใดหรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร | (5)       | (4.33)      | 86.60              | ข้อมูลครบถ้วน                           |
| 3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  | การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ กลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร   | (5)       | (4.25)      | 85.00              | ข้อมูลครบถ้วน                           |
| 3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) | การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้                                      | (5)       | (4.25)      | 85.00              | ข้อมูลครบถ้วน                           |

| ประเด็นการพิจารณา                       | รายละเอียดหลักเกณฑ์  | คะแนนเต็ม  | คะแนนที่ได้  | ร้อยละของคะแนนเต็ม | ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล |
|---|--|------------|--------------|--------------------|---|
| 3.11 แผนงาน                             | การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่   | (5)        | (4.25)       | 85.00              | ข้อมูลครบถ้วน                           |
| 3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือ ฉบับที่ 13 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค | (5)        | (4.41)       | 88.20              | ข้อมูลครบถ้วน                           |
| <b>รวมคะแนน</b>                         |  | <b>100</b> | <b>87.20</b> | <b>87.20</b>       |   |

**แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน**

\*\*\*\*\*

| ประเด็นการพิจารณา  | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม |
|--|-----------|-------------|--------------------|
| 1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา                              | 10        | 8.00        | 80.00              |
| 2. การประเมินผลกรนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | 10        | 8.00        | 80.00              |

| ประเด็นการพิจารณา   | คะแนน<br>เต็ม | คะแนน<br>ที่ได้ | ร้อยละของ<br>คะแนนเต็ม |
|---|---------------|-----------------|------------------------|
| 3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   | 10            | 8.75            | 87.50                  |
| 4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา  | 5             | 4.66            | 93.20                  |
| 5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย   | 30            | 22.71           | 75.70                  |
| 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ  | (5)           | 4.66            | 93.20                  |
| 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ   | (5)           | 4.50            | 90                     |
| 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  | (5)           | 4.33            | 86.60                  |
| 5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ   | (5)           | 4.33            | 86.60                  |
| 5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  | (5)           | 4.25            | 85.00                  |
| 5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้   | (5)           | 4.25            | 85.00                  |
| 6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี   | (35)          | (30.43)         | 86.94                  |
| 6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม  | (5)           | 4.50            | 88.60                  |
| 6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน  | (5)           | 4.41            | 88.20                  |
| 6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม                      | (5)           | 4.33            | 86.60                  |
| 6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ  | (5)           | 4.70            | 94.00                  |
| 6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | (5)           | 4.50            | 90.00                  |
| 6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน  | (5)           | 4.70            | 94.00                  |
| 6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ  | (5)           | 4.70            | 94.00                  |
| <b>รวมคะแนน</b>   | <b>100</b>    | <b>82.55</b>    | <b>82.55</b>           |

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  
เพื่อความสะดวกคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

\*\*\*\*\*

2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

รายละเอียดการให้คะแนนโครงการในแต่ละประเด็น เป็นดังนี้

| ประเด็น<br>การพิจารณา               | รายละเอียดหลักเกณฑ์  | คะแนนเต็ม | คะแนน<br>ที่ได้ | ร้อยละของ<br>คะแนนเต็ม | ความเห็นของ<br>คณะกรรมการติดตาม<br>และประเมินผลแผน |
|-------------------------------------|--|-----------|-----------------|------------------------|--|
| 1. การสรุป<br>สถานการณ์<br>การพัฒนา | 1) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อ<br>ประเมินสถานการณ์การพัฒนาที่ประชาชนต้องการ<br>ให้ดำเนินการและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 10<br>(5) | 9.40<br>4.83    | 94.00<br>96.60         | ข้อมูลครบถ้วน                                      |

| ประเด็น<br>การพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์   | คะแนนเต็ม | คะแนน<br>ที่ได้ | ร้อยละของ<br>คะแนนเต็ม | ความเห็นของ<br>คณะกรรมการติดตาม<br>และประเมินผลแผน |
|-----------------------|---|-----------|-----------------|------------------------|--|
|                       | ตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   |           |                 |                        |  |
|                       | 2) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่นๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (5)       | 4.57            | 91.40                  | ข้อมูลครบถ้วน                                      |
|                       | <b>รวม</b>  | <b>10</b> | <b>9.40</b>     | <b>94.00</b>           |  |

## 2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

รายละเอียดการให้คะแนนโครงการในแต่ละประเด็น เป็นดังนี้

| ประเด็น<br>การพิจารณา   | รายละเอียดหลักเกณฑ์  | คะแนน<br>เต็ม | คะแนนที่<br>ได้ | ร้อยละของ<br>คะแนนเต็ม | ความเห็นของ<br>คณะกรรมการติดตาม<br>และประเมินผลแผน |
|---|--|---------------|-----------------|------------------------|--|
| 2. การ<br>ประเมินผล<br>การนำ<br>แผนพัฒนา<br>ท้องถิ่นไป<br>ปฏิบัติในเชิง<br>ปริมาณ | 1) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มี<br>การใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิง<br>ปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม<br>ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไป<br>ตามที่ ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่<br>ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่<br>สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตาม<br>หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา<br>ท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้ | 10<br>(5)     | 8.83<br>4.50    | 88.30<br>90            | ข้อมูลครบถ้วน                                      |
|   | 2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่<br>กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่<br>ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิด<br>จาก (1) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วย<br>รูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น  | (5)           | 4.33            | 88.60                  | ข้อมูลครบถ้วน                                      |
| <b>รวม</b>  |  | <b>10</b>     | <b>8.83</b>     | <b>88.30</b>           |  |

**2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  
รายละเอียดการให้คะแนนโครงการในแต่ละประเด็น เป็นดังนี้**

| ประเด็น<br>การพิจารณา   | รายละเอียดหลักเกณฑ์   | คะแนน<br>เต็ม | คะแนนที่<br>ได้ | ร้อยละของ<br>คะแนนเต็ม | ความเห็นของ<br>คณะกรรมการติดตาม<br>และประเมินผล |
|---|---|---------------|-----------------|------------------------|---|
| 3. การประเมินผล<br>การนำแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน<br>เชิงคุณภาพ | 1) การกำหนดและการวิเคราะห์การ<br>ประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง<br>คุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้<br>เพื่อวัดว่าภารกิจโครงการ กิจกรรม<br>ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการใน<br>พื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน<br>และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ<br>ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการ<br>พัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครุภัณฑ์<br>วัสดุ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือ | 10<br>(5)     | 8.50<br>4.50    | 85.00<br>90.00         | ข้อมูลครบถ้วน                                   |

| ประเด็น<br>การพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์  | คะแนน<br>เต็ม | คะแนนที่<br>ได้ | ร้อยละของ<br>คะแนนเต็ม | ความเห็นของ<br>คณะกรรมการติดตาม<br>และประเมินผล |
|-----------------------|--|---------------|-----------------|------------------------|---|
|                       | ลักษณะถูกต้องคงทน ถาวร สามารถใช้<br>การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไป<br>ตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผล<br>การปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์<br>และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการ<br>ตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ<br>รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ<br>หรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการ<br>บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี |               |                 |                        |   |
|                       | (2) การกำหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์<br>ผลกระทบ/สิ่งทีกระทบ (Impact)<br>โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ<br>(Qualitative) ที่เกิดจาก ได้มีการ<br>วิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึง<br>พอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับ<br>ด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ<br>สถิติ เป็นต้น  | (5)           | 4.70            | 94.00                  | ข้อมูลครบถ้วน                                   |
|                       | <b>รวม</b>   | <b>10</b>     | <b>8.50</b>     | <b>85.00</b>           |   |

#### 2.4 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา

รายละเอียดการให้คะแนนโครงการในแต่ละประเด็น เป็นดังนี้

| ประเด็น<br>การพิจารณา                          | รายละเอียดหลักเกณฑ์   | คะแนน<br>เต็ม | คะแนนที่<br>ได้ | ร้อยละของ<br>คะแนนเต็ม | ความเห็นของ<br>คณะกรรมการ<br>ติดตามและ<br>ประเมินผล |
|--|---|---------------|-----------------|------------------------|---|
| 4. ยุทธศาสตร์<br>กลยุทธ์<br>แผนงานการ<br>พัฒนา | (1) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่<br>สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะ<br>พัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนา<br>ท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand<br>(Demand Analysis/ Global Demand/ Trend<br>หรือหลักการบูรณาการ (Integration) โดยนำไป<br>จัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม | (10)<br>(5)   | (9.24)<br>4.66  | 92.40<br>92.00         | ข้อมูล<br>ครบถ้วน                                   |

|            |  |           |             |              |               |
|------------|--|-----------|-------------|--------------|---------------|
|            | (2) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม คุรุภัณฑ์ วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม | (5)       | 4.58        | 91.60        | ข้อมูลครบถ้วน |
| <b>รวม</b> |  | <b>10</b> | <b>9.24</b> | <b>92.40</b> |               |

**2.5 โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น**  
**รายละเอียดการให้คะแนนโครงการในแต่ละประเด็น เป็นดังนี้**

| ประเด็นการพิจารณา  | รายละเอียดหลักเกณฑ์  | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้   | ร้อยละของคะแนนเต็ม | ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล |
|--|--|-----------|---------------|--------------------|---|
| 5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น<br>5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้<br>(1) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรม สาธารณะ เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้<br>(2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต | 30<br>(5) | 26.48<br>4.50 | 89.33<br>91.40     | ข้อมูลครบถ้วน                           |
| 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ                            | การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ  | (5)       | 4.41          | 91.40              | ข้อมูลครบถ้วน                           |
| 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต ของ   | สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด   | (5)       | 4.41          | 91.40              | ข้อมูลครบถ้วน                           |

| ประเด็นการพิจารณา                                     | รายละเอียดหลักเกณฑ์  | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม | ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล |
|---|--|-----------|-------------|--------------------|---|
| โครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่ การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”   |           |             |                    |   |
| 5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ   | <p>(1) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</p> <p>(2) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (5) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น</p> | (5)       | 4.58        | 91.60              | ข้อมูลครบถ้วน                           |
| 5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และ                     | มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิภาพ (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ  | (5)       | 4.58        | 91.60              | ข้อมูลครบถ้วน                           |

| ประเด็นการพิจารณา  | รายละเอียดหลักเกณฑ์  | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้  | ร้อยละของคะแนนเต็ม | ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล |
|--|--|-----------|--------------|--------------------|---|
| สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ)                       | (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ   |           |              |                    |   |
| 5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ | ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ | (5)       | 4.50         | 90                 | ข้อมูลครบถ้วน                           |
| <b>รวม</b>   |  | <b>30</b> | <b>48.04</b> | <b>89.33</b>       |   |

## 2.6 โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายละเอียดการให้คะแนนโครงการในแต่ละประเด็น เป็นดังนี้

| ประเด็นการพิจารณา                                 | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม | ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล |
|---|---------------------|-----------|-------------|--------------------|---|
| 6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี |                     | (35)      | (31.64)     | (90.40)            | งบตามข้อบัญญัติ 2567 = 67,948,257 บาท   |
|   |                     | (5)       | 4.66        | 93.20              |   |

| ประเด็นการพิจารณา  | รายละเอียดหลักเกณฑ์   | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม | ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล                            |
|--|---|-----------|-------------|--------------------|--|
| 6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม                                     | โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณสุขหรือกิจกรรมสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้                                      |           |             |                    | งบตามแผนการดำเนินงาน 2567 = 35,201,982 บาท ร้อยละ 51.81            |
| 6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน                                 | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้                                       | (5)       | 4.58        | 91.6               | งบประมาณแก้ไขปัญหาความยากจน/ส่งเสริมอาชีพ = 710,963 บาท ร้อยละ 1.5 |
| 6.3 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ | (5)       | 4.50        | 90                 | งบประมาณทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม = 448,879 บาท ร้อยละ 0.72   |
| 6.4 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ                             | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพหรือการดำเนินการด้านสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้  | (5)       | 4.50        | 90                 | งบประมาณเกี่ยวกับสุขภาพ = 1,785,963 บาท ร้อยละ 2.63                |

| ประเด็นการพิจารณา   | รายละเอียดหลักเกณฑ์   | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้  | ร้อยละของคะแนนเต็ม | ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล                  |
|---|---|-----------|--------------|--------------------|--|
| 6.5 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้                                       | (5)       | 4.58         | 91.6               | งบประมาณด้านการศึกษาฯ = 5,407,216 บาท ร้อยละ 7.96        |
| 6.6 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน  | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้                                   | (5)       | 4.41         | 88.20              | งบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐาน = 3,026,000 บาท ร้อยละ 4.45 |
| 6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ  | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ | (5)       | 4.41         | 88.20              | งบประมาณด้านบริหารจัดการน้ำ = 500,000 บาท ร้อยละ 0.74    |
| <b>รวม</b>  |   | <b>35</b> | <b>31.64</b> | <b>90.40</b>       |  |

## 6. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

สรุปโครงการทั้งหมดที่ดำเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ

จำนวนโครงการที่ระบุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เฉพาะปี พ.ศ.2568 จำนวน 208 โครงการ  
งบประมาณ 116,874,394.57 บาท และมีโครงการที่บรรจุในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
2568

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง พ.ศ.2567-2568  
 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

\*\*\*\*\*

| ยุทธศาสตร์                                       | แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570        |   |   |                                       |   | รวมโครงการ/<br>งบประมาณ | โครงการ/<br>งบประมาณแผนการ<br>ดำเนินงาน<br>พ.ศ.2568 | คิดเป็นร้อยละ<br>ของโครงการ/<br>งบประมาณ<br>ทั้งหมด |
|--|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|---|-------------------------|---|---|
|  | ฉบับทบทวน<br>(ครั้งที่ 1)<br>พ.ศ.2567 | เพิ่มเติม<br>(ครั้งที่ 1-3)<br>พ.ศ.2567 | เปลี่ยนแปลง<br>(ครั้งที่ 1-3)<br>พ.ศ.2567 | เพิ่มเติม<br>(ครั้งที่ 1)<br>พ.ศ.2568 | เปลี่ยนแปลง<br>(ครั้งที่ 1)<br>พ.ศ.2568 |                         |   |   |
| 1. การพัฒนาระบบโครงสร้าง<br>พื้นฐาน              |                                       | 16+3+34                                 | 2+4+12                                    |                                       |   |                         |   |   |
|  | 89                                    | 48,720,000                              | 5,500,000                                 | 17                                    | 57                                      | 234                     | 91  | 38.89   |
|  | 101,100,000                           | 11,200,000                              | 29,700,000                                | 3,400,000                             | 135,600,000                             | 434,489,000             | 78,607,827  | 18.09   |
|  |                                       | 66,064,000                              | 33,205,000                                |                                       |   |                         |   |   |
| รวม  | 89                                    | 53                                      | 18  | 17                                    | 57                                      | 448                     | 91  | 38.89   |
|  | 101,100,000                           | 125,984,000                             | 68,405,000                                | 3,400,000                             | 135,600,000                             | 434,489,000             | 78,607,827  | 18.09   |
| 2. การพัฒนาอาชีพตามหลัก<br>ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง |                                       | 1+2+2                                   |   |                                       |   |                         |   |   |
|  | 16                                    | 120,000                                 |   |                                       | 1                                       | 22                      | 5   | 22.73   |
|  | 6,152,000                             | 8,000,000                               |   |                                       | 120,000                                 | 16,242,000              | 1,733,664   | 10.67   |
|  |                                       | 1,850,000                               |   |                                       |   |                         |   |   |
| รวม  | 16                                    | 5                                       |   |                                       | 1                                       | 22                      | 5   | 22.73   |
|  | 6,152,000                             | 9,970,000                               |   |                                       | 120,000                                 | 16,242,000              | 1,733,664   | 10.55   |

| ยุทธศาสตร์   | แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570        |   |   |                                       |   | รวมโครงการ/<br>งบประมาณ | โครงการ/<br>งบประมาณแผนการ<br>ดำเนินงาน<br>พ.ศ.2568 | คิดเป็นร้อยละ<br>ของโครงการ/<br>งบประมาณ<br>ทั้งหมด |
|--|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|---|-------------------------|---|---|
|  | ฉบับทบทวน<br>(ครั้งที่ 1)<br>พ.ศ.2567 | เพิ่มเติม<br>(ครั้งที่ 1-3)<br>พ.ศ.2567 | เปลี่ยนแปลง<br>(ครั้งที่ 1-3)<br>พ.ศ.2567 | เพิ่มเติม<br>(ครั้งที่ 1)<br>พ.ศ.2568 | เปลี่ยนแปลง<br>(ครั้งที่ 1)<br>พ.ศ.2568 |                         |   |   |
| 3. การพัฒนาสังคม สุขอนามัย<br>การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม<br>ประเพณี การกีฬาและนันทนาการ | 52<br>12,300,297                      | 5+6<br>695,000<br>36,070,000            | 1+2<br>400,000<br>11,068,000              |                                       | 11<br>5,500,000                         | 58<br>13,395,297        | 45<br>23,270,173.10                                 | 77.59<br>173.72                                     |
| รวม  | 52<br>12,300,297                      | 11<br>36,765,000                        | 3<br>11,468,000                           |                                       |   | 58<br>13,395,297        | 50<br>23,873,173.10                                 | 86.21<br>178.22                                     |
| 4. การพัฒนาทรัพยากร<br>ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  | 12<br>1,800,000                       | 2<br>120,000                            | -   |                                       |   | 14<br>1,920,000         | 8<br>508,380  | 53.33<br>21.91                                      |
| รวม  | 12<br>1,800,000                       | 2<br>120,000                            | -   |                                       |   | 15<br>2,320,000         | 8<br>508,380  | 53.33<br>21.91                                      |
| 5. การพัฒนาองค์การและ<br>บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี                                  | 26<br>10,460,000                      | 5<br>1,100,000                          | 1<br>800,000                              |                                       | 69<br>141,070,000                       | 101<br>153,430,000      | 54<br>12,151,350.47                                 | 53.47<br>7.92                                       |
| รวม  | 26<br>10,460,000                      | 5<br>1,100,000                          | 1<br>800,000                              |                                       | 69<br>141,070,000                       | 101<br>153,430,000      | 54<br>12,151,350.47                                 | 53.47<br>7.92                                       |
| รวมทั้งสิ้น  | 195<br>131,812,297                    | 76<br>173,939,000                       | 22<br>80,673,000                          | 17<br>3,400,000                       | 138<br>282,290,000                      | 448<br>672,114,297      | 208<br>116,874,394.57                               | 46.43<br>45.30                                      |

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ  
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

\*\*\*\*\*

| ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/<br>แนวทางการพัฒนา  | จำนวน<br>โครงการ<br>ที่ดำเนินการ | งบประมาณ<br>(เบิกจ่าย) | จำนวนโครงการ<br>ที่อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | งบประมาณ  | จำนวนโครงการ<br>ที่ไม่ได้<br>ดำเนินการ | งบประมาณ | รวม<br>โครงการ | งบประมาณ   | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|--|----------------------------------|------------------------|---|-----------|--|----------|----------------|------------|-------------------------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบ<br>โครงสร้างพื้นฐาน<br>1.1 การคมนาคมขนส่ง<br>(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 17                               | 6,850,500              | 3   | 1,127,000 | 1                                      | 496,000  | 21             | 8,473,500  | กองช่าง                       |
| โอนงบประมาณ พ.ศ.2567-2568  | 3                                | 1,356,000              | 3   | 1,045,000 |  |          | 6              | 2,401,000  |                               |
| จ่ายขาดเงินสะสม พ.ศ.2567   | 52                               | 22,315,499             | 3   | 732,000   | 2                                      | 599,000  | 57             | 23,646,499 |                               |

| ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/<br>แนวทางการพัฒนา  | จำนวน<br>โครงการ<br>ที่ดำเนินการ | งบประมาณ<br>(เบิกจ่าย) | จำนวนโครงการ<br>ที่อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | งบประมาณ          | จำนวนโครงการ<br>ที่ไม่ได้<br>ดำเนินการ | งบประมาณ         | รวม<br>โครงการ | งบประมาณ          | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|--|----------------------------------|------------------------|---|-------------------|--|------------------|----------------|-------------------|-------------------------------|
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ.2567 -2568   | 6                                | 34,517,998             | 1   | 9,568,830         |  |                  | 7              | 44,086,828        |                               |
| <b>รวม</b>   | <b>78</b>                        | <b>65,039,997</b>      | <b>10</b>                                   | <b>12,472,830</b> | <b>3</b>                               | <b>1,095,000</b> | <b>91</b>      | <b>78,607,827</b> |                               |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาอาชีพตาม<br>หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง<br>2.1 กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริม<br>อาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ<br>พอเพียง |                                  |                        |   |                   |  |                  |                |                   |                               |
| (1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน   | 2                                | 36,164                 |   |                   |  |                  | 2              | 36,164            | สำนักปลัด                     |
| (2) แผนงานการเกษตร   |                                  |                        |   |                   | 1                                      | 200,000          | 1              | 200,000           |                               |
| 2.2 กลยุทธ์ การจัดทำมีปรับปรุง<br>ซ่อมแซม สวนสาธารณะ สนามกีฬา<br>ศาลาอเนกประสงค์   |                                  |                        |   |                   |  |                  |                |                   |                               |
| (3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   | 2                                | 1,497,500              |   |                   |  |                  | 2              | 1,497,500         | กองช่าง                       |
| <b>รวม</b>   | <b>4</b>                         | <b>1,533,664</b>       |   |                   | <b>1</b>                               | <b>200,000</b>   | <b>5</b>       | <b>1,733,664</b>  |                               |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม<br>สุขอนามัย การศึกษา ศาสนา<br>วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและ<br>นันทนาการ                                    |                                  |                        |   |                   |  |                  |                |                   |                               |
| 3.1 กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิต   | 3                                | 102,978.60             |   |                   | 1                                      | 103,000          | 4.00           | 205,978.60        |                               |

| ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/<br>แนวทางการพัฒนา  | จำนวน<br>โครงการ<br>ที่ดำเนินการ | งบประมาณ<br>(เบิกจ่าย) | จำนวนโครงการ<br>ที่อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ<br>ที่ไม่ได้<br>ดำเนินการ | งบประมาณ       | รวม<br>โครงการ | งบประมาณ             | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|--|----------------------------------|------------------------|---|----------|--|----------------|----------------|----------------------|-------------------------------|
| (1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน   |                                  |                        |   |          |  |                |                |                      | สำนักปลัด                     |
| (2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน   | 6                                | 512,056                |   |          | 2                                      | 100,000        | 8              | 612,056              | สำนักปลัด                     |
| (3) แผนงานงบกลาง   | 6                                | 16,098,663             |   |          |  |                | 6              | 16,098,663           | สำนักปลัด                     |
| (4) แผนงานสังคมสงเคราะห์   | 2                                | 608,300                |   |          | 1                                      | 200,000        | 3              | 808,300              | สำนักปลัด                     |
| <b>3.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบการศึกษา</b>   |                                  |                        |   |          |  |                | 15             | 3,878,679            | กอง<br>การศึกษาฯ              |
| (5) แผนงานการศึกษา   | 15                               | 3,878,679              |   |          |  |                |                |                      |                               |
| (6) อุตสาหกรรมและการโยธา   | 1                                | 493,000                |   |          |  |                | 1              | 493,000              | กองช่าง                       |
| <b>3.3 กลยุทธ์การส่งเสริมศาสนา<br/>วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา และ<br/>นันทนาการ</b> |                                  |                        |   |          |  |                |                |                      |                               |
| (7) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ<br>นันทนาการ                                       | 7                                | 916,470                |   |          |  |                | 7              | 916,470              | กอง<br>การศึกษาฯ              |
| <b>3.4 กลยุทธ์การพัฒนาสุขภาพ<br/>พลานามัย</b>                                  |                                  |                        |   |          |  |                |                |                      |                               |
| (8) แผนงานสาธารณสุข  | 5                                | 660,026.50             |   |          | 1                                      | 200,000        | 6              | 860,026.50           | กอง<br>สาธารณสุขฯ             |
| <b>รวม</b>   | <b>45</b>                        | <b>23,270,173.10</b>   |   |          | <b>5</b>                               | <b>603,000</b> | <b>50</b>      | <b>23,873,173.10</b> |                               |

| ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/<br>แนวทางการพัฒนา   | จำนวน<br>โครงการ<br>ที่ดำเนินการ | งบประมาณ<br>(เบิกจ่าย) | จำนวนโครงการ<br>ที่อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ<br>ที่ไม่ได้<br>ดำเนินการ | งบประมาณ       | รวม<br>โครงการ | งบประมาณ       | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|---|----------------------------------|------------------------|---|----------|--|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา<br>ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม<br>4.1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |                                  |                        |   |          |  |                |                |                |                               |
| (1) แผนงานการเกษตร  | 4                                | 246,380                |   |          | 2                                      | 200,000        | 6              | 446,380        | สำนักปลัด                     |
| 4.2 การบริหารจัดการขยะมูลฝอย  |                                  |                        |   |          |  |                |                |                |                               |
| (2) แผนงานสาธารณสุข   | 1                                | 15,000                 |   |          |  |                | 1              | 15,000         | กอง                           |
| (3) แผนงานเคหะชุมชน   | 1                                | 47,000                 |   |          |  |                | 1              | 47,000         | สาธารณสุขฯ                    |
| <b>รวม</b>  | <b>6</b>                         | <b>308,380</b>         |   |          | <b>2</b>                               | <b>200,000</b> | <b>8</b>       | <b>508,380</b> |                               |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์การ<br>และบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  |                                  |                        |   |          |  |                |                |                |                               |
| 5.1 กลยุทธ์การพัฒนาองค์การและการ<br>บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  |                                  |                        |   |          |  |                |                |                |                               |
| (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป   | 15                               | 2,541,054.12           | 1   | 449,000  | 2                                      | 219,440        | 18             | 3,209,494.12   | สำนักปลัด<br>กองคลัง          |
| (2) แผนงานรักษาความสงบภายใน   | 5                                | 602,379.50             |   |          | 2                                      | 40,000         | 7              | 642,379.5      | สำนักปลัด                     |
| (3) แผนงานสาธารณสุข   | 2                                | 123,900                |   |          |  |                | 2              | 123,900        | กอง<br>สาธารณสุขฯ             |
| (4) แผนงานสังคมสงเคราะห์  | 2                                | 46,700                 |   |          |  |                | 2              | 46,700         | สำนักปลัด                     |
| (5) แผนงานเคหะและชุมชน  | 1                                | 587,858                |   |          |  |                | 1              | 587,858        | กองช่าง                       |

| ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/<br>แนวทางการพัฒนา | จำนวน<br>โครงการ<br>ที่ดำเนินการ | งบประมาณ<br>(เบิกจ่าย) | จำนวนโครงการ<br>ที่อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | งบประมาณ   | จำนวนโครงการ<br>ที่ไม่ได้<br>ดำเนินการ | งบประมาณ  | รวม<br>โครงการ | งบประมาณ       | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---|------------|--|-----------|----------------|----------------|-------------------------------|
| (6) แผนงานการศึกษา                    | 8                                | 1,315,207.07           |   |            | 3                                      | 43,000    | 11             | 1,358,207.07   | กอง<br>การศึกษาฯ              |
| (7) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา        | 8                                | 401,911.78             |   |            |  |           | 8              | 401,911.78     | กองช่าง                       |
| จ่ายขาดเงินสะสม ปี พ.ศ.2567           | 1                                | 2,030,000              | 3   | 3,669,000  |  |           | 4              | 5,699,000      |                               |
| โอนงบประมาณ พ.ศ.2568                  |                                  |                        | 1   | 79,900     |  |           | 1              | 79,900         |                               |
| <b>รวม</b>                            | 42                               | 7,651,010.47           | 5   | 4,197,900  | 7                                      | 302,440   | 54             | 12,149,350.47  |                               |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                    | 175                              | 97,801,224.57          | 15  | 16,670,730 | 18                                     | 2,400,440 | 208            | 116,872,394.57 |                               |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568

\*\*\*\*\*


ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การคมนาคมขนส่ง

(1) แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ  | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/<br>จ่ายขาดเงินสะสม | งบประมาณคงเหลือ | ผลเชิงปริมาณ   | ผลเชิงคุณภาพ | ผลกระทบ |
|-----|--|--|--|-----------------|--|--------------|---------|
| 1   | โครงการ<br>ก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริม<br>เหล็ก หมู่ที่ 2<br>สายบ้านนาย<br>จงกล แสนถม -<br>บ้านนายปารมี<br>หมื่นเทศมัน หมู่<br>ที่ 9 | 7,260,000 บาท                            | ตั้งไว้ 490,000บาท<br>เบิกจ่าย 489,000 บาท         | 1,000 บาท       | "- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 สายบ้าน<br>นายจงกล แสนถม-บ้านนายปารมี<br>หมื่นเทศมัน หมู่ที่ 9 ถนนกว้าง 5<br>เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร<br>หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตาราง<br>เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง<br>กว้างข้างละ 0.50 เมตรก่อสร้างตาม |              | -       |

|     |  |  |   |   | แบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน<br>พร้อมจัดทำป้ายโครงการ 1 ป้าย   |  |  |
|-----|--|--|---|---|---|--|--|
| ที่ | โครงการ  | กรอบของแผนการ<br>ดำเนินงาน                   | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ  | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ   | ปัญหาหรืออุปสรรค<br>แต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br>หรือแนวทางการพัฒนา |
| 1   | โครงการ<br>ก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริม<br>เหล็ก หมู่ที่ 2<br>สายบ้านนาย<br>จงกล แสนถม -<br>บ้านนายปารมี<br>หมั่นเทศมัน หมู่<br>ที่ 9 | 14 กุมภาพันธ์ 2568<br>ถึง<br>14 พฤษภาคม 2568 |  | <br> | <br> | -  | -  |

| ที่ | โครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ   | ผลเชิงคุณภาพ | ผลกระทบ |
|-----|---|--|--|--|--|--------------|---------|
|     |   |  |  |  |  |              |         |
| 2   | โครงการ<br>ก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริม<br>เหล็ก หมู่ที่ 2<br>สายบ้านสวัสดิ์<br>ขันตี - บ้านนาย<br>เป็้ม | 500,000 บาท                              | ตั้งไว้ 496,000 บาท<br>เบิกจ่าย 495,500 บาท        | 500 บาท  | "- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 สายบ้าน<br>สวัสดิ์ ขันตี - บ้านนายเป็้มถนนกว้าง<br>4 เมตร ยาว 200เมตร หนา 0.15 เมตร<br>หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตาราง<br>เมตรพร้อมลงลูกรังไหลทางทั้ง 2 ข้าง<br>กว้างข้างละ 0.50 เมตรก่อสร้างตาม<br>แบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน<br>พร้อมจัดทำป้ายโครงการ 1 ป้าย |              | -       |

|     |         | กรอบของแผนการดำเนินงาน                  | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ   | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ  | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |
|-----|---------|---|---|--|--|--------------------------------------|--|
|     |         | 26 มีนาคม 2568<br>ถึง<br>9 พฤษภาคม 2568 |  | <br><br> | <br> | -                                    | -  |
| ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น    | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม                                    | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ   | ผลเชิงคุณภาพ                         | ผลกระทบ  |

|   |   |   |  |   |  |  |   |
|---|---|---|--|---|--|--|---|
| 3 | โครงการ<br>ก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริม<br>เหล็กบ้านทุ่ง<br>ขาม หมู่ที่ 2<br>จากถนน<br>คอนกรีตเดิมถึง<br>โกดัง ฐิติกรไทย | 400,000 บาท                             | ตั้งไว้ 381,000 บาท<br>เบิกจ่าย 380,500 บาท  | 500   | "- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จากถนน<br>คอนกรีตเดิมถึงโกดังฐิติกรไทย ขนาด<br>ความกว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร<br>หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย<br>กว่า 600 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง<br>ไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง กว้างข้างละ 0.50<br>เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลน<br>ของ อบต.ลาดตะเคียนพร้อมจัดทำ<br>ป้ายโครงการ 1 ป้าย | 381,000  | -   |
|   |   | <b>กรอบของแผนการ<br/>ดำเนินงาน</b>      | <b>ก่อนดำเนินการ</b>   | <b>ระหว่างดำเนินการ</b>   | <b>ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการ<br/>แล้วเสร็จ</b>  | <b>ปัญหาหรืออุปสรรค<br/>แต่ละช่วงที่เกิดขึ้น</b> | <b>ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br/>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br/>หรือแนวทางการพัฒนา</b> |
|   |   | 26 มีนาคม 2568<br>ถึง<br>24 เมษายน 2568 |  |  |    |  |   |

| ที่ | โครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม                                  | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ   | ผลเชิงคุณภาพ                             | ผลกระทบ  |
|-----|---|--|---|--|--|--|--|
| 4   | โครงการก่อสร้าง<br>ถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก<br>หมู่ที่ 3 สาย<br>บ้านนายเล็ก –<br>บ้านนายบารมี | 500,000 บาท                              | ตั้งไว้ 387,000 บาท<br>เบิกจ่าย 386,500 บาท   | 500 บาท  | "- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายบ้าน<br>นายเล็ก - นายบารมี ถนน<br>กว้าง 4 เมตร ยาว 156 เมตร หนา<br>0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า<br>624 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่<br>ทางทั้ง 2 ข้าง กว้างข้างละ 0.50<br>เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลน<br>ของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำ<br>ป้ายโครงการ 1 ป้าย | 387,000                                  | -  |
|     |   | กรอบของแผนการ<br>ดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ   | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ  | ปัญหาหรืออุปสรรค<br>แต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br>หรือแนวทางการพัฒนา |
|     |   | 26 มีนาคม 2568<br>ถึง<br>24 เมษายน 2568  |  |  |   |  |  |

| ที่ | โครงการ  | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ   | ผลเชิงคุณภาพ                             | ผลกระทบ  |
|-----|--|--|--|------------------|--|--|--|
| 5   | โครงการ<br>ก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริม<br>เหล็ก หมู่ที่ 9<br>สายบ้านโคก<br>แหลมทองใต้<br>ถึง เขตเทศบาล<br>ตำบลสระบัว<br>หลังโรงพักสระ<br>บัว | 5,280,000 บาท                            | ตั้งไว้ 490,000 บาท<br>เบิกจ่าย 489,000 บาท        | 1,000 บาท        | "- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายบ้าน<br>โคกแหลมทองใต้ ถึงเขตเทศบาล<br>ตำบลสระบัวหลังโรงพักสระบัว ถนน<br>กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร<br>หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย<br>กว่า 800 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง<br>ไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง กว้างข้างละ 0.50<br>เมตรก่อสร้างตามแบบแปลน<br>ของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำ<br>ป้ายโครงการ 1 ป้าย | 490,000                                  | -  |
|     |  | กรอบของแผนการ<br>ดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ                                      | ระหว่างดำเนินการ | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ  | ปัญหาหรืออุปสรรค<br>แต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br>หรือแนวทางการพัฒนา |



|     |  | 7 สิงหาคม 2568<br>ถึง<br>20 กันยายน 2568 |  | <br><br> | <br>   |  |  |
|-----|--|--|---|--|--|--|--|
| ที่ | โครงการ  | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/<br>จ่ายขาดเงินสะสม                                | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ   | ผลเชิงคุณภาพ                             | ผลกระทบ  |
| 6   | โครงการ<br>ก่อสร้างทางเท้า<br>แบบตัวหนอน<br>หมู่ที่ 9 สายวัด<br>คลองร่วม -<br>ไฮเทครีสอร์ท | 300,000 บาท                              | ตั้งไว้ 300,000 บาท<br>เบิกจ่าย 299,000 บาท                                       | 1,000 บาท  | "- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางเท้า<br>แบบตัวหนอน หมู่ที่ 9 สายวัดคลอง<br>ร่วม-ไฮเทค รีสอร์ท ถนนกว้าง<br>1 เมตร ยาว 158 เมตร พร้อมตัว<br>หนอนก่อสร้างตามแบบแปลนของ<br>อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้าย<br>โครงการ 1 ป้าย | 300,000                                  | -  |
|     |  | กรอบของแผนการ<br>ดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ   | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ  | ปัญหาหรืออุปสรรค<br>แต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br>หรือแนวทางการพัฒนา |

|     |         |  |   |  |   |              |         |
|-----|---------|--|---|--|---|--------------|---------|
|     |         | 4 เมษายน 2568<br>ถึง<br>18 พฤษภาคม 2568  |  |    |   |              |         |
| ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/<br>จ่ายขาดเงินสะสม                                | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ | ผลกระทบ |

|   |  |                                    |  |                         |   |  |   |
|---|--|------------------------------------|--|-------------------------|---|--|---|
| 7 | โครงการ<br>ก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริม<br>เหล็ก หมู่ที่ 12<br>บ้านหนอง<br>สาแหรกสาย<br>บ้านนายโสภาส<br>เชียงน้อย -<br>ตำบลเขาไม้แก้ว | 500,000 บาท                        | ตั้งไว้ 496,000 บาท<br>โอนลด 496,000 บาท |                         | "- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้าน<br>หนองสาแหรกสายบ้านนายโสภาส<br>เชียงน้อย-ตำบลเขา ไม้แก้ว ถนน<br>กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร<br>หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย<br>กว่า 800 ตารางเมตรพร้อมปลูกฝัง<br>ไผ่ล่ทางทั้ง 2 ข้างกว้างข้างละ 0.50<br>เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลน<br>ของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำ<br>ป้ายโครงการ 1 ป้าย | 496,000  | -   |
|   |  | <b>กรอบของแผนการ<br/>ดำเนินงาน</b> | <b>ก่อนดำเนินการ</b>                     | <b>ระหว่างดำเนินการ</b> | <b>ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการ<br/>แล้วเสร็จ</b>   | <b>ปัญหาหรืออุปสรรค<br/>แต่ละช่วงที่เกิดขึ้น</b> | <b>ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br/>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br/>หรือแนวทางการพัฒนา</b> |
|   |  | ไม่ได้ดำเนินการ                    |  |                         |   |  |   |

| ที่ | โครงการ  | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม                                      | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ                         | ผลกระทบ  |
|-----|--|---|---|--|---|--------------------------------------|--|
| 8   | โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายถนน 304 - บ้านนางสุบิน | 740,000 บาท   | ตั้งไว้ 461,000 บาท<br>ก่อนนี้ผู้กผัน 460,000 บาท                                   | 1,000 บาท  | "- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายถนน 304 -บ้านนางสุบิน ผิวจราจรกว้าง 1 เมตร ระยะ ทาง 680 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตรก่อสร้างตามแบบแปลนของอบต.ลาดตะเคียนพร้อมจัดทำป้ายโครงการ 1 ป้าย | 461,000                              | -  |
|     |  | กรอบของแผนการดำเนินงาน  | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ   | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ   | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |
|     |  | 14 กันยายน 2568<br>ถึง<br>18 ตุลาคม 2568<br><br>ก่อนนี้ผู้กผัน<br>ปีงบประมาณ พ.ศ.<br>2569 |  |  |    |                                      |  |

| ที่ | โครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น    | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม                                      | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ   | ผลเชิงคุณภาพ                         | ผลกระทบ  |
|-----|---|---|---|--|--|--------------------------------------|--|
| 9   | โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายบ้านนายศรราม - บ้านนางสุบิน มาลากุล | 850,000 บาท                             | ตั้งไว้ 495,000 บาท<br>ก่อนนี้ผู้กผัน 494,000 บาท                                   | 1,000 บาท  | "- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายบ้านนายศรราม - บ้านนางสุบิน มาลากุล ผิวจราจรกว้าง 1 เมตร ระยะทาง 730 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 730 ตาราง เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ก่อสร้าง ตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้ายโครงการ1 ป้าย | 495,000                              | -  |
|     |   | กรอบของแผนการดำเนินงาน                  | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ   | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ  | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |
|     |   | 4 กันยายน 2568<br>ถึง<br>18 ตุลาคม 2568 |  |  |   |                                      |  |

|     |   | <p>ก่อนนี้ผูกพัน</p> <p>ปีงบประมาณ พ.ศ.</p> <p>2569</p> |  |  |   |                                      |                     |
|-----|---|---|--|--|--|--------------------------------------|---------------------|
| ที่ | โครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น                    | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม   | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ   | ผลเชิงคุณภาพ                         | ผลกระทบ             |
| 10  | โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 สายบ้าน สจ. นิมิตร - ยูเทิร์น นายวุฒิ สือสุวรรณ | 200,000 บาท   | ตั้งไว้ 174,000 บาท<br>ก่อนนี้ผูกพัน 173,000 บาท |  | "- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 สายบ้านสจ.นิมิตร-ยูเทิร์นนายวุฒิ สือสุวรรณ ผิวจราจรกว้าง 1 เมตร ระยะทาง 257 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 257 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้ายโครงการ 1 ป้าย | 174,000                              | -                   |
|     |   | กรอบของแผนการดำเนินงาน                                  | ก่อนดำเนินการ                                    | ระหว่างดำเนินการ   | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ  | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ |

|     |  |  |   |  |  |  | แนวทางการแก้ไขต่อไป<br>หรือแนวทางการพัฒนา                        |
|-----|--|--|---|--|--|--|--|
|     |  | 4 กันยายน 2568<br>ถึง<br>3 ตุลาคม 2568<br>ก่อนนี้ผูกพัน<br>ปีงบประมาณ พ.ศ.<br>2569 |  |  | <br> |  |  |
| ที่ | โครงการ  | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น   | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/<br>จ่ายขาดเงินสะสม                                | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ   | ผลเชิงคุณภาพ                             | ผลกระทบ  |
| 11  | โครงการติดตั้ง<br>โคมไฟฟ้าถนน<br>ระบบพลังงาน<br>แสงอาทิตย์<br>หมู่ที่ 1 จาก<br>บ้านนางไผ่ จำ<br>จด - บ้านนาย | 500,000 บาท  | ตั้งไว้ 480,000 บาท<br>เบิกจ่าย 468,000 บาท                                       | 12,000   | "- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งโคมไฟฟ้าถนน<br>ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1<br>จากบ้านนางไผ่ จำจด - บ้านนาย<br>ซัช เตापูน จำนวน 15 ต้น  | 480,000                                  | -  |
|     |  | กรอบของแผนการ<br>ดำเนินงาน   | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ   | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ  | ปัญหาหรืออุปสรรค<br>แต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br>หรือแนวทางการพัฒนา |

|     | ซ้ซ เตापูน                                   | 7 มีนาคม 2568<br>ถึง<br>20 เมษายน 2568   |  | <br><br> | <br> |              |         |
|-----|--|--|---|--|--|--------------|---------|
| ที่ | โครงการ                                      | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/<br>จ่ายขาดเงินสะสม                                | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ   | ผลเชิงคุณภาพ | ผลกระทบ |
| 12  | โครงการติดตั้ง<br>โคมไฟฟ้าถนน<br>ระบบพลังงาน | 500,000 บาท                              | ตั้งไว้ 480,000 บาท<br>เบิกจ่าย 468,000 บาท                                       | 12,000 บาท   | "- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งโคมไฟฟ้า<br>ถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่<br>ที่ 2 จากบ้านนางจงกล แสนถม  | 480,000      | -       |

|  |  |   |   |   |  |   |
|--|--|---|---|---|--|---|
| แสง อาทิตย์<br>หมู่ที่ 2 จาก<br>บ้านนางจกกล<br>แสนถม - บ้าน<br>นางละมัย หาด<br>เจียง |  |   |   | - บ้านนางละมัย หาดเจียง จำนวน<br>15 ต้น   |  |   |
|  | <b>กรอบของแผนการ<br/>ดำเนินงาน</b>     | <b>ก่อนดำเนินการ</b>  | <b>ระหว่างดำเนินการ</b>   | <b>ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการ<br/>แล้วเสร็จ</b>   | <b>ปัญหาหรืออุปสรรค<br/>แต่ช่วงที่เกิดขึ้น</b> | <b>ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br/>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br/>หรือแนวทางการพัฒนา</b> |
|  | 7 มีนาคม 2568<br>ถึง<br>20 เมษายน 2568 |  | <br> | <br> |  |   |

| ที่ | โครงการ  | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม                                    | งบประมาณคงเหลือ   | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ                                | ผลกระทบ   |
|-----|--|---------------------------------------|---|---|---|---|---|
| 13  | โครงการติดตั้ง<br>โคมไฟฟ้าถนน<br>ระบบพลังงาน<br>แสงอาทิตย์<br>หมู่ที่ 3 จาก<br>บ้านนางสาวพร<br>พนา - บ้านนาย<br>สุขสันต์ | 200,000 บาท                           | ตั้งไว้ 192,000 บาท<br>เบิกจ่าย 186,000 บาท                                       | 6,000 บาท   | "- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3 จากบ้านนางสาวพรพนา - บ้านนายสุขสันต์ จำนวน 6 ต้น   |   |   |
|     |  | <b>กรอบของแผนการดำเนินงาน</b>         | <b>ก่อนดำเนินการ</b>  | <b>ระหว่างดำเนินการ</b>   | <b>ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ</b>  | <b>ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น</b> | <b>ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา</b> |
|     |  | 7 มีนาคม 2568<br>ถึง<br>5 เมษายน 2568 |  | <br> | <br> |   |   |

| ที่ | โครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น    | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม  | งบประมาณคงเหลือ   | ผลเชิงปริมาณ   | ผลเชิงคุณภาพ                                     | ผลกระทบ   |
|-----|---|---|---|---|--|--|---|
| 14  | โครงการติดตั้ง<br>โคมไฟฟ้าถนน<br>ระบบพลังงาน<br>แสงอาทิตย์ หมู่<br>ที่ 4 จากบ้าน<br>โปรงแซ่ - เขต<br>ติดต่อเทศบาล<br>สระบัว | 500,000 บาท                             | ตั้งไว้ 480,000 บาท<br>เบิกจ่าย 468,000 บาท   | 12,000 บาท  | "- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งโคมไฟฟ้า<br>ถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่<br>ที่ 4 จากบ้านโปรงแซ่-เขตติดต่อ<br>เทศบาลสระบัว จำนวน 15 ต้น | 480,000  |   |
|     |   | <b>กรอบของแผนการ<br/>ดำเนินงาน</b>      |    | <b>ระหว่างดำเนินการ</b>   | <b>ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการ<br/>แล้วเสร็จ</b>  | <b>ปัญหาหรืออุปสรรค<br/>แต่ละช่วงที่เกิดขึ้น</b> | <b>ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br/>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br/>หรือแนวทางการพัฒนา</b> |
|     |   | 14 มีนาคม 2568<br>ถึง<br>27 เมษายน 2568 | <br> | <br> |  |  |   |

| ที่ | โครงการ  | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น    | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม                                      | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ   | ผลเชิงคุณภาพ                                     | ผลกระทบ   |
|-----|--|---|---|--|--|--|---|
| 15  | โครงการติดตั้ง<br>โคมไฟฟ้าถนน<br>ระบบพลังงาน<br>แสงอาทิตย์<br>หมู่ที่ 6 จาก<br>บ้านอ่าวมหา -<br>บ้านโปร่งเข้ หมู่<br>ที่ 5 | 500,000 บาท                             | ตั้งไว้ 480,000 บาท<br>เบิกจ่าย 468,000 บาท   | 12,000 บาท   | "- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งโคมไฟฟ้าถนน<br>ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่<br>ที่ 6 จากบ้านอ่าวมหา – บ้านโปร่งเข้<br>หมู่ที่ 5 จำนวน 15 ต้น | 480,000  |   |
|     |  | <b>กรอบของแผนการ<br/>ดำเนินงาน</b>      | <b>ก่อนดำเนินการ</b>  | <b>ระหว่างดำเนินการ</b>  | <b>ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการ<br/>แล้วเสร็จ</b>  | <b>ปัญหาหรืออุปสรรค<br/>แต่ละช่วงที่เกิดขึ้น</b> | <b>ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br/>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br/>หรือแนวทางการพัฒนา</b> |
|     |  | 14 มีนาคม 2568<br>ถึง<br>27 เมษายน 2568 |  |  |   |  |   |

|     |  |  |  |  |   |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| ที่ | โครงการ  | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/<br>จ่ายขาดเงินสะสม | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ   | ผลเชิงคุณภาพ                           | ผลกระทบ  |
| 16  | โครงการติดตั้ง<br>โคมไพฟ้าถนน<br>ระบบพลังงาน<br>แสงอาทิตย์<br>หมู่ที่ 7 จาก<br>ฟาร์มไถ่นางเขมิ | 500,000 บาท                              | ตั้งไว้ 480,000 บาท<br>เบิกจ่าย 468,000 บาท        | 12,000 บาท   | "- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งโคมไพฟ้าถนน<br>ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่<br>7 จากฟาร์มไถ่นางเขมิ - ตำบลเขา<br>ไม้แก้ว จำนวน 15 ต้น | 480,000                                |  |
|     |  | กรอบของแผนการ<br>ดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ                                      | ระหว่างดำเนินการ   | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ  | ปัญหาหรืออุปสรรค<br>แต่ช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br>หรือแนวทางการพัฒนา |

|            |  |  |   |  |  |  |                            |
|------------|--|--|---|--|--|--|----------------------------|
|            | กา-ตำบลเขาไม้<br>แก้ว  | 14 มีนาคม 2568<br>ถึง<br>27 เมษายน 2568          |  | <br> | <br> |  |                            |
| <b>ที่</b> | <b>โครงการ</b>   | <b>งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br/>แผนพัฒนาท้องถิ่น</b> | <b>งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/<br/>จ่ายขาดเงินสะสม</b>                        | <b>งบประมาณคงเหลือ</b>   | <b>ผลเชิงปริมาณ</b>  | <b>ผลเชิงคุณภาพ</b>                              | <b>ผลกระทบ</b>             |
| 17         | โครงการติดตั้ง<br>โคมไฟฟ้าถนน<br>ระบบพลังงาน<br>แสงอาทิตย์ หมู่<br>ที่ 9 สายกลุ่ม<br>บ้านผู้ช่วยสำเร็จ | 500,000 บาท                                      | ตั้งไว้ 480,000 บาท<br>เบิกจ่าย 468,000 บาท                                       | 12,000 บาท   | "- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งโคมไฟฟ้า<br>ถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่<br>ที่ 9 สายกลุ่มบ้านผู้ช่วยสำเร็จ<br>จำนวน 15 ต้น   | 192,000  |                            |
|            |  | <b>กรอบของแผนการ<br/>ดำเนินงาน</b>               | <b>ก่อนดำเนินการ</b>  | <b>ระหว่างดำเนินการ</b>  | <b>ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการ<br/>แล้วเสร็จ</b>  | <b>ปัญหาหรืออุปสรรค<br/>แต่ละช่วงที่เกิดขึ้น</b> | <b>ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ</b> |

|     |         |  |   |  |  |              |         | แนวทางการแก้ไขต่อไป<br>หรือแนวทางการพัฒนา |
|-----|---------|--|---|--|--|--------------|---------|---|
|     |         | 14 มีนาคม 2568<br>ถึง<br>27 เมษายน 2568  |  | <br> | <br> |              |         |   |
| ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/<br>จ่ายขาดเงินสะสม                                | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ   | ผลเชิงคุณภาพ | ผลกระทบ |   |

|    |  |   |   |   |   |  |   |
|----|--|---|---|---|---|--|---|
| 18 | โครงการติดตั้ง<br>โคมไฟถนน<br>ระบบพลังงาน<br>แสงอาทิตย์<br>หมู่ที่ 9 สาย<br>ถนน บ้านคลอง<br>ไม้เสียบ | 500,000 บาท                             | ตั้งไว้ 192,000 บาท<br>เบิกจ่าย 186,000 บาท                                       | 6,000 บาท   | "- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งโคมไฟฟ้<br>ถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่<br>ที่ 9 สาย ถนนบ้านคลองไม้เสียบ<br>จำนวน 6 ต้น  | 192,000  |   |
|    |  | <b>กรอบของแผนการ<br/>ดำเนินงาน</b>      | <b>ก่อนดำเนินการ</b>  | <b>ระหว่างดำเนินการ</b>   | <b>ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการ<br/>แล้วเสร็จ</b>   | <b>ปัญหาหรืออุปสรรค<br/>แต่ละช่วงที่เกิดขึ้น</b> | <b>ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br/>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br/>หรือแนวทางการพัฒนา</b> |
|    |  | 14 มีนาคม 2568<br>ถึง<br>12 เมษายน 2568 |  | <br> | <br> |  |   |

| ที่ | โครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น   | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม                                     | งบประมาณคงเหลือ   | ผลเชิงปริมาณ   | ผลเชิงคุณภาพ                           | ผลกระทบ  |
|-----|---|--|--|---|--|--|--|
| 19  | โครงการติดตั้ง<br>โคมไฟฟ้าถนน<br>ระบบพลังงาน<br>แสงอาทิตย์ หมู่<br>ที่ 10 จากบ้าน<br>คลอง – กรอก<br>หนองแพบเชื่อม<br>ตำบลหาดนาง<br>แก้ว | 500,000 บาท                            | ตั้งไว้ 480,000 บาท<br>เบิกจ่าย 468,000 บาท  | 12,000 บาท  | "- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งโคมไฟฟ้า<br>ถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่<br>ที่ 10 จากบ้านคลอง-กรอกหนอง<br>แพบเชื่อมตำบลหาดนางแก้ว จำนวน<br>15 ต้น  | 480,000                                |  |
|     |   | กรอบของแผนการ<br>ดำเนินงาน             | ก่อนดำเนินการ  | ระหว่างดำเนินการ  | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ  | ปัญหาหรืออุปสรรค<br>แต่ช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br>หรือแนวทางการพัฒนา |
|     |   | 7 มีนาคม 2568<br>ถึง<br>20 เมษายน 2568 |  | <br> | <br><br> |  |  |

| ที่ | โครงการ  | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น   | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม                                     | งบประมาณคงเหลือ   | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ   | ผลกระทบ   |
|-----|--|--|--|---|---|--|---|
| 20  | โครงการติดตั้ง<br>โคมไฟฟ้าถนน<br>ระบบพลังงาน<br>แสงอาทิตย์ หมู่<br>ที่ 10 จากระบบ<br>ประปาบ้าน<br>คลอง - บ้าน<br>นางนาง ก้ามปู | 500,000 บาท                            | ตั้งไว้ 480,000 บาท<br>เบิกจ่าย 468,000 บาท  | 12,000 บาท  | "- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งโคมไฟฟ้า<br>ถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่<br>ที่ 10 จากระบบประปาบ้านคลอง -<br>บ้านนางนาง ก้ามปูจำนวน 15 ต้น | 480,000  |   |
|     |  | กรอบของแผนการ<br>ดำเนินงาน             | ก่อนดำเนินการ  | ระหว่างดำเนินการ  | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ   | ปัญหาหรืออุปสรรค<br>แต่ละช่วงที่เกิดขึ้น   | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br>หรือแนวทางการพัฒนา                      |
|     |  | 7 มีนาคม 2568<br>ถึง<br>20 เมษายน 2568 |  |  |   |  |  |

| ที่ | โครงการ  | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น   | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม  | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ                                       | ผลเชิงคุณภาพ                                 | ผลกระทบ  |
|-----|--|--|---|--|--|--|--|
| 21  | โครงการปรับ<br>เกรดถนนผิว<br>จราจรดินลูกรัง<br>ภายในตำบล<br>ลาดตะเคียน | 500,000 บาท  | ตั้งไว้ 200,000 บาท<br>เบิกจ่าย 195,000 บาท   | 5,000 บาท  | เป็นค่ารถปรับเกรดตักแต่งถนน<br>ภายในตำบลลาดตะเคียน |  | -  |
|     |  | กรอบของแผนการ<br>ดำเนินงาน   | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ   | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ      | ปัญหาหรือ<br>อุปสรรคแต่ละช่วง<br>ที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br>หรือแนวทางการพัฒนา |
|     |  |  | <br> |  | -  | -  |  |

|  |  |  |   |                     |  |  |  |
|--|--|--|---|---------------------|--|--|--|
|  |  |  |   |                     |  |  |  |
| ดำเนินการ 17 โครงการ<br>ไม่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ<br>ก่อนนี้ผูกพัน 3 โครงการ |  |  | ตั้งไว้ 8,594,000 บาท<br>เบิกจ่าย 6,261,200 บาท<br>โอนลด 496,000 บาท<br>ก่อนนี้ 1,127,000 บาท | คงเหลือ 120,500 บาท |  |  |  |

โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2568

\*\*\*\*\*

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาคมนาคมขนส่ง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ด้านเศรษฐกิจ)

| ที่ | โครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/<br>จ่ายขาดเงินสะสม | งบประมาณคงเหลือ | ผลเชิงปริมาณ   | ผลเชิงคุณภาพ  | ผลกระทบ |
|-----|---|--|--|-----------------|--|---------------|---------|
| 1   | โครงการ<br>ปรับปรุงถนน<br>คอนกรีตเสริม<br>เหล็ก หมู่ที่ 5<br>บ้านโปร่งเข้ - | 500,000 บาท                              | โอนเพิ่ม 497,000 บาท<br>ผูกพัน 496,000 บาท         | 1,000 บาท       | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโปร่งเข้ -<br>บ้านอ่างมหา หมู่ที่ 6 โดยทำการ<br>เสริมผิวจราจรชนิดแอสฟัลติก<br>คอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว<br>240 เมตร หนา 0.05 เมตร | ถนนได้มาตรฐาน | -       |

|     |   |   |   |  |  |  |  |
|-----|---|---|---|--|--|--|--|
|     | บ้านอ่ามหา<br>หมู่ที่ 6   |   |   |  | ก่อสร้างตามแบบแปลนของ<br>อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำ<br>ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย   |  |  |
|     |   | กรอบของแผนการ<br>ดำเนินงาน  | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ   | ภายหลังการดำเนินการหรือ<br>ดำเนินการแล้วเสร็จ  | ปัญหาหรือ<br>อุปสรรคแต่ละช่วง<br>ที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br>หรือแนวทางการพัฒนา |
|     |   | 4 ธันวาคม 2567<br>ถึง<br>2 มกราคม 2568<br>ปีงบประมาณ พ.ศ.<br>2568 |  |  |   |  |  |
| ที่ | โครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น                          | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/<br>จ่ายขาดเงินสะสม                                | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ   | ผลเชิงคุณภาพ                                 | ผลกระทบ  |
| 2   | โครงการ<br>ปรับปรุงถนน<br>คอนกรีตเสริม<br>เหล็ก หมู่ที่ 5<br>สายบ้านนาย<br>วิเชียร หลำบาง<br>ซ่าง ถึงบ้านโคก<br>สามัคคี | 500,000 บาท   | โอนเพิ่ม 497,000 บาท<br>ผูกพัน 496,000 บาท  | 1,000 บาท  | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก หมู่ที่ 5 สายบ้านนาย<br>วิเชียร หลำบางซ่าง ถึงบ้านโคก<br>สามัคคี โดยทำการเสริมผิว<br>จราจรชนิดแอสฟัลต์ติกคอนกรีต<br>กว้าง 5.00 เมตร ยาว 240 เมตร<br>หนา 0.05 เมตร ก่อสร้างตาม<br>แบบแปลนของ อบต.ลาด | รองรับการขยายตัว<br>ของหมู่บ้าน              | -  |

|            |   |   |   |   |  |   |   |
|------------|---|---|---|---|--|---|---|
|            |   |   |   |   | ตะเคียน พร้อมจัดทำป้าย<br>โครงการ จำนวน 1 ป้าย   |   |   |
|            |   | <b>กรอบของแผนการ<br/>ดำเนินงาน</b>                                | <b>ก่อนดำเนินการ</b>  | <b>ระหว่างดำเนินการ</b>   | <b>ภายหลังการดำเนินการหรือ<br/>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b>  | <b>ปัญหาหรือ<br/>อุปสรรคแต่ละช่วง<br/>ที่เกิดขึ้น</b> | <b>ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br/>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br/>หรือแนวทางการพัฒนา</b> |
|            |   | 4 ธันวาคม 2567<br>ถึง<br>2 มกราคม 2568<br>ปีงบประมาณ พ.ศ.<br>2568 |  | <br><br> | <br> | -   | -   |
| <b>ที่</b> | <b>โครงการ</b>  | <b>งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br/>แผนพัฒนาท้องถิ่น</b>                  | <b>งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br/>ข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม</b>                        | <b>งบประมาณคงเหลือ</b>  | <b>ผลเชิงปริมาณ</b>  | <b>ผลเชิงคุณภาพ</b>                                   | <b>ผลกระทบ</b>  |
| 3          | โครงการ<br>ปรับปรุงถนน<br>คอนกรีตเสริม<br>เหล็ก หมู่ที่ 7 | 500,000 บาท   | โอนเพิ่ม 364,000 บาท<br>ผูกพัน 364,000 บาท  | 364,000 บาท   | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก หมู่ที่ 7 ถนนสายบ้านกลาง<br>โดยทำการเสริมผิวจราจรชนิด<br>แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง<br>4.00 เมตร ยาว 217 เมตร หนา                           | ลดอุบัติเหตุทาง<br>ถนนในเวลา<br>กลางคืน               | -   |

|     |  |   |   |  |   |  |         |
|-----|--|---|---|--|---|--|---------|
|     | ถนนสายบ้าน<br>กลาง   |   |   |  | 0.05 เมตร ก่อสร้างตามแบบ<br>แปลนของ อบต.ลาดตะเคียน<br>พร้อมจัดทำป้ายโครงการ<br>จำนวน 1 ป้าย |  |         |
|     | กรอบของแผนการ<br>ดำเนินงาน   | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ  | ภายหลังการดำเนินการหรือ<br>ดำเนินการแล้วเสร็จ  | ปัญหาหรือ<br>อุปสรรคแต่ละช่วง<br>ที่เกิดขึ้น  | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br>หรือแนวทางการพัฒนา |         |
|     | 4 ธันวาคม 2567<br>ถึง<br>2 มกราคม 2568<br>ใช้งบประมาณ พ.ศ.<br>2568 |  |  |  | -   | -  |         |
| ที่ | โครงการ  | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น  | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/<br>จ่ายขาดเงินสะสม                                  | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ   | ผลกระทบ |

|   |  |                        |   |                  |   |                                      |  |
|---|--|------------------------|---|------------------|---|--------------------------------------|--|
| 4 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 จากถนนสายสระบัว-กรอกสมบูรณ์-ฟาร์มเปิดสไมล์โปรดักส์ | 500,000 บาท            | โอนเพิ่ม 496,000 บาท<br>ก่อนนี้ผูกพัน 495,000 บาท | 1,000 บาท        | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 12 จากถนนสายสระบัว-กรอกสมบูรณ์-ฟาร์มเปิดสไมล์โปรดักส์ ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้ายโครงการ 1 ป้าย |                                      |  |
|   |  | กรอบของแผนการดำเนินงาน | ก่อนดำเนินการ                                     | ระหว่างดำเนินการ | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ   | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |

|            |   |   |   |  |  |                                      |  |
|------------|---|---|---|--|--|--------------------------------------|--|
|            |   | 7 สิงหาคม 2568<br>ถึง<br>20 กันยายน 2568<br>ปีงบประมาณ พ.ศ.<br>2569 |  |  |                                       |                                      |  |
| <b>ที่</b> | <b>โครงการ</b>                          | <b>งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br/>แผนพัฒนาท้องถิ่น</b>                    | <b>งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/<br/>จ่ายขาดเงินสะสม</b>                        | <b>งบประมาณคงเหลือ</b>   | <b>ผลเชิงปริมาณ</b>  | <b>ผลเชิงคุณภาพ</b>                  | <b>ผลกระทบ</b>   |
| 5          | ก่อสร้างโรงสูบน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านโคกม่วง | 200,000 บาท   | โอนเพิ่ม 200,000.- บาท<br>ก่อนนี้ผูกพัน 180,000 บาท                               | 20,000 บาท   | ก่อสร้างโรงสูบน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านโคกม่วง ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 1.50 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 5 แรงม้า | 180,000                              | -  |
|            |   | กรอบของแผนการดำเนินงาน  | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ   | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ  | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |

|     |   | 30 กันยายน 2568<br>ถึง<br>19 ตุลาคม 2568<br><br>ดำเนินการ<br>ปีงบประมาณ พ.ศ.<br>2569 |  | <br><br><br><br> | <br><br> |              |         |
|-----|---|--|---|--|--|--------------|---------|
| ที่ | โครงการ                                       | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น   | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/<br>จ่ายขาดเงินสะสม                                | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ   | ผลเชิงคุณภาพ | ผลกระทบ |
| 6   | ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมระบบ<br>กรองน้ำประปา | 500,000 บาท  | โอนเพิ่ม 500,000.- บาท<br>เบิกจ่าย 370,000 บาท                                    | 130,000 บาท  | ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2<br>เครื่อง พร้อมระบบกรอง<br>น้ำประปา  | 370,000      | -       |

| หมู่ที่ 2 บ้านทุ่ง<br>ขาม | กรอบของแผนการ<br>ดำเนินงาน   | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ   | ภายหลังการดำเนินการหรือ<br>ดำเนินการแล้วเสร็จ                                       | ปัญหาหรือ<br>อุปสรรคแต่ละช่วง<br>ที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br>หรือแนวทางการพัฒนา |
|---------------------------|--|---|--|---|--|--|
|                           | 30 กันยายน 2568<br>ถึง<br>29 ตุลาคม 2568<br><br>ดำเนินการ<br>ปีงบประมาณ พ.ศ.<br>2569 |  |  |  |  |  |
|                           | ดำเนินการแล้ว 3 โครงการ<br>ก่อนนี้ผูกพัน 3 โครงการ                                   | โอนเพิ่ม 2,554,000 บาท<br>เบิกจ่าย 1,358,000 บาท<br>ก่อนนี้ 1,045,000 บาท         | คงเหลือ 151,000 บาท  |   |  |  |






จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.2567 ตามมติสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2567 (ครั้งที่ 2) วันที่ 29 มีนาคม 2567

\*\*\*\*\*

## ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

### 1.1 กลยุทธ์การพัฒนาคมนาคมขนส่ง

| ที่ | โครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม | งบประมาณคงเหลือ | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ  | ผลกระทบ |
|-----|---|--------------------------------------|--|-----------------|---|---------------|---------|
| 1   | โครงการขยายไหล่ทางถนนแอสฟัลต์ติก หมู่ที่ 13 ถนนสายวัดลาดไพโรจิตร-หมู่ที่ 4 ตำบลหาดนางแก้ว | 1,000,000 บาท                        | ตั้งไว้ 987,000 บาท<br>เบิกจ่าย 984,000 บาท    | 3,000 บาท       | ขยายไหล่ทางถนนแอสฟัลต์ติก หมู่ที่ 13 ถนนสายวัดลาดไพโรจิตร-หมู่ที่ 4 ตำบลหาดนางแก้ว ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 700 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมจัดทำป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย | ถนนได้มาตรฐาน | -       |

| ที่ | โครงการ  | กรอบของแผนการดำเนินงาน            | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ  | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ  | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |
|-----|--|-----------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|--|
| 1   | โครงการขยายไหล่ทางถนนแอสฟัลต์ติก หมู่ที่ 13 ถนนสายวัดลาดไพรจิตร-หมู่ที่ 4 ตำบลหาดนางแก้ว | 16 มกราคม 2568 ถึง 26 มีนาคม 2568 |  | <br><br> | <br> | -                                    | -  |






| ที่ | โครงการ  | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น                                  | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม                                 | งบประมาณคงเหลือ   | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ                                 | ผลกระทบ  |
|-----|--|---|--|---|---|--|--|
| 2   | โครงการ<br>ก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริม<br>เหล็กสายบ้าน<br>นายบุญธรรม –<br>บ้านนายวิศ<br>พงษ์ พรเอี่ยม<br>หมู่ที่ 1 | 500,000 บาท   | ตั้งไว้ 494,000 บาท<br>เบิกจ่าย 493,000 บาท  | 1,000 บาท   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย<br>บ้านนายบุญธรรม-บ้านนายวิศพงษ์<br>พรเอี่ยม หมู่ที่ 1 ถนนกว้าง 4.00 เมตร<br>ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ<br>มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร<br>ไหล่ทางข้างละ 0-0.50 เมตร ก่อสร้าง<br>ตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน<br>พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1<br>ป้าย | ถนนได้มาตรฐาน                                | -  |
|     |  | กรอบของแผนการ<br>ดำเนินงาน  | ก่อนดำเนินการ  | ระหว่างดำเนินการ  | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ   | ปัญหาหรือ<br>อุปสรรคแต่ละ<br>ช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br>หรือแนวทางการพัฒนา |
|     |  | 28 พฤษภาคม 2568<br>ถึง<br>11 กรกฎาคม 2568<br>ดำเนินการ<br>ปีงบประมาณ 2568 |  |  | <br>   |  |  |

| ที่ | โครงการ  | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ   | ผลเชิงคุณภาพ                         | ผลกระทบ  |
|-----|--|--------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|--|
|     |  |                                      |  |  |  |                                      |  |
| 3   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 จากหน้าโรงแรมสบายอินน์ดี ถึงทางเข้านิคมไฮเทค | 500,000 บาท                          | ตั้งไว้ 488,000 บาท<br>เบิกจ่าย 487,500 บาท    | 500 บาท  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 จากหน้าโรงแรมสบายอินน์ดี ถึงทางเข้านิคมไฮเทค โดยทำการการก่อสร้าง ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0-0.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | ถนนได้มาตรฐาน                        | -  |
|     |  | กรอบของแผนการดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ                                  | ระหว่างดำเนินการ   | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ  | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |

|     |   | 5 มีนาคม 2568<br>ถึง<br>18 เมษายน 2568   |     |   |  |               |         |
|-----|---|--|--|---|--|---------------|---------|
| ที่ | โครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงิน<br>สะสม   | งบประมาณคงเหลือ   | ผลเชิงปริมาณ   | ผลเชิงคุณภาพ  | ผลกระทบ |
| 4   | โครงการก่อสร้าง<br>ถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็กสาย<br>บ้านนายจกกล<br>แสนถม - บ้าน<br>นางละม้าย หาด<br>เจียง หมู่ที่ 2 | 500,000 บาท                              | ตั้งไว้ 488,000 บาท<br>เบิกจ่าย 487,000 บาท  | 1,000 บาท   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน<br>นายจกกล แสนถม - บ้านนางละม้าย หาด<br>เจียง หมู่ที่ 2 บ้านลาดตะเคียน ตำบลลาด<br>ตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัด<br>ปราจีนบุรี ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 160<br>เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย<br>กว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0 -<br>0.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของ<br>อบต.ลาดตะเคียน | ถนนได้มาตรฐาน | -       |

|     |  | กรอบของแผนการดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ   | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ   | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |
|-----|--|--------------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|--|
|     |  | 28 สิงหาคม 2567 ถึง 11 ตุลาคม 2567   |  |  |    | -                                    | -  |
| ที่ | โครงการ  | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม                                    | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ                         | ผลกระทบ  |
| 5   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายธรรมบุญ-บ้านนางอร หมู่ที่ 3 | 500,000 บาท                          | ตั้งไว้ 246,000 บาท<br>ผูกพัน 245,000 บาท   | 1,000 บาท  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายธรรมบุญ-บ้านนางอร หมู่ที่ 3 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0-0.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน | ถนนได้มาตรฐาน                        | -  |

|     |  |  |   |  |  |  |  |
|-----|--|--|---|--|--|--|--|
|     |  |  |   |  | พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1<br>ป้าย  |  |  |
|     |  | กรอบของแผนการ<br>ดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ   | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ  | ปัญหาหรือ<br>อุปสรรคแต่ละ<br>ช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br>หรือแนวทางการพัฒนา |
|     |  | 9 สิงหาคม 2568<br>ถึง<br>7 กันยายน 2568  |  | <br> | <br>           |  |  |
| ที่ | โครงการ  | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม                                | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ   | ผลเชิงคุณภาพ                                 | ผลกระทบ  |
| 6   | โครงการ<br>ก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริม<br>เหล็กสายบ้าน<br>นายบุญเรือง- | 600,000 บาท                              | ตั้งไว้ 592,000 บาท<br>เบิกจ่าย 585,000 บาท                                       | 7,000 บาท  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย<br>บ้านนายบุญเรือง-โครงการบ้าน เสง<br>เฮง หมู่ที่ 3 ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว<br>194 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี<br>พื้นที่ไม่น้อยกว่า 970 ตารางเมตร ใหญ่ | ถนนได้มาตรฐาน                                | -  |

|     |                                  |  |   |   |   |  |  |
|-----|----------------------------------|--|---|---|---|--|--|
|     | โครงการบ้าน<br>เฮง เฮง หมู่ที่ 3 |  |   |   | ทางข้างละ 0-0.50 เมตร ก่อสร้างตาม<br>แบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน<br>พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1<br>ป้าย |  |  |
|     |                                  | กรอบของแผนการ<br>ดำเนินงาน                 | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ  | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ   | ปัญหาหรือ<br>อุปสรรคแต่ละ<br>ช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br>หรือแนวทางการพัฒนา |
|     |                                  | 28 พฤษภาคม 2567<br>ถึง<br>16 มิถุนายน 2567 |  | <br><br> |                      | -  | -  |
| ที่ | โครงการ                          | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น   | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม                                | งบประมาณคงเหลือ   | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ                                 | ผลกระทบ  |

|   |   |  |  |   |   |   |   |
|---|---|--|--|---|---|---|---|
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมชาย-บ้านนายสวัสดิ์ พรหมศรี หมู่ที่ 3 | 400,000 บาท                              | ตั้งไว้ 356,000 บาท<br>เบิกจ่าย 355,000 บาท  | 1,000 บาท   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมชาย-บ้านนายสวัสดิ์ พรหมศรี หมู่ที่ 3 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 144 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 576 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0-0.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | ถนนได้มาตรฐาน                               | -   |
|   |   | <b>กรอบของแผนการดำเนินงาน</b>            | <b>ก่อนดำเนินการ</b>   | <b>ระหว่างดำเนินการ</b>   | <b>ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ</b>  | <b>ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น</b> | <b>ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา</b> |
|   |   | 28 สิงหาคม 2567<br>ถึง<br>11 ตุลาคม 2567 |  | <br> | <br>   |   |   |

| ที่ | โครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม                                 | งบประมาณคงเหลือ   | ผลเชิงปริมาณ   | ผลเชิงคุณภาพ                                 | ผลกระทบ  |
|-----|---|--|--|---|--|--|--|
| 8   | โครงการ<br>ก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริม<br>เหล็กสายบ้าน<br>หนองตามัน-<br>อ่างมหา | 310,000 บาท                              | ตั้งไว้ 304,000 บาท<br>ผูกพัน 303,500 บาท  | 500 บาท   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย<br>บ้านหนองตามัน-อ่างมหา ถนนกว้าง<br>5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15<br>เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500<br>ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0-0.50<br>เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของ<br>อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้าย<br>โครงการ จำนวน 1 ป้าย | ถนนได้มาตรฐาน                                | -  |
|     |   | กรอบของแผนการ<br>ดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ  | ระหว่างดำเนินการ  | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ  | ปัญหาหรือ<br>อุปสรรคแต่ละ<br>ช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br>หรือแนวทางการพัฒนา |
|     |   | 5 มีนาคม 2568<br>ถึง<br>3 เมษายน 2568    |  |  |    | -  | -  |

| ที่ | โครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ                                 | ผลกระทบ  |
|-----|---|--|--|------------------|---|--|--|
| 9   | โครงการ<br>ก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริม<br>เหล็กสายแยก<br>บ่อปลาผู้ใหญ่<br>สังวาล-ประปา<br>บ้านโปรงเข้ หมู่<br>ที่ 4 | 500,000 บาท                              | ตั้งไว้ 488,000 บาท<br>ผูกพัน 487,000 บาท          | 1,000 บาท        | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย<br>แยกบ่อปลาผู้ใหญ่สังวาล-ประปาบ้าน<br>โปรงเข้ หมู่ที่ 4 บ้านหนองตามัน ถนน<br>กว้าง 5.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา<br>0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า<br>800 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0-<br>0.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลน<br>ของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำ<br>ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | ถนนได้มาตรฐาน                                | -  |
|     |   | กรอบของแผนการ<br>ดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ                                      | ระหว่างดำเนินการ | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ   | ปัญหาหรือ<br>อุปสรรคแต่ละ<br>ช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br>หรือแนวทางการพัฒนา |



|     |   | 28 พฤษภาคม 2568<br>ถึง<br>11 กรกฎาคม 2568 |  | <br><br> | <br>  | -             | -       |
|-----|---|---|---|--|---|---------------|---------|
| ที่ | โครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น  | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม                                | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ  | ผลกระทบ |
| 10  | โครงการ<br>ก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริม<br>เหล็กสายบ้าน<br>นางป่า-นาย<br>แหยม สุขกุล | 500,000 บาท                               | ตั้งไว้ 494,000 บาท<br>เบิกจ่าย 493,000 บาท                                       | 1,000 บาท  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย<br>บ้านนางป่า-นายแหยม สุขกุล หมู่ที่ 5<br>บ้านโปรงแซ่ ถนนกว้าง 4.00 เมตร<br>ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ<br>มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร<br>ไหล่ทางข้างละ 0-0.50 เมตร ก่อสร้าง<br>ตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน | ถนนได้มาตรฐาน | -       |

|            |                                |   |   |   |  |   |   |
|------------|--------------------------------|---|---|---|--|---|---|
|            | หมู่ที่ 5 บ้านโป่งเซ่          |   |   |   | พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย   |   |   |
|            |                                | <b>กรอบของแผนการดำเนินงาน</b>               | <b>ก่อนดำเนินการ</b>  | <b>ระหว่างดำเนินการ</b>   | <b>ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ</b>   | <b>ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น</b> | <b>ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา</b> |
|            |                                | 28 พฤษภาคม 2568 ถึง 11 กรกฎาคม 2568         |  |  |               | -   | -   |
| <b>ที่</b> | <b>โครงการ</b>                 | <b>งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น</b> | <b>งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม</b>                             | <b>งบประมาณคงเหลือ</b>  | <b>ผลเชิงปริมาณ</b>  | <b>ผลเชิงคุณภาพ</b>                         | <b>ผลกระทบ</b>  |
| 11         | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม | 500,000 บาท                                 | ตั้งไว้ 488,000 บาท<br>เบิกจ่าย 487,000 บาท                                       | 1,000 บาท   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวิเชียร หลำบางช้าง-โคกสามัคคี หมู่ที่ 5 บ้านโป่งเซ่ข้างทาง | ถนนได้มาตรฐาน                               | -   |

|            |  |  |   |   |  |   |   |
|------------|--|--|---|---|--|---|---|
|            | เหล็กสายบ้าน<br>นายวิเชียร หล้า<br>บางช้าง-โคก<br>สามัคคี หมู่ที่ 5<br>บ้านโปร่งช้าง<br>แขวง |  |   |   | ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 160 เมตร<br>หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย<br>กว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ<br>0-0.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลน<br>ของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำ<br>ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย |   |   |
|            |  | <b>กรอบของแผนการ<br/>ดำเนินงาน</b>               | <b>ก่อนดำเนินการ</b>  | <b>ระหว่างดำเนินการ</b>   | <b>ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการ<br/>แล้วเสร็จ</b>  | <b>ปัญหาหรือ<br/>อุปสรรคแต่ละ<br/>ช่วงที่เกิดขึ้น</b> | <b>ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br/>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br/>หรือแนวทางการพัฒนา</b> |
|            |  | 30 มกราคม 2568<br>ถึง<br>15 มีนาคม 2568          |  | <br> | <br>                              | -   | -   |
| <b>ที่</b> | <b>โครงการ</b>   | <b>งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br/>แผนพัฒนาท้องถิ่น</b> | <b>งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br/>ข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม</b>                        | <b>งบประมาณคงเหลือ</b>  | <b>ผลเชิงปริมาณ</b>  | <b>ผลเชิงคุณภาพ</b>                                   | <b>ผลกระทบ</b>  |

|    |  |  |   |   |  |   |   |
|----|--|--|---|---|--|---|---|
| 12 | โครงการ<br>ก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริม<br>เหล็กสายบ้าน<br>หนองไทร หมู่ที่<br>5 | 825,000 บาท                            | ตั้งไว้ 825,000 บาท<br>เบิกจ่าย 794,999 บาท                                       | 30,001 บาท  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย<br>บ้านหนองไทร หมู่ที่ 5 ถนนกว้าง<br>4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15<br>เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200<br>ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0-0.50<br>เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของ<br>อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้าย<br>โครงการ จำนวน 1 ป้าย | ถนนได้มาตรฐาน   | -   |
|    |  | <b>กรอบของแผนการ<br/>ดำเนินงาน</b>     | <b>ก่อนดำเนินการ</b>  | <b>ระหว่างดำเนินการ</b>   | <b>ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการ<br/>แล้วเสร็จ</b>  | <b>ปัญหาหรือ<br/>อุปสรรคแต่ละ<br/>ช่วงที่เกิดขึ้น</b> | <b>ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br/>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br/>หรือแนวทางการพัฒนา</b> |
|    |  | 5 มีนาคม 2568<br>ถึง<br>3 พฤษภาคม 2568 |  |  |    | -   | -   |

| ที่ | โครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น     | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม                                     | งบประมาณคงเหลือ   | ผลเชิงปริมาณ   | ผลเชิงคุณภาพ                         | ผลกระทบ  |
|-----|---|--|--|---|--|--------------------------------------|--|
| 13  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอ่างมหา หมู่ที่ 6 – บ้านหนองตามัน หมู่ที่ 4 | 500,000 บาท                              | ตั้งไว้ 488,000 บาท<br>เบิกจ่าย 487,000 บาท  | 1,000 บาท   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอ่างมหา หมู่ที่ 6 – บ้านหนองตามัน หมู่ที่ 4 ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0 – 0.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน | ถนนได้มาตรฐาน                        | -  |
|     |   | กรอบของแผนการดำเนินงาน                   | ก่อนดำเนินการ  | ระหว่างดำเนินการ  | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ  | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |
|     |   | 28 สิงหาคม 2567<br>ถึง<br>11 ตุลาคม 2567 |  | <br> | <br>  | -                                    | -  |

| ที่ | โครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม                                      | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ                         | ผลกระทบ  |
|-----|---|---------------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|--|
| 14  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางกิมหน้อย-บ้านนายประเสริฐ หมู่ที่ 7 | 500,000 บาท                           | ตั้งไว้ 494,000 บาท<br>เบิกจ่าย 493,000 บาท   | 1,000 บาท  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางกิมหน้อย-บ้านนายประเสริฐ หมู่ที่ 7 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0-0.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | ถนนได้มาตรฐาน                        | -  |
|     |   | กรอบของแผนการดำเนินงาน                | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ   | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ   | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |
|     |   | 12 พฤศจิกายน 2567 ถึง 26 ธันวาคม 2567 |  |  |    | -                                    | -  |

|            |   |  |  |  |  |  |  |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|
|            |   | ดำเนินการ<br>ปีงบประมาณ พ.ศ.<br>2568             |  |  |   |  |  |
| <b>ที่</b> | <b>โครงการ</b>  | <b>งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br/>แผนพัฒนาท้องถิ่น</b> | <b>งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br/>ข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม</b> | <b>งบประมาณคงเหลือ</b>   | <b>ผลเชิงปริมาณ</b>  | <b>ผลเชิงคุณภาพ</b>                          | <b>ผลกระทบ</b>   |
| 15         | โครงการ<br>ก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริม<br>เหล็กสายบ้าน<br>กลาง-บ้านนาย<br>บรรจง เจริญศรี<br>หมู่ที่ 7 | 500,000 บาท                                      | ตั้งไว้ 494,000 บาท<br>เบิกจ่าย 493,000 บาท                | 1,000 บาท  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย<br>บ้านกลาง-บ้านนายบรรจง เจริญศรี<br>หมู่ที่ 7 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว<br>200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี<br>พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหล่<br>ทางข้างละ 0-0.50 เมตร ก่อสร้างตาม<br>แบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน<br>พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1<br>ป้าย | ถนนได้มาตรฐาน                                | -  |
|            |   | กรอบของแผนการ<br>ดำเนินงาน                       | ก่อนดำเนินการ  | ระหว่างดำเนินการ   | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ  | ปัญหาหรือ<br>อุปสรรคแต่ละ<br>ช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br>หรือแนวทางการพัฒนา |

|     |   | 20 ธันวาคม 2567<br>ถึง<br>2 กุมภาพันธ์ 2568<br>ดำเนินการ<br>ปีงบประมาณ พ.ศ.<br>2568 |  |  | <br>  | -             | -       |
|-----|---|---|---|--|---|---------------|---------|
| ที่ | โครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น  | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม                                | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ  | ผลกระทบ |
| 16  | โครงการ<br>ก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริม<br>เหล็กสายบ้าน<br>หนองตลาด หมู่<br>ที่ 7-บ้านอ่า<br>งปลาแก้งเขต<br>ติดต่อตำบลเขา<br>ไม้แก้ว | 500,000 บาท   | ตั้งไว้ 488,000 บาท<br>ผูกพัน 487,000 บาท   | 1,000 บาท  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย<br>บ้านหนองตลาด หมู่ที่ 7-บ้านอ่า<br>งปลาแก้งเขตติดต่อตำบลเขาไม้แก้ว ถนน<br>กว้าง 5.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา<br>0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า<br>800 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0-<br>0.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลน<br>ของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำ<br>ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | ถนนได้มาตรฐาน | -       |

|     |   | กรอบของแผนการดำเนินงาน                | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ   | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ  | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |
|-----|---|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------------|--|
|     |   | 20 ธันวาคม 2567 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2568 |  |  |   | -                                    | -  |
| ที่ | โครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม                                    | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ   | ผลเชิงคุณภาพ                         | ผลกระทบ  |
| 17  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางหย่ง แก้วบุญทัน-บ้านนายวิเชียร | 500,000 บาท                           | ตั้งไว้ 488,000 บาท<br>เบิกจ่าย 487,000 บาท                                       | 1,000 บาท  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางหย่ง แก้วบุญทัน-บ้านนายวิเชียร ประกอบด้วย หมู่ที่ 8 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0-0.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของ | ถนนได้มาตรฐาน                        | -  |

|                        |   |   |   |   |   |  |         |
|------------------------|---|---|---|---|---|--|---------|
| ประกอบยา หมู่<br>ที่ 8 |   |   |   | อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้าย<br>โครงการ จำนวน 1 ป้าย                               |   |  |         |
|                        | กรอบของแผนการ<br>ดำเนินงาน                | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ  | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ                                       | ปัญหาหรือ<br>อุปสรรคแต่ละ<br>ช่วงที่เกิดขึ้น  | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br>หรือแนวทางการพัฒนา |         |
|                        | 17 กรกฎาคม 2568<br>ถึง<br>30 สิงหาคม 2568 |  |  |  | -   | -  |         |
| ที่                    | โครงการ                                   | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น  | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม                                  | งบประมาณคงเหลือ   | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ   | ผลกระทบ |
| 18                     | โครงการ<br>ก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริม    | 500,000 บาท   | ตั้งไว้ 280,000 บาท<br>เบิกจ่าย 279,000 บาท   | 1,000 บาท   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย<br>บ้านนายสน-นางบุญเลิศ หมู่ที่ 9 ถนน<br>กว้าง 4.00 เมตร ยาว 113 เมตร หนา | ถนนได้มาตรฐาน  | -       |

|            |  |   |   |   |   |   |   |
|------------|--|---|---|---|---|---|---|
|            | เหล็กสายบ้าน<br>นายสน-นางบุญ<br>เลิศ หมู่ที่ 9 |   |   |   | 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า<br>452 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0-<br>0.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลน<br>ของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำ<br>ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย           |   |   |
|            |  | <b>กรอบของแผนการ<br/>ดำเนินงาน</b>  | <b>ก่อนดำเนินการ</b>  | <b>ระหว่างดำเนินการ</b>   | <b>ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการ<br/>แล้วเสร็จ</b>   | <b>ปัญหาหรือ<br/>อุปสรรคแต่ละ<br/>ช่วงที่เกิดขึ้น</b> | <b>ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br/>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br/>หรือแนวทางการพัฒนา</b> |
|            |  | 7 พฤศจิกายน 2567<br>ถึง<br>6 ธันวาคม 2567<br>ดำเนินการ<br>ปีงบประมาณ พ.ศ.<br>2568 |  | <br><br> | <br> | -   | -   |
| <b>ที่</b> | <b>โครงการ</b>                                 | <b>งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br/>แผนพัฒนาท้องถิ่น</b>                                  | <b>งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br/>ข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม</b>                        | <b>งบประมาณคงเหลือ</b>  | <b>ผลเชิงปริมาณ</b>   | <b>ผลเชิงคุณภาพ</b>                                   | <b>ผลกระทบ</b>  |

|    |   |  |  |   |  |   |   |
|----|---|--|--|---|--|---|---|
| 19 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางทองหล่อ ชุมมั่ง-บ้านนางทองเต็ม พูลแก้ว หมู่ที่ 9 | 350,000 บาท  | ตั้งไว้ 348,000 บาท<br>เบิกจ่าย 347,000 บาท  | 1,000 บาท   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางทองหล่อ ชุมมั่ง-บ้านนางทองเต็ม พูลแก้ว หมู่ที่ 9 ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0-0.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย | ถนนได้มาตรฐาน                               | -   |
|    |   | <b>กรอบของแผนการดำเนินงาน</b>  | <b>ก่อนดำเนินการ</b>   | <b>ระหว่างดำเนินการ</b>   | <b>ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ</b>   | <b>ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น</b> | <b>ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา</b> |
|    |   | 12 พฤศจิกายน 2567 ถึง 26 ธันวาคม 2567 ดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |  |  | <br>  | -   | -   |

| ที่ | โครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น                               | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม                                     | งบประมาณคงเหลือ   | ผลเชิงปริมาณ   | ผลเชิงคุณภาพ                         | ผลกระทบ  |
|-----|---|--|--|---|--|--------------------------------------|--|
| 20  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอำเภอ ไชยป่า-บ้านนางอินทิดรา ปราบพาล หมู่ที่ 9 | 110,000 บาท  | ตั้งไว้ 108,000 บาท<br>เบิกจ่าย 107,000 บาท  | 1,000 บาท   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอำเภอ ไชยป่า-บ้านนางอินทิดรา ปราบพาล หมู่ที่ 9 ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 50 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 175 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0-0.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน | ถนนได้มาตรฐาน                        | -  |
|     |   | กรอบของแผนการดำเนินงาน   | ก่อนดำเนินการ  | ระหว่างดำเนินการ  | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ  | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |
|     |   | 7 พฤศจิกายน 2567 ถึง 6 ธันวาคม 2567 ดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |  |  |    | -                                    | -  |

| ที่ | โครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ   | ผลเชิงคุณภาพ                                 | ผลกระทบ  |
|-----|---|--|--|------------------|--|--|--|
| 21  | โครงการ<br>ก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริม<br>เหล็กสายบ้าน<br>บุญลือ-บ้านนาง<br>ปราณี โขติขึ้น<br>หมู่ที่ 9 | 163,000 บาท                              | ตั้งไว้ 163,000 บาท<br>เบิกจ่าย 162,000 บาท        | 1,000 บาท        | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย<br>บ้านบุญลือ-บ้านนางปราณี โขติขึ้น<br>หมู่ที่ 9 ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 75<br>เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่<br>น้อยกว่า 26,250 ตารางเมตร ไหล่ทาง<br>ข้างละ 0-0.50 เมตร ก่อสร้างตาม<br>แบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน<br>พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1<br>ป้าย | ถนนได้มาตรฐาน                                | -  |
|     |   | กรอบของแผนการ<br>ดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ                                      | ระหว่างดำเนินการ | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ  | ปัญหาหรือ<br>อุปสรรคแต่ละ<br>ช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br>หรือแนวทางการพัฒนา |



|     |   | 7 พฤศจิกายน 2567<br>ถึง<br>6 ธันวาคม 2567<br>ดำเนินการ<br>ใช้งบประมาณ พ.ศ.<br>2568 |  | <br> | <br>  | -  | -  |
|-----|---|--|---|--|---|--|--|
| ที่ | โครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น   | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม                                | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ                                 | ผลกระทบ  |
| 22  | โครงการ<br>ก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริม<br>เหล็กสายซอย<br>สันติสุข (ต่อ<br>ถนนเดิม) หมู่ที่<br>10 บ้านโคก<br>กระท้อน | 33,000 บาท   | ตั้งไว้ 33,000 บาท<br>เบิกจ่าย 33,000 บาท   | - บาท  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย<br>ซอยสันติสุข (ต่อถนนเดิม) หมู่ที่ 10<br>ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 14 เมตร<br>หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย<br>กว่า 56 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ<br>0-0.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลน<br>ของ อบต.ลาดตะเคียน | ถนนได้มาตรฐาน                                | -  |
|     |   | กรอบของแผนการ<br>ดำเนินงาน   | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ   | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ   | ปัญหาหรือ<br>อุปสรรคแต่ละ<br>ช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br>หรือแนวทางการพัฒนา |

|     |  | 24 กรกฎาคม 2568<br>ถึง<br>12 สิงหาคม 2568 |  | <br> |   | -             | -       |
|-----|--|---|---|--|--|---------------|---------|
| ที่ | โครงการ  | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น  | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม                                | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ   | ผลเชิงคุณภาพ  | ผลกระทบ |
| 23  | โครงการ<br>ก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริม<br>เหล็กสายบ้าน<br>คลอง-กรอก<br>หนองแพบ หมู่ที่<br>10 | 500,000 บาท                               | ตั้งไว้ 488,000 บาท<br>ผูกพัน 487,000 บาท   | 1,000 บาท  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย<br>บ้านคลอง-กรอกหนองแพบ หมู่ที่ 10<br>ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 160 เมตร<br>หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย<br>กว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ<br>0-0.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลน<br>ของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำ<br>ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | ถนนได้มาตรฐาน | -       |

|     |  | กรอบของแผนการดำเนินงาน   | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ   | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ   | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |
|-----|--|--|---|--|---|--------------------------------------|--|
|     |  | 17 กรกฎาคม 2568 ถึง 30 สิงหาคม 2568 ดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |  |  |    | -                                    | -  |
| ที่ | โครงการ                                | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น                               | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม                                    | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ                         | ผลกระทบ  |
| 24  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย | 110,000 บาท  | ตั้งไว้ 104,000 บาท<br>เบิกจ่าย 104,000 บาท                                       | - บาท  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบริเวณบ้านนางจำลอง โฉมงาม หมู่ที่ 10 ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ | ถนนได้มาตรฐาน                        | -  |

|     |                                      |                                      |   |   |  |                                      |  |
|-----|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|--|
|     | บริเวณบ้านนางจำลอง โฉมงาม หมู่ที่ 10 |                                      |   |   | น้อยกว่า 150 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0-0.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย |                                      |  |
|     |                                      | กรอบของแผนการดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ  | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ  | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |
|     |                                      | 24 กรกฎาคม 2568 ถึง 17 สิงหาคม 2568  |  |  |                                      | -                                    | -  |
| ที่ | โครงการ                              | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม                                    | งบประมาณคงเหลือ   | ผลเชิงปริมาณ   | ผลเชิงคุณภาพ                         | ผลกระทบ  |

|    |   |   |  |   |   |   |   |
|----|---|---|--|---|---|---|---|
| 25 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเฉลิม พรหมพล-บ้านนางจำเรียง พาเจริญ หมู่ที่ 10 | 500,000 บาท   | ตั้งไว้ 494,000 บาท<br>เบิกจ่าย 493,000 บาท  | 1,000 บาท   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเฉลิม พรหมพล-บ้านนางจำเรียง พาเจริญ หมู่ที่ 10 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0-0.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | ถนนได้มาตรฐาน                               | -   |
|    |   | <b>กรอบของแผนการดำเนินงาน</b>                                     | <b>ก่อนดำเนินการ</b>   | <b>ระหว่างดำเนินการ</b>   | <b>ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ</b>  | <b>ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น</b> | <b>ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา</b> |
|    |   | 30 มกราคม 2568 ถึง 15 มีนาคม 2568 ดำเนินการ ปังงบประมาณ พ.ศ. 2568 |  |    |    | -   | -   |

| ที่ | โครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น                               | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม                                     | งบประมาณคงเหลือ   | ผลเชิงปริมาณ   | ผลเชิงคุณภาพ                         | ผลกระทบ  |
|-----|---|--|--|---|--|--------------------------------------|--|
| 26  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเปล่ง โพธิ์ลอย ไปบ้านคลองไม้เสียบ หมู่ที่ 11 | 450,000 บาท  | ตั้งไว้ 436,000 บาท<br>เบิกจ่าย 435,000 บาท  | 1,000 บาท   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเปล่ง โพธิ์ลอย ไปบ้านคลองไม้เสียบ หมู่ที่ 11 ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0-0.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย | ถนนได้มาตรฐาน                        | -  |
|     |   | กรอบของแผนการดำเนินงาน   | ก่อนดำเนินการ  | ระหว่างดำเนินการ  | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ  | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |
|     |   | 6 มิถุนายน 2568 ถึง 20 กรกฎาคม 2568 ดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |  | <br> |    | -                                    | -  |


| ที่ | โครงการ  | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ   | ผลเชิงคุณภาพ                         | ผลกระทบ  |
|-----|--|--------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|--|
|     |  |                                      |  |  |   |                                      |  |
| 27  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนปาล์ม-บ้านนางสมญา พรหมมา หมู่ที่ 11 | 500,000 บาท                          | ตั้งไว้ 494,000 บาท<br>เบิกจ่าย 493,000 บาท    | 1,000 บาท  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนปาล์ม-บ้านนางสมญา พรหมมา หมู่ที่ 11 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0-0.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | ถนนได้มาตรฐาน                        | -  |
|     |  | กรอบของแผนการดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ                                  | ระหว่างดำเนินการ   | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ  | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |

|     |  | 30 มกราคม 2568<br>ถึง<br>15 มีนาคม 2568<br>ดำเนินการ<br>ใช้งบประมาณ พ.ศ.<br>2568 |  | <br><br> | <br>   | -             | -       |
|-----|--|--|---|--|--|---------------|---------|
| ที่ | โครงการ  | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น   | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม                                | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ   | ผลเชิงคุณภาพ  | ผลกระทบ |
| 28  | โครงการ<br>ก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริม<br>เหล็กสายถนน<br>คอนกรีตเดิม –<br>ประปาบ้านโคก | 500,000 บาท  | ตั้งไว้ 488,000 บาท<br>ผูกพัน 487,000 บาท   | 1,000 บาท  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย<br>ถนนคอนกรีตเดิม – ประปาบ้านโคก<br>ปากล้วย หมู่ที่ 12 ถนนกว้าง 5.00<br>เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร<br>หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตาราง<br>เมตร ไหล่ทางข้างละ 0-0.50 เมตร<br>ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาด | ถนนได้มาตรฐาน | -       |

|                     |   |   |   |  |  |  |         |
|---------------------|---|---|---|--|--|--|---------|
| ปากกล้วย หมู่ที่ 12 |   |   |   |  | ตะเคียน พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย   |  |         |
|                     | กรอบของแผนการดำเนินงาน  | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ  | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ  | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น   | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขต่อไป หรือแนวทางการพัฒนา |         |
|                     | 11 กันยายน 2568 ถึง 25 ตุลาคม 2568 ดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 |  | <br><br> | <br> | -  | -  |         |
| ที่                 | โครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม  | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ   | ผลเชิงคุณภาพ   | ผลกระทบ |
| 29                  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม                                    | 150,000 บาท   | ตั้งไว้ 144,000 บาท<br>เบิกจ่าย 143,000 บาท   | 1,000 บาท  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามซอยบ้านลาดไพรจิตร หมู่ที่ 13 ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 42 เมตร หนา | ถนนได้มาตรฐาน  | -       |

|  |   |  |   |  |  |   |                |
|--|---|--|---|--|--|---|----------------|
| เหล็กตามซอย<br>บ้านลาด<br>ไพโรจิตร หมู่ที่<br>13 |   |  |   |  | 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 210 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0-0.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย |   |                |
|  | <b>กรอบของแผนการดำเนินงาน</b>           | <b>ก่อนดำเนินการ</b>   | <b>ระหว่างดำเนินการ</b>   | <b>ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ</b>                                     | <b>ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น</b>  | <b>ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา</b> |                |
|  | 9 สิงหาคม 2568<br>ถึง<br>7 กันยายน 2568 |  |  |  | -  | -   |                |
| <b>ที่</b>                                       | <b>โครงการ</b>                          | <b>งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น</b>  | <b>งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม</b>                               | <b>งบประมาณคงเหลือ</b>   | <b>ผลเชิงปริมาณ</b>  | <b>ผลเชิงคุณภาพ</b>   | <b>ผลกระทบ</b> |

|    |   |                                     |  |   |   |   |   |
|----|---|-------------------------------------|--|---|---|---|---|
| 30 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายดำเนิน-บ้านนางสียา วงษ์เพชร หมู่ที่ 13 | 500,000 บาท                         | ตั้งไว้ 488,000 บาท<br>เบิกจ่าย 487,000 บาท  | 1,000 บาท   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายดำเนิน-บ้านนางสียา วงษ์เพชร หมู่ที่ 13 ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0-0.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | ถนนได้มาตรฐาน                               | -   |
|    |   | <b>กรอบของแผนการดำเนินงาน</b>       | <b>ก่อนดำเนินการ</b>   | <b>ระหว่างดำเนินการ</b>   | <b>ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ</b>  | <b>ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น</b> | <b>ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา</b> |
|    |   | 17 กรกฎาคม 2568 ถึง 30 สิงหาคม 2568 |  | <br><br> | <br>   | -   | -   |

| ที่ | โครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น        | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม                                     | งบประมาณคงเหลือ   | ผลเชิงปริมาณ   | ผลเชิงคุณภาพ                         | ผลกระทบ  |
|-----|---|---|--|---|--|--------------------------------------|--|
| 31  | โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 1 จากโค้งหลังวัดหนองคล้า-บ้านนายจำเนียร | 500,000 บาท                                 | ตั้งไว้ 436,000 บาท<br>เบิกจ่าย 434,000 บาท  | 2,000 บาท   | ก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 1 จากโค้งหลังวัดหนองคล้า-บ้านนายจำเนียร ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 850 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | ถนนได้มาตรฐาน                        | -  |
|     |   | กรอบของแผนการดำเนินงาน                      | ก่อนดำเนินการ  | ระหว่างดำเนินการ  | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ  | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |
|     |   | 1-30 พฤศจิกายน 2567<br>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |  | <br> |    | -                                    | -  |

| ที่ | โครงการ  | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น                             | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม                                  | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ   | ผลเชิงคุณภาพ                                 | ผลกระทบ  |
|-----|--|--|---|--|--|--|--|
| 32  | โครงการ<br>ก่อสร้างถนนดิน<br>ลูกรัง หมู่ที่ 1<br>จากบ้านนางไผ่<br>จำจด-บ้าน<br>หมวดวิชัย ตำบล<br>งาม | 500,000 บาท  | ตั้งไว้ 484,000 บาท<br>เบิกจ่าย 482,000 บาท   | 2,000 บาท  | ก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 1 จาก<br>บ้านนางไผ่ จำจด-บ้านหมวดวิชัย ตำบล<br>งาม ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,250<br>เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ก่อสร้าง<br>ตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน<br>พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1<br>ป้าย | ถนนได้มาตรฐาน                                | -  |
|     |  | กรอบของแผนการ<br>ดำเนินงาน   | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ   | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ  | ปัญหาหรือ<br>อุปสรรคแต่ละ<br>ช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br>หรือแนวทางการพัฒนา |
|     |  | 2 พฤศจิกายน 2567<br>ถึง<br>1 ธันวาคม 2567<br>ปีงบประมาณ พ.ศ.<br>2568 |  |  |   | -  | -  |

| ที่ | โครงการ  | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น         | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม                                      | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ                         | ผลกระทบ  |
|-----|--|--|---|--|---|--------------------------------------|--|
| 33  | โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 1 จากบ้านนายวุฒิชัย-บ้านหนองคล้า | 500,000 บาท                                  | ตั้งไว้ 488,000 บาท<br>เบิกจ่าย 486,000 บาท   | 2,000 บาท  | ก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 1 จากบ้านนายวุฒิชัย-บ้านหนองคล้า ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 950 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | ถนนได้มาตรฐาน                        | -  |
|     |  | กรอบของแผนการดำเนินงาน                       | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ   | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ   | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |
|     |  | 1 พฤศจิกายน 2567<br>ถึง<br>30 พฤศจิกายน 2567 |  |  |    | -                                    | -  |

|     |   |  |  |   |    |  |  |
|-----|---|--|--|---|---|--|--|
| ที่ | โครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม | งบประมาณคงเหลือ   | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ                                 | ผลกระทบ  |
| 34  | โครงการ<br>ก่อสร้างถนนดิน<br>ลูกรัง หมู่ที่ 1<br>จากหอพักนาง<br>จำเนียร-บ้าน<br>คลอง หมู่ที่ 10 | 500,000 บาท                              | ตั้งไว้ 335,000 บาท<br>เบิกจ่าย 333,000 บาท        | 2,000 บาท   | ก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 1 จาก<br>หอพักนางจำเนียร-บ้านคลอง หมู่ที่<br>10 ถนนกว้าง 6.00 เมตร ยาว 220<br>เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร ก่อสร้าง<br>ตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน<br>พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1<br>ป้าย | ถนนได้มาตรฐาน                                | -  |
|     |   | กรอบของแผนการ<br>ดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ                                      | ระหว่างดำเนินการ  | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ   | ปัญหาหรือ<br>อุปสรรคแต่ละ<br>ช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br>หรือแนวทางการพัฒนา |

|            |  |  |   |  |   |                     |                |
|------------|--|--|---|--|---|---------------------|----------------|
|            |  | 2 พฤศจิกายน 2567<br>ถึง<br>1 ธันวาคม 2567<br>ดำเนินการ<br>ใช้งบประมาณ พ.ศ.<br>2568 |  | <br><br> | <br>                                  | -                   | -              |
| <b>ที่</b> | <b>โครงการ</b>   | <b>งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br/>แผนพัฒนาท้องถิ่น</b>                                   | <b>งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br/>ข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม</b>                        | <b>งบประมาณคงเหลือ</b>   | <b>ผลเชิงปริมาณ</b>   | <b>ผลเชิงคุณภาพ</b> | <b>ผลกระทบ</b> |
| 35         | โครงการ<br>ก่อสร้างถนนดิน<br>ลูกรัง หมู่ที่ 2<br>จากจากบ้านทุ่ง<br>ขามถึงทตตาปูน | 450,000 บาท  | ตั้งไว้ 445,000 บาท<br>เบิกจ่าย 443,000 บาท                                       | 2,000 บาท  | ก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 2 จากจาก<br>บ้านทุ่งขามถึงทตตาปูน ถนนกว้าง<br>4.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา<br>เฉลี่ย 0.10 เมตร ก่อสร้างตามแบบ<br>แปลนของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อม<br>จัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | ถนนได้มาตรฐาน       | -              |

|     |   | กรอบของแผนการดำเนินงาน                | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ  | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ  | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |
|-----|---|---------------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|--|
|     |   | 18 มกราคม 2568 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2568 |  | <br><br> | <br> | -                                    | -  |
| ที่ | โครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม                                    | งบประมาณคงเหลือ   | ผลเชิงปริมาณ   | ผลเชิงคุณภาพ                         | ผลกระทบ  |
| 36  | โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 4 จากนายณรงค์ | 500,000 บาท                           | ตั้งไว้ 489,000 บาท<br>เบิกจ่าย 488,000 บาท                                       | 1,000 บาท   | ก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 4 จากนายณรงค์ บุญปอง-บ้านอ่าวมหาถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ก่อสร้าง  | ถนนได้มาตรฐาน                        | -  |

|     |                          |   |   |  |  |  |  |
|-----|--------------------------|---|---|--|--|--|--|
|     | บุญปอง – บ้าน<br>อ่างมหา |   |   |  | ตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน<br>พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1<br>ป้าย                |  |  |
|     |                          | กรอบของแผนการ<br>ดำเนินงาน                    | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ   | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ  | ปัญหาหรือ<br>อุปสรรคแต่ละ<br>ช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br>หรือแนวทางการพัฒนา |
|     |                          | 29 พฤศจิกายน<br>2567<br>ถึง<br>8 ธันวาคม 2567 |  |  |  | -  | -  |
| ที่ | โครงการ                  | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น      | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม                                | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ   | ผลเชิงคุณภาพ                                 | ผลกระทบ  |




|    |   |                                       |   |   |   |                                      |  |
|----|---|---------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|--|
| 37 | โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 5 จากวัดกองเงินถึงบ้านนายสมพงษ์ อาศาแขิ่ง | 500,000 บาท                           | ตั้งไว้ 491,000 บาท<br>เบิกจ่าย 490,000 บาท                                       | 1,000 บาท   | ก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 5 จากวัดกองเงินถึงบ้านนายสมพงษ์ อาศาแขิ่ง ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียนพร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | ถนนได้มาตรฐาน                        | -  |
|    |   | กรอบของแผนการดำเนินงาน                | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ  | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ   | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |
|    |   | 29 พฤศจิกายน 2567 ถึง 28 ธันวาคม 2567 |  | <br><br> | <br>                        | -                                    | -  |

| ที่ | โครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม                                     | งบประมาณคงเหลือ   | ผลเชิงปริมาณ   | ผลเชิงคุณภาพ                         | ผลกระทบ  |
|-----|---|--------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|--|
| 38  | โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 6 จากบ้านโคกชัน-บ้านโปร่งพิรง | 400,000 บาท                          | ตั้งไว้ 387,000 บาท<br>เบิกจ่าย 386,000 บาท  | 1,000 บาท   | ก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 6 จากบ้านโคกชัน-บ้านโปร่งพิรง ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | ถนนได้มาตรฐาน                        | -  |
|     |   | กรอบของแผนการดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ  | ระหว่างดำเนินการ  | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ  | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |
|     |   | 4 ธันวาคม 2567 ถึง 23 ธันวาคม 2567   |  | <br> | <br>            | -                                    | -  |

| ที่ | โครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม                                      | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ   | ผลเชิงคุณภาพ                         | ผลกระทบ  |
|-----|---|--------------------------------------|---|--|--|--------------------------------------|--|
| 39  | โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 10 จากบ้านโคกกระท้อน-ตำบลหาดนางแก้ว | 500,000 บาท                          | ตั้งไว้ 480,000 บาท<br>เบิกจ่าย 478,000 บาท   | 2,000 บาท  | ก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 10 จากบ้านโคกกระท้อน-ตำบลหาดนางแก้ว ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 990 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคม          | -  |
|     |   | กรอบของแผนการดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ   | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ  | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |
|     |   | 13 ธันวาคม 2567 ถึง 11 มกราคม 2568   |  |  |   |                                      |  |

| ที่ | โครงการ  | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ                                 | ผลกระทบ  |
|-----|--|--|--|------------------|---|--|--|
| 40  | โครงการ<br>ก่อสร้างถนนดิน<br>ลูกรังพร้อมวาง<br>ท่อระบายน้ำ<br>หมู่ที่ 11 จาก<br>บ้านคลองม่วง-<br>หนองแต้ | 500,000 บาท                              | ตั้งไว้ 472,000 บาท<br>เบิกจ่าย 470,000 บาท        | 2,000 บาท        | ก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมวางท่อ<br>ระบายน้ำ หมู่ที่ 11 จากบ้านคลอง<br>ม่วง-หนองแต้ ถนนกว้าง 4.00 เมตร<br>ยาว 900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร<br>พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ขนาดกว้าง 0.60 ยาว 1.00 เมตร<br>จำนวน 6 ท่อน ก่อสร้างตามแบบ<br>แปลนของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อม<br>จัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | ถนนได้มาตรฐาน                                | -  |
|     |  | กรอบของแผนการ<br>ดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ                                      | ระหว่างดำเนินการ | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ   | ปัญหาหรือ<br>อุปสรรคแต่ละ<br>ช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br>หรือแนวทางการพัฒนา |



|     |   | 13 ธันวาคม 2567<br>ถึง<br>11 มกราคม 2568 |  | <br><br> | <br>                                    | -             | -       |
|-----|---|--|---|--|---|---------------|---------|
| ที่ | โครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม                                | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ  | ผลกระทบ |
| 41  | โครงการ<br>ก่อสร้างถนนดิน<br>ลูกรัง หมู่ที่ 11<br>จากบ้านนางบุญ<br>สม ทองคำ-<br>คลองขุด | 350,000 บาท                              | ตั้งไว้ 346,000 บาท<br>เบิกจ่าย 344,000 บาท                                       | 2,000 บาท  | ก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 11 จาก<br>บ้านนางบุญสม ทองคำ-คลองขุด<br>ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 340 เมตร<br>หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร ก่อสร้างตาม<br>แบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน<br>พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1<br>ป้าย | ถนนได้มาตรฐาน | -       |

|     |                                  | กรอบของแผนการดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ  | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ  | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|--|
|     |                                  | 13 ธันวาคม 2567 ถึง 1 มกราคม 2568    |  | <br><br> | <br> | -                                    | -  |
| ที่ | โครงการ                          | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม                                    | งบประมาณคงเหลือ   | ผลเชิงปริมาณ   | ผลเชิงคุณภาพ                         | ผลกระทบ  |
| 42  | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน | 500,000 บาท                          | ตั้งไว้ 497,000 บาท<br>เบิกจ่าย 496,000 บาท                                       | 1,000 บาท   | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านบ่อทราย พร้อมติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก โดยทำการติดตั้งถังรูปทรงแชมเปญู ขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร                                    | ถนนได้มาตรฐาน                        | -  |

|                            |  |   |   |   |   |   |                |
|----------------------------|--|---|---|---|---|---|----------------|
| หมู่ที่ 12 บ้าน<br>บ่อทราย |  |   |   |   | พร้อมก่อสร้างฐานรากพร้อมติดตั้ง<br>อุปกรณ์ไฟฟ้าเสร็จเรียบร้อย และติดตั้ง<br>ถังกรองสนิมเหล็ก ก่อสร้างตามแบบ<br>แปลนของ อบต.ลาดตะเคียน |   |                |
|                            | <b>กรอบของแผนการ<br/>ดำเนินงาน</b>   | <b>ก่อนดำเนินการ</b>  | <b>ระหว่างดำเนินการ</b>   | <b>ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการ<br/>แล้วเสร็จ</b>                               | <b>ปัญหาหรือ<br/>อุปสรรคแต่ละ<br/>ช่วงที่เกิดขึ้น</b>   | <b>ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br/>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br/>หรือแนวทางการพัฒนา</b> |                |
|                            | 27 กุมภาพันธ์ 2568<br>ถึง<br>12 เมษายน 2568<br>ดำเนินการ<br>ใช้งบประมาณ พ.ศ.<br>2568 |  | <br> |  | -   | -   |                |
| <b>ที่</b>                 | <b>โครงการ</b>   | <b>งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br/>แผนพัฒนาท้องถิ่น</b>                                  | <b>งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br/>ข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม</b>  | <b>งบประมาณคงเหลือ</b>  | <b>ผลเชิงปริมาณ</b>   | <b>ผลเชิงคุณภาพ</b>   | <b>ผลกระทบ</b> |
| 43                         | โครงการ<br>ก่อสร้างรั้วลวด   | 200,000 บาท   | ตั้งไว้ 140,000 บาท<br>เบิกจ่าย 139,500 บาท   | 500 บาท   | ก่อสร้างรั้วลวดหนามสระเก็บน้ำบ้าน<br>โคกมะม่วง หมู่ที่ 8 ขนาดสูง 2.00   | ถนนได้มาตรฐาน   | -              |

|     |   |  |   |   |   |  |  |
|-----|---|--|---|---|---|--|--|
|     | หนามสระเก็บ<br>น้ำบ้านโคก<br>มะม่วง หมู่ที่ 8 |  |   |   | เมตร ยาว 485 เมตร ก่อสร้างตาม<br>แบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน<br>พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1<br>ป้าย   |  |  |
|     |   | กรอบของแผนการ<br>ดำเนินงาน                     | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ  | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ   | ปัญหาหรือ<br>อุปสรรคแต่ละ<br>ช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br>หรือแนวทางการพัฒนา |
|     |   | 23 พฤศจิกายน<br>2567<br>ถึง<br>22 ธันวาคม 2567 |  | <br> | <br> | -  | -  |
| ที่ | โครงการ                                       | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น       | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม                                | งบประมาณคงเหลือ   | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ                                 | ผลกระทบ  |

|    |   |   |  |   |  |   |   |
|----|---|---|--|---|--|---|---|
| 44 | โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านอ่าวมหา | 450,000 บาท   | ตั้งไว้ 450,000 บาท<br>เบิกจ่าย 449,000 บาท  | 1,000 บาท   | วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านอ่าวมหา จำนวน 2 แห่ง โดยทำการวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 25 ท่อน พร้อมลาดคอนกรีตบริเวณปากท่อ และลงดินลูกรังลูกรัง ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | ลดน้ำท่วมขัง                                | -   |
|    |   | <b>กรอบของแผนการดำเนินงาน</b>                                   | <b>ก่อนดำเนินการ</b>   | <b>ระหว่างดำเนินการ</b>   | <b>ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ</b>   | <b>ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น</b> | <b>ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา</b> |
|    |   | 4 ธันวาคม 2567 ถึง 17 มกราคม 2568 ดำเนินการ ปังประมาณ พ.ศ. 2568 |  | <br><br> | <br>  |   |   |

| ที่ | โครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ   | ผลเชิงคุณภาพ                                 | ผลกระทบ  |
|-----|---|--|--|------------------|--|--|--|
| 45  | โครงการขุดสระ<br>เก็บน้ำบ้านทุ่ง<br>ขามเหนือ หมู่ที่<br>2 | 500,000 บาท                              | ตั้งไว้ 478,000 บาท<br>เบิกจ่าย - บาท              | 478,000 บาท      | ขุดสระเก็บน้ำบ้านทุ่งขามเหนือ หมู่<br>ที่ 2 โดยทำการขุดสระเก็บน้ำ ขนาด<br>กว้าง 60 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย<br>5.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลน<br>ของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำ<br>ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | กักเก็บน้ำไว้ใช้ใน<br>ยามขาดแคลน             | -  |
|     |   | กรอบของแผนการ<br>ดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ                                      | ระหว่างดำเนินการ | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ  | ปัญหาหรือ<br>อุปสรรคแต่ละ<br>ช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br>หรือแนวทางการพัฒนา |
|     |   | ไม่ได้ดำเนินการ                          |  |                  |  |  |  |

| ที่ | โครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ                                 | ผลกระทบ  |
|-----|---|--|--|------------------|---|--|--|
| 46  | โครงการขุดสระ<br>เก็บน้ำบ้านโคก<br>ชั้น หมู่ที่ 6 | 610,000 บาท                              | ตั้งไว้ 603,000 บาท<br>เบิกจ่าย 600,000 บาท        | 3,000 บาท        | ขุดสระเก็บน้ำบ้านโคกชั้น หมู่ที่ 6<br>ขนาดกว้าง 50 เมตร ยาว 85 เมตร<br>ลึกเฉลี่ย 6 เมตร ก่อสร้างตามแบบ<br>แปลนของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อม<br>จัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | กักเก็บน้ำไว้ใน<br>ยามขาดแคลน                | -  |
|     |   | กรอบของแผนการ<br>ดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ                                      | ระหว่างดำเนินการ | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ   | ปัญหาหรือ<br>อุปสรรคแต่ละ<br>ช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br>หรือแนวทางการพัฒนา |

|     |   | 9 เมษายน 2568<br>ถึง<br>7 มิถุนายน 2568  |  | <br><br> | <br>  |                                  |         |
|-----|---|--|---|--|---|----------------------------------|---------|
| ที่ | โครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม                                | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ                     | ผลกระทบ |
| 47  | โครงการขุดลอก<br>สระเก็บน้ำ หมู่ที่<br>12 บ้านบ่อ<br>ทราย กลุ่มบ้าน<br>นายประวิทย์<br>เครือทรัพย์ | 500,000 บาท                              | ตั้งไว้ 112,000 บาท<br>เบิกจ่าย - บาท   | 112,000 บาท  | ขุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 12 บ้านบ่อ<br>ทราย กลุ่มบ้านนายประวิทย์ เครือ<br>ทรัพย์ ขนาดปากเดิมกว้าง 40 เมตร<br>ยาว 80 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร โดยทำ<br>การขุดสระเก็บน้ำขนาดปากกว้าง 20<br>เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร | กักเก็บน้ำไว้ใช้ใน<br>ยามขาดแคลน | -       |

|            |                          |   |   |                        |  |                                      |  |
|------------|--------------------------|---|---|------------------------|--|--------------------------------------|--|
|            |                          |   |   |                        | รวมความลึก 8 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย          |                                      |  |
|            |                          | กรอบของแผนการดำเนินงาน                      | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ       | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ  | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |
|            |                          | ไม่ได้ดำเนินการ                             |   |                        |  |                                      |  |
| <b>ที่</b> | <b>โครงการ</b>           | <b>งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น</b> | <b>งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม</b> | <b>งบประมาณคงเหลือ</b> | <b>ผลเชิงปริมาณ</b>  | <b>ผลเชิงคุณภาพ</b>                  | <b>ผลกระทบ</b>   |
| 48         | โครงการขุดขยายสระเก็บน้ำ | 330,000 บาท                                 | ตั้งไว้ 330,000 บาท<br>เบิกจ่าย 328,000 บาท           | 2,000 บาท              | ขุดขยายสระเก็บน้ำบ้านเขาตาลพ หมู่ที่ 12 ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 80 เมตร ลึกเฉลี่ย 6.00 เมตร ก่อสร้าง | กักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามขาดแคลน         | -  |

|                           |  |   |  |  |  |  |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|
| บ้านเขาดาลพ<br>หมู่ที่ 12 |  |   |  | ตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน<br>พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1<br>ป้าย  |  |  |
|                           | กรอบของแผนการ<br>ดำเนินงาน             | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ   | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ  | ปัญหาหรือ<br>อุปสรรคแต่ละ<br>ช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br>หรือแนวทางการพัฒนา |
|                           | 11 มีนาคม 2568<br>ถึง<br>9 เมษายน 2568 |  | <br><br> | <br> |  |  |

| ที่ | โครงการ                                  | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น   | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม                                | งบประมาณคงเหลือ   | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ                                 | ผลกระทบ  |
|-----|--|--|---|---|---|--|--|
| 49  | โครงการขุดลอก<br>คลองหนองกง<br>หมู่ที่ 4 | 500,000 บาท                                | ตั้งไว้ 468,000 บาท<br>เบิกจ่าย 466,000 บาท                                       | 2,000 บาท   | ขุดลอกคลองหนองกง หมู่ที่ 4 สภาพ<br>เดิมปากคลองกว้าง 15 เมตร ยาว 1,200<br>เมตร ลึกเฉลี่ยจากเดิม 1.10 เมตร รวม<br>เป็นความลึก 3.50 เมตร ก่อสร้างตาม<br>แบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน<br>พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 | -  | -  |
|     |  | กรอบของแผนการ<br>ดำเนินงาน                 | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ  | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ   | ปัญหาหรือ<br>อุปสรรคแต่ละ<br>ช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br>หรือแนวทางการพัฒนา |
|     |  | 6 กุมภาพันธ์ 2568<br>ถึง<br>22 มีนาคม 2568 |  | <br> | <br>                                   |  |  |

| ที่ | โครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ   | ผลเชิงคุณภาพ                                 | ผลกระทบ  |
|-----|---|--|--|------------------|--|--|--|
| 50  | โครงการขุดลอก<br>คลองโปรงเข้<br>หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 4 | 500,000 บาท                              | ตั้งไว้ 491,000 บาท<br>เบิกจ่าย 489,000 บาท        | 2,000 บาท        | ขุดลอกคลองโปรงเข้ หมู่ที่ 5-หมู่ที่ 4<br>สภาพเดิมปากคลองกว้าง 15 เมตร ยาว<br>1,400 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร โดย<br>ขุดลอกคลองใหม่ปากคลองกว้าง 15<br>เมตร ยาว 1,400 เมตร ลึกเฉลี่ยจาก<br>เดิม 1.00 เมตร รวมเป็นความลึก<br>3.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลน<br>ของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำ<br>ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | -  | -  |
|     |   | กรอบของแผนการ<br>ดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ                                      | ระหว่างดำเนินการ | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ  | ปัญหาหรือ<br>อุปสรรคแต่ละ<br>ช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br>หรือแนวทางการพัฒนา |

|     |   | 6 กุมภาพันธ์ 2568<br>ถึง<br>22 มีนาคม 2568 |  | <br> | <br>  |              |         |
|-----|---|--|---|--|---|--------------|---------|
| ที่ | โครงการ                                   | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น   | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงิน<br>สะสม                            | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ | ผลกระทบ |
| 51  | โครงการขุดลอก<br>คลองอ่างมหา<br>หมู่ที่ 6 | 500,000 บาท                                | ตั้งไว้ 456,000 บาท<br>เบิกจ่าย 455,000 บาท                                       | 1,000 บาท  | ขุดลอกคลองอ่างมหา หมู่ที่ 6 สภาพ<br>เดิมปากคลองกว้าง 15.00 เมตร ยาว<br>1,300 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร โดย<br>ขุดลอกคลองใหม่ปากคลองกว้าง 15<br>เมตร ยาว 1,300 เมตร ลึกเฉลี่ยจาก<br>เดิม 1.00 เมตร รวมเป็นความลึก 3.50<br>เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.<br>ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้ายโครงการ<br>จำนวน 1 ป้าย | -            | -       |

|     |                                  | กรอบของแผนการดำเนินงาน   | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ   | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ   | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |
|-----|----------------------------------|--|---|--|---|--------------------------------------|--|
|     |                                  | 20 ธันวาคม 2567 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2568 ดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |  | <br> | <br>                    |                                      |  |
| ที่ | โครงการ                          | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น                                 | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม                                    | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ                         | ผลกระทบ  |
| 52  | โครงการขุดลอกคลองโพธิ์ หมู่ที่ 8 | 500,000 บาท  | ตั้งไว้ 430,000 บาท<br>เบิกจ่าย 429,000 บาท                                       | 1,000 บาท  | ขุดลอกคลองโพธิ์ หมู่ที่ 8 สภาพเดิมปากคลองกว้าง 15 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.30 เมตร โดยขุดลอกคลองใหม่ปากคลองกว้าง 15 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึกเฉลี่ยจากเดิม 1.20 เมตร รวมเป็นความลึก 3.50 | -                                    | -  |

|            |   |  |   |   |   |   |   |
|------------|---|--|---|---|---|---|---|
|            |   |  |   |   | เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของ<br>อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้าย<br>โครงการ จำนวน 1 ป้าย   |   |   |
|            |   | <b>กรอบของแผนการ<br/>ดำเนินงาน</b>               | <b>ก่อนดำเนินการ</b>  | <b>ระหว่างดำเนินการ</b>   | <b>ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการ<br/>แล้วเสร็จ</b>   | <b>ปัญหาหรือ<br/>อุปสรรคแต่ละ<br/>ช่วงที่เกิดขึ้น</b> | <b>ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br/>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br/>หรือแนวทางการพัฒนา</b> |
|            |   | 17 กรกฎาคม 2568<br>ถึง<br>30 สิงหาคม 2568        |  | <br><br> | <br><br> |   |   |
| <b>ที่</b> | <b>โครงการ</b>  | <b>งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br/>แผนพัฒนาท้องถิ่น</b> | <b>งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br/>ข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม</b>                        | <b>งบประมาณคงเหลือ</b>  | <b>ผลเชิงปริมาณ</b>   | <b>ผลเชิงคุณภาพ</b>                                   | <b>ผลกระทบ</b>  |
| 53         | โครงการขุดลอก<br>คลองโคกแหลม<br>ทองเหนือ หมู่ที่<br>9 | 500,000 บาท                                      | ตั้งไว้ 494,000 บาท<br>เบิกจ่าย 492,000 บาท                                       | 2,000 บาท   | ขุดลอกคลองโคกแหลมทองเหนือ หมู่<br>ที่ 9 สภาพเดิมปากคลองกว้าง 15<br>เมตร ยาว 1,150 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.30<br>เมตร โดยขุดลอกคลองใหม่ปากคลอง  | -   | -   |

|            |                       |  |   |   |   |   |   |
|------------|-----------------------|--|---|---|---|---|---|
|            |                       |  |   |   | กว้าง 15 เมตร ยาว 1,150 เมตร ลึก เฉลี่ยจากเดิม 1.20 เมตร รวมเป็น ความลึก 3.50 เมตร ก่อสร้างตาม แบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย                 |   |   |
|            |                       | <b>กรอบของแผนการดำเนินงาน</b>  | <b>ก่อนดำเนินการ</b>  | <b>ระหว่างดำเนินการ</b>   | <b>ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ</b>  | <b>ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น</b> | <b>ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขต่อไป หรือแนวทางการพัฒนา</b> |
|            |                       | 25 ธันวาคม 2567 ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2568 ดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |  | <br> | <br> |   |   |
| <b>ที่</b> | <b>โครงการ</b>        | <b>งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น</b>                          | <b>งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม</b>                             | <b>งบประมาณคงเหลือ</b>  | <b>ผลเชิงปริมาณ</b>   | <b>ผลเชิงคุณภาพ</b>                         | <b>ผลกระทบ</b>  |
| 55         | โครงการก่อสร้างฝายน้ำ | 500,000 บาท  | ตั้งไว้ 462,000 บาท<br>เบิกจ่าย 461,000 บาท                                       | 1,000 บาท   | ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองไม้เสียบ หมู่ที่ 2 โดยทำการก่อสร้างฝายน้ำล้นชนิด   | -   | -   |

|                              |   |   |   |  |   |   |
|------------------------------|---|---|---|--|---|---|
| ล้นคลองไม้<br>เสีย หมู่ที่ 2 |   |   |   | คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝาย<br>กว้าง 7.15 เมตร ยาว 15 เมตร สูง<br>2.45 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลน<br>ของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำ<br>ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย |   |   |
|                              | <b>กรอบของแผนการ<br/>         ดำเนินงาน</b> | <b>ก่อนดำเนินการ</b>  | <b>ระหว่างดำเนินการ</b>   | <b>ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการ<br/>         แล้วเสร็จ</b>   | <b>ปัญหาหรือ<br/>         อุปสรรคแต่ละ<br/>         ช่วงที่เกิดขึ้น</b> | <b>ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br/>         แนวทางการแก้ไขต่อไป<br/>         หรือแนวทางการพัฒนา</b> |
|                              | 22 มิถุนายน 2567<br>ถึง<br>5 สิงหาคม 2567   |  |  |    |   |   |

| ที่ | โครงการ                                     | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม                                     | งบประมาณคงเหลือ   | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ                         | ผลกระทบ  |
|-----|---|--------------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|--|
| 56  | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองโพธิ์ หมู่ที่ 3 | 500,000 บาท                          | ตั้งไว้ 462,000 บาท<br>เบิกจ่าย 458,000 บาท  | 4,000 บาท   | ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองโพธิ์ หมู่ที่ 3 โดยทำการก่อสร้างฝายน้ำล้นชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝายกว้าง 7.15 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 2.45 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | -                                    | -  |
|     |   | กรอบของแผนการดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ  | ระหว่างดำเนินการ  | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ   | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |
|     |   | 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 17 มีนาคม 2568 |  | <br><br> | <br>                                   |                                      |  |

| ที่ | โครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงิน<br>สะสม | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ   | ผลเชิงคุณภาพ                                 | ผลกระทบ  |
|-----|---|--|--|------------------|--|--|--|
| 57  | โครงการ<br>ก่อสร้างฝายน้ำ<br>ล้นคลองโปร่งเข้<br>หมู่ที่ 5 | 500,000 บาท                              | ตั้งไว้ 462,000 บาท<br>ผูกพัน 458,000 บาท              | 4,000 บาท        | ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองโปร่งเข้ หมู่ที่<br>5 โดยทำการก่อสร้างฝายน้ำล้นชนิด<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝาย<br>กว้าง 7.15 เมตร ยาว 15 เมตร สูง<br>2.45 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลน<br>ของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำ<br>ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | -  | -  |
|     |   | กรอบของแผนการ<br>ดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ  | ระหว่างดำเนินการ | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ  | ปัญหาหรือ<br>อุปสรรคแต่ละ<br>ช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br>หรือแนวทางการพัฒนา |

|   |  |   |   |                     |  |  |  |
|---|--|---|---|---------------------|--|--|--|
|   |  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ปีงบประมาณ พ.ศ.<br>2569 |   |                     |  |  |  |
| ดำเนินการ 52 โครงการ<br>ไม่ได้ดำเนินการ 2 โครงการ<br>ก่องหนี่ผูกพัน 3 โครงการ |  |   | ตั้งไว้ 24,288,000 บาท<br>เบิกจ่าย 22,958,299 บาท<br>ผูกพัน 732,000 บาท | คงเหลือ 579,701 บาท |  |  |  |

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2568




\*\*\*\*\*

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาคมนาคมขนส่ง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ด้านเศรษฐกิจ)

| ที่ | โครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม  | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ   | ผลเชิงคุณภาพ                         | ผลกระทบ  |
|-----|---|--------------------------------------|---|------------------|--|--------------------------------------|--|
| 1   | โครงการแก้ไขปัญหากลัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการขุดสระน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านโคกมะม่วง | 2,400,000 บาท                        | ตั้งไว้ 1,959,000 บาท<br>เบิกจ่าย 1,930,000 บาท | 29,000 บาท       | ขุดสระน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านโคกมะม่วง โดยทำการขุดสระเก็บน้ำ ด้านที่ 1 ขนาดกว้าง 148 เมตร ด้านที่ 2 ขนาดกว้าง 95 เมตร ด้านที่ 3 ขนาดกว้าง 147 เมตร ด้านที่ 4 ขนาดกว้าง 45.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 6.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย |                                      | -  |
| ที่ | โครงการ   | กรอบของแผนการดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ                                   | ระหว่างดำเนินการ | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ  | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |

|   |   |  |   |  |  |   |   |
|---|---|--|---|--|--|---|---|
| 1 | <p>โครงการแก้ไข<br/>ปัญหากล้วยแล้ง<br/>อันเนื่องมาจาก<br/>สถานการณ์<br/>เอลนีโญ โดย<br/>การขุดสระน้ำ<br/>หมู่ที่ 8 บ้าน<br/>โคกมะม่วง</p> | <p>21 สิงหาคม 2567<br/>ถึง<br/>18 ธันวาคม 2567</p> |  | <br> | <br> | - | - |
|---|---|--|---|--|--|---|---|

| ที่ | โครงการ  | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม                                      | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ                         | ผลกระทบ  |
|-----|--|--------------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|--|
| 2   | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 จากถนน 304-เขาลูกช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลลาดตะเคียน | 14,000,000 บาท                       | กันเงิน 9,592,840.77 บาท<br>เบิกจ่าย 9,585,000 บาท                                  | 7,840.77 บาท   | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 จากถนน 304-เขาลูกช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลลาดตะเคียน โดยทำการเสริมผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติก คอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24,000 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย |                                      | -  |
|     |  | กรอบของแผนการดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ   | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ   | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |
|     |  | 25 ตุลาคม 2567 ถึง 23 ธันวาคม 2567   |  |  |    |                                      |  |

| ที่ | โครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น     | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม                                  | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ                                 | ผลกระทบ  |
|-----|---|--|---|--|---|--|--|
| 3   | โครงการ<br>ก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริม<br>เหล็ก หมู่ที่ 2<br>จากบ้านนาย<br>จنگล แสนถม<br>ถึงบ้านนาย<br>ปารมี หมั่นเทศ<br>มัน บ้านคลอง<br>ร่วม หมู่ที่ 9 | 7,260,000 บาท                                | ตั้งไว้ 7,260,000 บาท<br>เบิกจ่าย 7,201,999 บาท                                     | 58,001   | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จาก<br>บ้านนายจنگล แสนถม ถึงบ้านนาย<br>ปารมี หมั่นเทศมัน บ้านคลองร่วม<br>หมู่ที่ 9 โดยทำการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 5<br>เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.15<br>เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000<br>เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของ<br>อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้าย<br>โครงการ จำนวน 1 ป้าย |  | -  |
|     |   | กรอบของแผนการ<br>ดำเนินงาน                   | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ   | ภายหลังการดำเนินการหรือ<br>ดำเนินการแล้วเสร็จ   | ปัญหาหรือ<br>อุปสรรคแต่ละช่วง<br>ที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br>หรือแนวทางการพัฒนา |
|     |   | 14 กุมภาพันธ์ 2568<br>ถึง<br>14 พฤษภาคม 2568 |  |  |    |  |  |

|     |   |                                      |  |  |    |              |         |
|-----|---|--------------------------------------|---|--|---|--------------|---------|
| ที่ | โครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม                                    | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ | ผลกระทบ |
| 4   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหนองตลาด หมู่ที่ 7 ตำบลลาดตะเคียน เชื่อมต่อถนนลาดยางสายใหม่ 359 ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสยามชัย เขต จังหวัดฉะเชิงเทรา | 12,960,000 บาท                       | ตั้งไว้ 6,280,000 บาท<br>เบิกจ่าย 6,270,000บาท                                    | 10,000 บาท   | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหนองตลาด หมู่ที่ 7 ตำบลลาดตะเคียน เชื่อมต่อถนนลาดยางสายใหม่ 359 ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสยามชัย เขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 6 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,200 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย |              | -       |

| ที่ | โครงการ  | กรอบของแผนการดำเนินงาน          | ก่อนดำเนินการ  | ระหว่างดำเนินการ  | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ   | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |
|-----|--|---------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|--|
| 4   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหนองตลาด หมู่ที่ 7 ตำบลลาดตะเคียน เชื่อมต่อถนนลาดยางสายใหม่ 359 ตำบลทุ่งพระยา | 4 มกราคม 2568 ถึง 3 เมษายน 2568 |  | <br> | <br> |                                      |  |

|     | อำเภอสนามชัย<br>เขต จังหวัด<br>ฉะเชิงเทรา   |  |  |  |  |              |         |
|-----|---|--|--|--|--|--------------|---------|
| ที่ | โครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ   | ผลเชิงคุณภาพ | ผลกระทบ |
| 5   | โครงการ<br>ก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริม<br>เหล็ก หมู่ที่ 9<br>จากบ้านโคก<br>แหลมทองใต้ถึง<br>เขตเทศบาลสระ<br>บัวหลังโรงพัก<br>สระบัว | 5,280,000 บาท                            | ตั้งไว้ 5,174,000 บาท<br>เบิกจ่าย 5,174,000 บาท    |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 จากบ้านโคกแหลมทองใต้ถึงเขตเทศบาลสระบัว หลังโรงพักสระบัว โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 6 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,400 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย |              | -       |

|     |   | กรอบของแผนการดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ   | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ  | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |
|-----|---|--------------------------------------|---|--|--|--------------------------------------|--|
|     |   |                                      |  |  |   |                                      |  |
| ที่ | โครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม                                    | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ   | ผลเชิงคุณภาพ                         | ผลกระทบ  |
| 6   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 จากบ้านโคก | 4,405,500. บาท                       | ตั้งไว้ 4,397,000 บาท<br>เบิกจ่าย 4,356,999 บาท                                   | 40,001 บาท   | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 จากบ้านโคกกลางเชื่อมต่อตำบลเขาไม้แก้ว โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 6 เมตร ยาว 1,190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,140 |                                      | -  |

|            |   |   |   |   |  |   |                |
|------------|---|---|---|---|--|---|----------------|
|            | กลางเชื่อมต่อ<br>ตำบลเขาไม้แก้ว                 |   |   |   | เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของ<br>อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้าย<br>โครงการ จำนวน 1 ป้าย      |   |                |
|            | <b>กรอบของแผนการ<br/>ดำเนินงาน</b>              | <b>ก่อนดำเนินการ</b>  | <b>ระหว่างดำเนินการ</b>   | <b>ภายหลังการดำเนินการหรือ<br/>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b>                               | <b>ปัญหาหรือ<br/>อุปสรรคแต่ละช่วง<br/>ที่เกิดขึ้น</b>                                    | <b>ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br/>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br/>หรือแนวทางการพัฒนา</b> |                |
|            | 29 มกราคม 2568<br>ถึง<br>28 เมษายน 2568         |  |  |  |  |   |                |
| <b>ที่</b> | <b>โครงการ</b>                                  | <b>งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br/>แผนพัฒนาท้องถิ่น</b>                                  | <b>งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br/>ข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม</b>                          | <b>งบประมาณคงเหลือ</b>  | <b>ผลเชิงปริมาณ</b>  | <b>ผลเชิงคุณภาพ</b>   | <b>ผลกระทบ</b> |
| 7          | ติดตั้งคอมพิวเตอร์<br>ส่องสว่าง<br>สาธารณะโซล่า | 9,620,000 บาท   | ตั้งไว้ 9,591,000 บาท<br>ผูกพัน 9,586,830 บาท                                       | 4,170 บาท   | โดยติดตั้งคอมพิวเตอร์ส่องสว่าง<br>สาธารณะโซล่าเซลล์ รหัสบัญชี<br>นวัตกรรม 07020019 จำนวน |   |                |


|  |                                    |  |                           |  |   |   |
|--|------------------------------------|--|---------------------------|--|---|---|
| เซลล์ หมู่ที่ 7<br>จากบ้านหนอง<br>ตลาดเชื่อมต่อ<br>ถนนลาดยาง<br>สายใหม่ 359<br>ตำบลทุ่งพระยา |                                    |  |                           | 139 ต้น ภายในถนนสาธารณะ<br>องค์การบริหารส่วนตำบลลาด<br>ตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี<br>จังหวัดปราจีนบุรี |   |   |
|  | <b>กรอบของแผนการ<br/>ดำเนินงาน</b> | <b>ก่อนดำเนินการ</b>   | <b>ระหว่างดำเนินการ</b>   | <b>ภายหลังการดำเนินการหรือ<br/>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b>  | <b>ปัญหาหรือ<br/>อุปสรรคแต่ละช่วง<br/>ที่เกิดขึ้น</b> | <b>ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br/>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br/>หรือแนวทางการพัฒนา</b> |
|  | ดำเนินงานปี พ.ศ.2569               |  |                           |  |   |   |
| <b>ดำเนินการ 6 โครงการ<br/>ก่อนนี้ผูกพัน 1 โครงการ</b>                                       |                                    | ตั้งไว้ 34,662,840.77 บาท<br>เบิกจ่าย 34,517,998 บาท<br>ผูกพัน 9,568,830 บาท | <b>คงเหลือ 58,001 บาท</b> |  |   |   |

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

## 2.1 กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

### (1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ  | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม  | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ  | ผลกระทบ  |
|-----|--|--------------------------------------|---|--|---|---|--|
| 1   | โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับสตรีในพื้นที่ตำบลลาดตะเคียน (หลักสูตร การจัดดอกไม้แห้ง) ประจำปีงบประมาณ 2568 | 50,000 บาท                           | ตั้งไว้ 18,200.- บาท<br>ใช้ไป 18,132.- บาท  | 68.- บาท   | 1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 40 คน<br>2. ร้อยละ 91.80 มีความรู้ ทักษะมีฝีมือในวิชาชีพ | สตรีในพื้นที่ตำบลลาดตะเคียน มีความรู้ ทักษะมีฝีมือในวิชาชีพ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างคุณค่าให้กับตนเองสังคมและประเทศชาติ | -  |
|     |  | กรอบของแผนการดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ   | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ   | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น  | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |
|     |  | มีนาคม 2568                          | 1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ<br>2. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ติดต่อวิทยากร<br>3. ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับกลุ่มสตรี ในตำบลลาดตะเคียน |  | สรุปผลการดำเนินโครงการ/ประเมินผลโครงการ   | -   | -  |

|     |  |                                      | 4. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร สื่อ สถานที่ที่ใช้ในฝึกการอบรมส่งเสริมอาชีพ<br>5. ดำเนินการฝึกอบรมโครงการฯ |  |   |   |         |
|-----|--|--------------------------------------|---|---|---|---|---------|
| ที่ | โครงการ  | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม  | งบประมาณคงเหลือ   | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ  | ผลกระทบ |
| 2   | โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในตำบลลาดตะเคียน (หลักสูตร การทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | 50,000.- บาท                         | ตั้งไว้ 18,200.- บาท<br>ใช้ไป 18,032.- บาท  | 168 บาท   | 1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 60 คน<br>2. ร้อยละ 94.80 มีความมีความรู้ในการทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า | - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างรายได้และการประกอบอาชีพเสริม<br>- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคนรู้จักการรวมกลุ่ม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเกิดความสามัคคี | -       |

| ที่ | โครงการ | กรอบของแผนการดำเนินงาน | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ   | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ                                  | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขต่อไป หรือแนวทางการพัฒนา |
|-----|---------|------------------------|---|--|--|---------------------------------------|--|
|     |         | สิงหาคม 2568           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับผู้สูงอายุในตำบลลาดตะเคียน</li> <li>2. จัดทำหนังสือถึงผู้นำชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่ผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการ</li> <li>3. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ</li> <li>4. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ติดต่อวิทยากร</li> <li>5. จัดทำแผน เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร สื่อ สถานที่ที่ใช้ในฝึกการอบรมส่งเสริมอาชีพ</li> </ol> |  | สรุปผลโครงการฯ รูปภาพประกอบ จัดทำแบบสำรวจ ความพึงพอใจผู้รับการอบรมโครงการฯ |                                       |  |

|               |  |  |  |                 |  |  |  |
|---------------|--|--|--|-----------------|--|--|--|
|               |  |  | 6. ดำเนินการฝึกอบรมตาม<br>แผนการดำเนินการ<br>7. ประเมินการฝึกอบรมโดยการ<br>ทำแบบประเมินความพึงพอใจ<br>8. สรุปและรายงานผลการ<br>ดำเนินงานตามโครงการ |                 |  |  |  |
| รวม 2 โครงการ |  |  | ตั้งไว้ 36,400 บาท<br>เบิกจ่าย 36,164 บาท  | คงเหลือ 236 บาท |  |  |  |

(2) แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ                              | ผลเชิงคุณภาพ                         | ผลกระทบ  |
|-----|---|--|--|------------------|---|--------------------------------------|--|
| 1   | โครงการให้ความช่วยเหลือ<br>เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย | 200,000 บาท                              | ตั้งไว้ 200,000 บาท<br>เบิกจ่าย - บาท              | 200,000 บาท      | -   | -                                    | -  |
|     | กรอบของแผนการดำเนินงาน                            |  | ก่อนดำเนินการ                                      | ระหว่างดำเนินการ | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |
|     | ไม่ได้ดำเนินการ                                   |  | -  | -                | -   | -                                    | -  |

|                           |                                       |                     |  |  |  |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|--|--|
| ไม่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ | ตั้งไว้ 200,000 บาท<br>เบิกจ่าย - บาท | คงเหลือ 200,000 บาท |  |  |  |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|--|--|







ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.2 กลยุทธ์การพัฒนา การจัดให้มีปรับปรุง ซ่อมแซม สวนสาธารณะ สนามกีฬา ศาลาอเนกประสงค์

(3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                  | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม | งบประมาณคงเหลือ | ผลเชิงปริมาณ   | ผลเชิงคุณภาพ | ผลกระทบ |
|-----|--|--|--|-----------------|--|--------------|---------|
| 1   | โครงการก่อสร้าง<br>ป้าย<br>ประชาสัมพันธ์ | 120,000 บาท                              | ตั้งไว้ 120,000 บาท<br>เบิกจ่าย 119,500 บาท        | 500             | "- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้าย<br>ประชาสัมพันธ์รอบตลาดตะเคียน<br>จำนวน 2 ป้าย |              |         |


|     |  |                                      |  |                  |  |                                      |  |
|-----|--|--------------------------------------|--|------------------|--|--------------------------------------|--|
|     | อบต.ลาดตะเคียน   |                                      |  |                  | - ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตรก่อสร้างตามแบบ ของ อบต.ลาดตะเคียน   |                                      |  |
|     |  | กรอบของแผนการดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ  | ระหว่างดำเนินการ | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ  | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |
|     |  |                                      |  |                  |  |                                      |  |
| ที่ | โครงการ  | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม                       | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ   | ผลเชิงคุณภาพ                         | ผลกระทบ  |
| 2   | โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 บ้านโคกกระท้อน | 2,000,000 บาท                        | ตั้งไว้ 1,848,000 บาท<br>เบิกจ่าย 1,378,000 บาท<br>โอนลด 470,000 บาท | -                | ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 บ้านโคกกระท้อน โดยทำการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ขนาดกว้าง 14.00 |                                      |  |


|  |                                   |   |   |   |  |  |  |
|--|-----------------------------------|---|---|---|--|--|--|
|  |                                   |   |   |   | เมตร ยาว 24 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้าย โครงการ จำนวน 1 ป้าย |  |  |
|  | กรอบของแผนการดำเนินงาน            | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ  | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ   | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น   | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |  |
|  | 8 มิถุนายน 2567 ถึง 5 ตุลาคม 2567 |   |   |   |  |  |  |
|  | ดำเนินการ 2 โครงการ               | ตั้งไว้ 1,948,000 บาท<br>เบิกจ่าย 1,477,500 บาท<br>โอนลด 470,000 บาท  | 500 บาท   |   |  |  |  |

### ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและนันทนาการ


#### 3.1 กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

##### (1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ  | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น         | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม  | งบประมาณคงเหลือ   | ผลเชิงปริมาณ                              | ผลเชิงคุณภาพ   | ผลกระทบ  |
|-----|--|--|---|---|---|--|--|
| 1   | โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่, สงกรานต์ | 50,000.- บาท                                 | ตั้งไว้ 50,000 บาท<br>เบิกจ่าย 47,040 บาท   | 2,960 บาท   | ร้อยละ 95 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจ    | - ลดอุบัติเหตุทางถนนลดลง สัจจรปลอดภัย<br>- จุดบริการประชาชนพักรถ | -  |
|     |  | กรอบของแผนการดำเนินงาน                       | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ  | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น                             | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |
|     |  | 1. เทศกาลปีใหม่ ธันวาคม 2567 ถึง มกราคม 2568 | 1. จัดประชุมชี้แจงเพื่อปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น และเสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ<br>2. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการให้ทราบ<br>3. ประชุมคัดเลือกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ |  | รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ      | กำลังพลน้อย  | ให้พนักงานส่วนตำบลทุกคนเข้าร่วมโครงการ                   |

| ที่ | โครงการ  | กรอบของแผนการดำเนินงาน        | ก่อนดำเนินการ  | ระหว่างดำเนินการ  | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |
|-----|--|-------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|--|
| 1   | โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่, สงกรานต์ | 2. เทศกาลสงกรานต์ เมษายน 2567 | <p>4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และ อปพร. เข้าร่วมประจำจุดตรวจ</p> <p>5. ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ขออนุมัติ</p> <p>6. จัดเตรียมสถานที่ตั้งจุดตรวจและจุดบริการประชาชน</p> <p>7. ประสานงานรถกู้ชีพ รถดับเพลิง และทีมกู้ภัยประจำตำบล พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>8. ปฏิบัติตามแผนงานและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ</p> |  |   |                                      |  |


| ที่ | โครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม   | งบประมาณคงเหลือ   | ผลเชิงปริมาณ                                     | ผลเชิงคุณภาพ  | ผลกระทบ   |
|-----|---|--------------------------------------|--|---|--|---|---|
| 2   | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านอัคคีภัย) | 100,000.- บาท                        | ตั้งไว้ 56,260 บาท<br>เบิกจ่าย 49,578.60 บาท   | 6,681.40 บาท  | ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 60 คน                  | ร้อยละ 90 มีความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย และสามารถช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นได้เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย | -   |
|     |   | <b>กรอบของแผนการดำเนินงาน</b>        | <b>ก่อนดำเนินการ</b>   | <b>ระหว่างดำเนินการ</b>   | <b>ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ</b> | <b>ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น</b>   | <b>ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา</b> |
|     |   | สิงหาคม 2568                         | 1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น<br>2. มอบหมายให้ กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ<br>3. ประสานงานและจัดหาวิทยากร<br>4. จัดทำกำหนดการและหัวข้อการฝึกอบรม<br>5. ดำเนินการฝึกอบรมตามกำหนดการที่กำหนดไว้ | <br> | รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ             | -   | -   |

|     |  |  | 6. สรุปผลภาพรวมและ<br>รายงานผลการดำเนินการตาม<br>โครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่น<br>ทราบ   |   |   |   |   |
|-----|--|--|--|---|---|---|---|
| ที่ | โครงการ  | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/<br>จ่ายขาดเงินสะสม   | งบประมาณคงเหลือ   | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ  | ผลกระทบ   |
| 3   | โครงการ<br>ป้องกัน<br>และแก้ไข<br>ปัญหา<br>ไฟป่าหมอก<br>ควัน<br>และฝุ่น<br>ละออง<br>ขนาดเล็ก<br>(PM 2.5) | 10,000.- บาท                             | ตั้งไว้ 10,000 บาท<br>เบิกจ่าย 6,000 บาท   | 4,000 บาท   | ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน<br>10 ป้าย                    |   | -   |
|     |  | <b>กรอบของแผนการ<br/>ดำเนินงาน</b>       | <b>ก่อนดำเนินการ</b>   | <b>ระหว่างดำเนินการ</b>   | <b>ภายหลังการดำเนินการหรือ<br/>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b> | <b>ปัญหาหรือ<br/>อุปสรรคแต่ละช่วง<br/>ที่เกิดขึ้น</b> | <b>ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br/>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br/>หรือแนวทางการพัฒนา</b> |
|     |  | เมษายน 2568                              | 1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ<br>จากผู้บริหารท้องถิ่น<br>2. มอบหมายให้กับผู้รับผิดชอบ<br>โครงการ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อ<br>วางแผนและจัดเตรียมโครงการ<br>3. ดำเนินการติดตั้งป้าย<br>ประชาสัมพันธ์ จำนวน 10 จุด<br>ดังนี้<br>1. หน้าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93<br>บ้านลาดตะเคียน |  | รายงานผลการดำเนินงาน<br>ให้ผู้บริหารทราบ              | -   | -   |

|  |   |                                      | 2. สามแยกฟาร์มหมู หมู่ที่ 11<br>3. แยกบ้านหนองตามัน หมู่ที่ 4<br>4. แยกบ้านคลองร่วม หมู่ที่ 9<br>5. แยกโรงเรียนบ้านโคกกระท้อน หมู่ที่ 10<br>8. แยกบ้านโคกม่วง<br>9. แยกโรงงานซีพี<br>10. แยกบ้านคลอง หมู่ที่ 10 |  |   |                                      |  |
|--|---|--------------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|--|
| ที่  | โครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม  | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ                              | ผลเชิงคุณภาพ                         | ผลกระทบ  |
| 4  | โครงการ<br>ฝึกอบรมชุด<br>ปฏิบัติการ<br>จิตอาสาภัย<br>พิบัติประจำ<br>องค์การ<br>บริหารส่วน<br>ตำบลลาด<br>ตะเคียน | 120,000.- บาท                        | ตั้งไว้ 103,000 บาท<br>เบิกจ่าย - บาท   | 103,000 บาท  |   |                                      |  |
|  |   | กรอบของแผนการดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ   | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |
|  |   | ไม่ได้ดำเนินการ                      |   |  |   |                                      |  |
| ดำเนินการ 3 โครงการ<br>ไม่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ |   |                                      | ตั้งไว้ 219,260 บาท<br>เบิกจ่าย 102,978.60 บาท  | คงเหลือ 103,000 บาท  |   |                                      |  |

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ                                    | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม | งบประมาณคงเหลือ | ผลเชิงปริมาณ   | ผลเชิงคุณภาพ  | ผลกระทบ |
|-----|--|--------------------------------------|--|-----------------|--|---|---------|
| 1   | โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลลาดตะเคียน | 50,000 บาท                           | ตั้งไว้ 150,000 บาท<br>ใช้ไป 140,532 บาท       | 9,468บาท        | 1. ผู้เข้ารับกรฝึกอบรมจำนวน 50 คน<br>2. ร้อยละ 87.00 มีผู้เข้ารับกรอบรม ตามแบบ | ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความสามารถในการบริหารกิจกรรมต่างๆ และบทบาทหน้าที่ของตนเองและในชุมชนให้มี | -       |

|     |   |  |  |   | ตอบรับเข้าร่วม<br>โครงการ   | ประสิทธิภาพและ<br>ประสิทธิผลมากขึ้น  |  |
|-----|---|--|--|---|---|--|--|
|     |   | กรอบของแผนการ<br>ดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ  | ระหว่างดำเนินการ  | ภายหลังการดำเนิน<br>การหรือดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ   | ปัญหาหรืออุปสรรค<br>แต่ละช่วงที่เกิดขึ้น   | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br>หรือแนวทางการพัฒนา |
|     |   | มิถุนายน 2568                            | 1. วางแผนการดำเนินงาน<br>2. สํารวจ<br>กลุ่มเป้าหมายค้นหา<br>กลุ่มเป้าหมายใน<br>พื้นที่<br>3. เสนอโครงการ/<br>วางแผนการ<br>ดำเนินงาน<br>4 จัดอบรม<br>ดำเนินงานตาม<br>โครงการ<br>5 สรุปผลการ<br>ดำเนินโครงการ/<br>ประเมินผล<br>โครงการ |  | สรุปผลการดำเนิน<br>โครงการ/<br>ประเมินผล<br>โครงการ   | -  | -  |
| ที่ | โครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/<br>จ่ายขาดเงินสะสม   | งบประมาณคงเหลือ   | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ   | ผลกระทบ  |
| 2   | โครงการฟื้นฟู<br>สมรรถภาพคน<br>พิการและ<br>ผู้ดูแลคนพิการ<br>(หลักสูตรการ<br>ใช้ยารักษาโรค<br>อย่างปลอดภัย) | 50,000 บาท                               | ตั้งไว้ 19,000.- บาท<br>ใช้ไป 10,932.- บาท   | 8,068. - บาท  | 1. ผู้เข้ารับการ<br>ฝึกอบรมจำนวน 50<br>คน<br>2. ร้อยละ 86.20<br>มีความรู้เกี่ยวกับ<br>การฟื้นฟู<br>สมรรถภาพคน | คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง<br>และผู้ดูแลมีความรู้<br>ความเข้าใจ<br>เกี่ยวกับการซื้อยา<br>และปรึกษาเภสัชกร | -  |

|                                 |  |   |   |  |  |   |                |
|---------------------------------|--|---|---|--|--|---|----------------|
| ประจำปี<br>งบประมาณ<br>พ.ศ.2568 |  |   |   |  | พิการและผู้ดูแล<br>คนพิการ                       |   |                |
|                                 | <b>กรอบของแผนการ<br/>ดำเนินงาน</b>             | <b>ก่อนดำเนินการ</b>  | <b>ระหว่างดำเนินการ</b>   | <b>ภายหลังการดำเนิน<br/>การหรือดำเนินการ<br/>แล้วเสร็จ</b> | <b>ปัญหาหรืออุปสรรค<br/>แต่ละช่วงที่เกิดขึ้น</b> | <b>ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br/>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br/>หรือแนวทางการพัฒนา</b> |                |
|                                 | มิถุนายน 2568                                  | 1. วางแผนการดำเนินงาน<br>2. สํารวจกลุ่มเป้าหมายค้นหา<br>กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่<br>3. เสนอโครงการ/วางแผนการ<br>ดำเนินงาน<br>4 จัดอบรมดำเนินงานตามโครงการ<br>5 สรุปลผลการดำเนินโครงการ/<br>ประเมินผลโครงการ |  | สรุปลผลการดำเนิน<br>โครงการ/<br>ประเมินผล<br>โครงการ       | -  | -   |                |
| <b>ที่</b>                      | <b>โครงการ</b>                                 | <b>งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br/>แผนพัฒนาท้องถิ่น</b>  | <b>งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/<br/>จ่ายขาดเงินสะสม</b>                          | <b>งบประมาณคงเหลือ</b>                                     | <b>ผลเชิงปริมาณ</b>                              | <b>ผลเชิงคุณภาพ</b>   | <b>ผลกระทบ</b> |
| 3                               | โครงการสร้าง<br>ความสุขปัน<br>รอยยิ้มผู้สูงวัย | 50,000 บาท  | ตั้งไว้ 28,000.- บาท<br>ใช้ไป 27,732.- บาท  | 268. -บาท  | 1. ผู้เข้ารับการ<br>ฝึกอบรมจำนวน 130<br>คน       | ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี<br>ความรู้ความเข้าใจและ<br>รับทราบสิทธิใน          | -              |

|            |  |  |   |   |   |   |                |
|------------|--|--|---|---|---|---|----------------|
|            | (กิจกรรม ให้ความรู้กฎหมายครอบครัวและมรดก) ประจำปีงบประมาณ 2568 |  |   |   | 2. ร้อยละ 92.40 มีเข้ารับการอบรมตามแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ | กฎหมายครอบครัวและมรดก   |                |
|            | <b>กรอบของแผนการดำเนินงาน</b>                                  | <b>ก่อนดำเนินการ</b>   | <b>ระหว่างดำเนินการ</b>   | <b>ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ</b>                            | <b>ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น</b>                 | <b>ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา</b> |                |
|            | กฎหมาย 2568  | 1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการฝึกอบรม<br>2. ประสานงานกับสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง<br>3. ประชาสัมพันธ์โครงการให้ผู้สูงอายุทราบโดยทั่วกัน | <br> | สรุปผลโครงการฯ<br>รูปภาพประกอบจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับการอบรมโครงการฯ | -   | -   |                |
| <b>ที่</b> | <b>โครงการ</b>   | <b>งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น</b>  | <b>งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม</b>   | <b>งบประมาณคงเหลือ</b>  | <b>ผลเชิงปริมาณ</b>   | <b>ผลเชิงคุณภาพ</b>   | <b>ผลกระทบ</b> |

|   |  |                               |  |   |  |  |   |
|---|--|-------------------------------|--|---|--|--|---|
| 4 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลตะเคียน | 200,000 บาท                   | ตั้งไว้ 187,000.- บาท<br>ใช้ไป 146,732.- บาท   | 40,268. – บาท   | 1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 50 คน<br>2. ร้อยละ 90.80 มีผู้เข้ารับการอบรมตามแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ | ผู้สูงอายุตำบลตะเคียน คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องรวมกลุ่มทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากการทำศนศึกษาดูงาน สามารถนำความรู้มาพัฒนาชมรมผู้สูงอายุให้เกิดประโยชน์สูงสุด | -   |
|   |  | <b>กรอบของแผนการดำเนินงาน</b> | <b>ก่อนดำเนินการ</b>   | <b>ระหว่างดำเนินการ</b>   | <b>ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ</b>   | <b>ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น</b>  | <b>ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา</b> |
|   |  | กันยายน 2568                  | 1. ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ<br>2. เขียนโครงการ/เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน<br>3. ประชุมเตรียมการ/มอบหมายผู้รับผิดชอบ/และประสานงานสถานที่ดูงาน | <br> | ประเมินความพึงพอใจ / สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการและรายงานให้ผู้บริหารทราบต่อไป                      | -  | -   |

| ที่ | โครงการ | กรอบของแผนการดำเนินงาน | ก่อนดำเนินการ  | ระหว่างดำเนินการ   | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |
|-----|---------|------------------------|--|--|---|--------------------------------------|--|
|     |         |                        | <p>4. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของชมรมฯ จำนวน 1 วัน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้ความรู้เรื่องการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน และการสร้างกลุ่มอาชีพ</li> <li>- ให้ความรู้เรื่อง การคัดแยกขยะ เพื่อสร้างรายได้ในครัวเรือน</li> </ul> <p>5. ผู้สูงอายุศึกษาดูงานนอกสถานที่ จำนวน 2 วัน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลูกประคบสมุนไพรพืระดา การบริหารจัดการขยะ การจัดการขยะรีไซเคิล และการคัดแยกขยะต้นทาง</li> </ul> |  |   |                                      |  |

| ที่ | โครงการ  | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม   | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ                                     | ผลกระทบ  |
|-----|--|--------------------------------------|--|--|---|--|--|
| 5   | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (หัวข้อ จัดเวทีเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน) ประจำปีงบประมาณ 2568 | 50,000 บาท                           | ตั้งไว้ 18,200.- บาท<br>ใช้ไป 13,841.- บาท   | 4,359.- บาท  | 1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 60 คน<br>2. ร้อยละ 95.80 มีความรู้ ทักษะมีฝีมือในวิชาชีพ | สมาชิก อบต. ผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไป จำนวน 60 คน | -  |
|     |  | กรอบของแผนการดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ  | ระหว่างดำเนินการ   | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ   | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น             | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |
|     |  | สิงหาคม 2568                         | 1. ประชาสัมพันธ์โครงการ คัดเลือกหลักสูตรและสำรวจผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ<br>2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการฝึกอบรม<br>3. จัดทำแผน ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ติดต่อวิทยากร |  | สรุปผลการดำเนินโครงการ/ประเมินผลโครงการ   | -  | -  |

|     |   |  | 4. จัดเตรียมการฝึกอบรม สถานที่<br>การฝึกอบรม เอกสารและ อุปกรณ์<br>ต่างๆ<br>5. ดำเนินการฝึกอบรม |  |   |   |  |
|-----|---|--|--|---|---|---|--|
| ที่ | โครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/<br>จ่ายขาดเงินสะสม   | งบประมาณคงเหลือ   | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ  | ผลกระทบ  |
| 6   | โครงการ อบต.<br>เคลื่อนที่พบ<br>ประชาชน<br>บูรณาการ<br>ร่วมกับจังหวัด<br>เคลื่อนที่<br>“หน่วยบำบัด<br>ทุกข์ บำรุงสุข<br>สร้างรอยยิ้ม ให้<br>ประชาชน | 250,000.- บาท                            | ตั้งไว้ 250,000.- บาท<br>ใช้ไป 172,287.- บาท   | 77,713 .- บาท   | คณะผู้บริหาร<br>สมาชิกสภาฯ อบต.<br>กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน<br>พนักงานส่วนตำบล<br>พนักงานครู<br>พนักงานจ้าง<br>ประชาชนตำบล<br>ลาดตะเคียนและ<br>ตำบลใกล้เคียง<br>จำนวน 500 คน | หน่วยบริการจังหวัด<br>เคลื่อนที่พบประชาชน<br>ให้บริการด้านความรู้และ<br>ให้บริการต่างๆ ดังนี้ การ<br>ทำหมั่นสุนัขและแมว<br>การรับแจกเมล็ดพันธุ์<br>กล้าไม้ การให้ความรู้ด้าน<br>การเกษตร การจำหน่าย<br>สินค้าธงฟ้า สินค้าภายใน<br>หมู่บ้านชุมชน ฯลฯ |  |
|     |   | กรอบของแผน<br>การดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ  | ระหว่างดำเนินการ  | ภายหลังการดำเนิน<br>การหรือดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ   | ปัญหาหรือ<br>อุปสรรคแต่ละช่วง<br>ที่เกิดขึ้น  | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br>หรือแนวทางการพัฒนา |

|            |   |                               |  |  |  |   |   |
|------------|---|-------------------------------|--|--|--|---|---|
|            |   | พฤษภาคม 2568                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ประชุมคณะผู้บริหาร และส่วนราชการภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรึกษาหารือและชี้แจงรายละเอียดโครงการ</li> <li>2. จัดทำโครงการเสนอผู้บริหาร ท้องถิ่นเพื่อพิจารณาอนุมัติ</li> <li>3. ติดต่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</li> </ol> |      | สรุปผลการดำเนินโครงการ/ประเมินผลโครงการ          |   | -   |
| <b>ที่</b> | <b>โครงการ</b>  | <b>กรอบของแผนการดำเนินงาน</b> | <b>ก่อนดำเนินการ</b>   | <b>ระหว่างดำเนินการ</b>  | <b>ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ</b> | <b>ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น</b> | <b>ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา</b> |
| 6          | โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน บูรณาการร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน | พฤษภาคม 2568                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ กำหนดการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่อย่างทั่วถึง</li> <li>5. ดำเนินงานตามโครงการ</li> </ol>  |   |  |   | -   |

|     |                                   |                                      |  |  |   |                                      |  |
|-----|-----------------------------------|--------------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|--|
| ที่ | โครงการ                           | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม | งบประมาณคงเหลือ   | ผลเชิงปริมาณ                              | ผลเชิงคุณภาพ                         | ผลกระทบ  |
| 7   | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด | 50,000.- บาท                         | ตั้งไว้ 50,000.- บาท<br>โอนลด 50,000.- บาท     | -   | -   | -                                    | -  |
|     |                                   | กรอบของแผนการดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ                                  | ระหว่างดำเนินการ  | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |
|     |                                   | ไม่ได้ดำเนินการ                      | -  | -   | -   | -                                    | -  |
| ที่ | โครงการ                           | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม | งบประมาณคงเหลือ   | ผลเชิงปริมาณ                              | ผลเชิงคุณภาพ                         | ผลกระทบ  |


|   |   |              |   |                  |   |  |  |
|---|---|--------------|---|------------------|---|--|--|
| 8   | อุดหนุนสถานี<br>ตำรวจภูธรสระ<br>บัวตาม<br>โครงการ<br>ป้องกันและ<br>แก้ไขปัญหายา<br>เสพติด | 50,000.- บาท | ตั้งไว้ 50,000.- บาท<br>เบิกจ่าย - บาท                          | 50,000.- บาท     |   |  |  |
|   | กรอบของแผน<br>การดำเนินงาน  |              | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ | ภายหลังการ<br>ดำเนินการหรือ<br>ดำเนินการแล้วเสร็จ | ปัญหาหรือ<br>อุปสรรคแต่ละช่วง<br>ที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br>หรือแนวทางการพัฒนา |
|   | ไม่ได้ดำเนินการ   |              |   |                  |   |  |  |
| ดำเนินการ 6 โครงการ<br>ไม่ได้ดำเนินการ 2 โครงการ<br>รวม 8 โครงการ |   |              | ตั้งไว้ 752,200 บาท<br>โอนลด 50,000 บาท<br>เบิกจ่าย 512,056 บาท | 190,144 บาท      |   |  |  |

(3) แผนงานงบกลาง


| ที่ | โครงการ           | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/<br>จ่ายขาดเงินสะสม | งบประมาณคงเหลือ | ผลเชิงปริมาณ                                 | ผลเชิงคุณภาพ  | ผลกระทบ |
|-----|-------------------|--|--|-----------------|--|---|---------|
| 1   | เงินสำรอง<br>จ่าย | 500,000 บาท                              | ตั้งไว้ 500,000 บาท<br>เบิกจ่าย 263,815บาท         | 236,185 บาท     | ผู้ที่ได้รับการ<br>ช่วยเหลือ<br>จำนวน 20 ราย | การช่วยเหลือผู้<br>ประสบอุทกภัย ภัย<br>แล้ง ภัยธรรมชาติ |         |


|     |         |  |   |   | หรือการควบคุม<br>โรคระบาด                         |   |  |
|-----|---------|--|---|---|---|---|--|
|     |         | กรอบของแผนการ<br>ดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ  | ภายหลังการดำเนินการ<br>หรือดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่<br>ละช่วงที่เกิดขึ้น                                  | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br>หรือแนวทางการพัฒนา |
|     |         | ตุลาคม 2567 -<br>กันยายน 2568            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. รับเรื่องร้องเรียนด้านสาธารณสุข</li> <li>2. ประสานผู้นำชุมชนเข้าตรวจสอบ<br/>ข้อเท็จจริง</li> <li>3. กองช่างประมาณการค่าความ<br/>เสียหาย</li> <li>4. รายงานผู้บริหารผลการตรวจสอบ<br/>ข้อเท็จจริง</li> <li>5. ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินชดเชยกรณี<br/>บ้านเรือนราษฎรเสียหายจากเหตุวาท<br/>ภัย</li> </ol> |  | รายงานผลการ<br>ดำเนินงานให้<br>ผู้บริหารทราบ      | เหตุเกิดเวลากลางคืน<br>แล้วมีฝนตกซ้ำทำให้<br>ข้าวของได้รับความ<br>เสียหาย |  |
| ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/<br>จ่ายขาดเงินสะสม  | งบประมาณคงเหลือ   | ผลเชิงปริมาณ                                      | ผลเชิงคุณภาพ  | ผลกระทบ  |

|   |   |                                    |   |   |   |   |   |
|---|---|------------------------------------|---|---|---|---|---|
| 2 | เงินสมทบ<br>กองทุน<br>หลักประกัน<br>สุขภาพ<br>ระดับ<br>ท้องถิ่น |                                    | ตั้งไว้ 1,000,448 บาท<br>เบิกจ่าย 1,000,448 บาท   | -   | สร้างหลักประกัน<br>สุขภาพ<br>จำนวน 13 หมู่บ้าน  | ประชาชนตำบล<br>ลาดตะเคียนมีสุข<br>ภาวะที่ดี           | -   |
|   |   | <b>กรอบของแผนการ<br/>ดำเนินงาน</b> | <b>ก่อนดำเนินการ</b>  | <b>ระหว่างดำเนินการ</b>   | <b>ภายหลังการ<br/>ดำเนินการหรือ<br/>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b>  | <b>ปัญหาหรือ<br/>อุปสรรคแต่ละช่วง<br/>ที่เกิดขึ้น</b> | <b>ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br/>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br/>หรือแนวทางการพัฒนา</b> |
|   |   | ตุลาคม 2567 -<br>กันยายน 2568      | - เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติต่อ<br>คณะกรรมการกองทุนหลักประกัน<br>สุขภาพฯ<br>- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ<br>ในการดำเนินการโครงการ<br>- ดำเนินโครงการตามห้วง<br>ระยะเวลา |  | หน่วยงานที่ขอรับ<br>งบประมาณ<br>1. กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม<br>2. โรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพ<br>ตำบลลาดตะเคียน<br>3. ชมรมอาสาสมัคร<br>สาธารณสุขประจำ<br>หมู่บ้านตำบลลาด<br>ตะเคียน<br>4. โรงเรียนบ้าน<br>คลองร่วม<br>5. โรงเรียนบ้าน<br>โคกกระท้อน | รายงานผลล่าช้า  | -   |

| ที่ | โครงการ                                     | กรอบของแผนการดำเนินงาน | ก่อนดำเนินการ | ระหว่างดำเนินการ  | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ  | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |
|-----|---|------------------------|---------------|---|--|--------------------------------------|--|
| 2   | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น |                        |               |  | <p>6. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)</p> <p>7. โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง</p> <p>8. วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี</p> <p>9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดตะเคียน</p> |                                      |  |

| ที่ | โครงการ  | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ   | ผลกระทบ |
|-----|--|--------------------------------------|--|--|---|--|---------|
|     |  |                                      |  |  |   |  |         |
| 3   | โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการแก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตะเคียน | 100,000 บาท                          | ตั้งไว้ 100,000 บาท<br>เบิกจ่าย 100,000 บาท    | -  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตะเคียนมีความเข้มแข็งและสามารถขยายฐานสมาชิกให้เพิ่มมากขึ้นและให้ครอบคลุมประชากรทั้งตำบลเพิ่มจาก 4,000 คนเป็น 7,000 คน | 1. กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตะเคียนมีเงินสมทบเพื่อจัดสวัสดิการให้สมาชิกตามระเบียบข้อบังคับกองทุนฯ กำหนดไว้ในด้านต่างๆ เช่น การเกิด การเจ็บป่วย ทุนการศึกษา ผู้สูงอายุ เสียชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรม และด้านอื่น ๆ ให้ครบทุกสวัสดิการที่ตั้งไว้<br>2. ประชาชนผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ | -       |

|     |   |                            |  |   |  | ยากไร้ ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยติดเตียง ในเขตพื้นที่ตำบลลาดตะเคียน สามารถที่จะเข้าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ผู้สูงอายุในตำบลลาดตะเคียน สามารถนำความรู้จากการอบรมไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัวได้ |  |
|-----|---|----------------------------|--|---|--|--|--|
| ที่ | โครงการ   | กรอบของแผนการดำเนินงาน     | ก่อนดำเนินการ  | ระหว่างดำเนินการ  | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ                      | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น   | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |
| 3   | โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการแก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลลาดตะเคียน | มีนาคม 2568 - กันยายน 2568 | 1. ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ เสนอแผนงานและขออนุมัติโครงการฯจากคณะกรรมการกองทุนฯ<br>2. คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนฯจัดทำแบบคำขอเบิกจ่ายงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน |     | สรุปผลโครงการฯ รูปภาพประกอบจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ |  | -  |

|     |                       |                                      |  |  |   |                                      |  |  |
|-----|-----------------------|--------------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|--|--|
|     |                       |                                      | 3. จ่ายสวัสดิการให้กับสมาชิกตามระเบียบข้อบังคับของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลลาดตะเคียน |  |   |                                      |  |  |
| ที่ | โครงการ               | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม                                       | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ                              | ผลเชิงคุณภาพ                         | ผลกระทบ  |  |
| 4   | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | -                                    | ตั้งไว้ 12,250,800.- บาท<br>ใช้ไป 11,672,200.- บาท                                   | 578,600.-  | ผู้สูงอายุ 1,354 คน                       | ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพทุกคน     | -  |  |
|     |                       | กรอบของแผนการดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ  | ระหว่างดำเนินการ   | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |  |

|            |                          |   |  |   |  |   |   |
|------------|--------------------------|---|--|---|--|---|---|
|            |                          | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568                  | - ลงทะเบียนผู้อายุ<br>- ลงระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น<br>- กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีผู้สูงอายุ | วันเกิดผู้สูงอายุครบ 60 ปี  | -  | -   | -   |
| 5          | เบี้ยยังชีพ<br>ความพิการ | <b>งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น</b> | <b>งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม</b>  | <b>งบประมาณคงเหลือ</b>  | <b>ผลเชิงปริมาณ</b>                              | <b>ผลเชิงคุณภาพ</b>                         | <b>ผลกระทบ</b>  |
|            |                          | -   | ตั้งไว้ 3,252,000.- บาท<br>ใช้ไป 3,023,200.- บาท   | 228,800.- บาท   | คนพิการ 301 คน                                   | คนพิการได้รับเบี้ยยังชีพทุกคน               | -   |
|            |                          | <b>กรอบของแผนการดำเนินงาน</b>               | <b>ก่อนดำเนินการ</b>   | <b>ระหว่างดำเนินการ</b>   | <b>ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ</b> | <b>ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น</b> | <b>ข้อสังเกตข้อเสนอแนะหรือแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา</b> |
|            |                          | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568                  | - ยื่นคำขอมีบัตรคนพิการ<br>- ลงทะเบียนรับเบี้ยคนพิการ<br>- ลงระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น          | ภายใน 1 เดือนหลังจากลงทะเบียนในระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | -  | -   | -   |
| <b>ที่</b> | <b>โครงการ</b>           | <b>กรอบของแผนการดำเนินงาน</b>               | <b>ก่อนดำเนินการ</b>   | <b>ระหว่างดำเนินการ</b>   | <b>ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ</b> | <b>ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น</b> | <b>ข้อสังเกตข้อเสนอแนะหรือแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา</b> |
| 5          | เบี้ยยังชีพ<br>ความพิการ | -   | - กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีคนพิการ  |   |  |   |   |

|                     |                             |   |  |                               |   |  |  |
|---------------------|-----------------------------|---|--|-------------------------------|---|--|--|
| 6                   | เบี้ยยังชีพ<br>ผู้ป่วยเอดส์ | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น                              | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/<br>จ่ายขาดเงินสะสม   | งบประมาณคงเหลือ               | ผลเชิงปริมาณ                                      | ผลเชิงคุณภาพ                                 | ผลกระทบ  |
|                     |                             | -   | ตั้งไว้ 108,000 บาท<br>เบิกจ่าย 39,000 บาท<br>โอนลด 33,000 บาท   | 36,000 บาท                    | ผู้ติดเชื้อ 8 คน                                  | ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ<br>เบี้ยยังชีพทุกคน       | -  |
|                     |                             | กรอบของแผน<br>การดำเนินงาน  | ก่อนดำเนินการ  | ระหว่างดำเนินการ              | ภายหลังการ<br>ดำเนินการหรือ<br>ดำเนินการแล้วเสร็จ | ปัญหาหรือ<br>อุปสรรคแต่ละช่วง<br>ที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br>หรือแนวทางการพัฒนา |
|                     |                             | ตุลาคม 2566 -<br>กันยายน 2567   | - หนังสือรับรองผู้ติดเชื้อ<br>- ลงทะเบียนผู้ติดเชื้อ<br>- ลงระบบสารสนเทศกรมส่งเสริม<br>การปกครองท้องถิ่น<br>- อบต.ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชี<br>ผู้ติดเชื้อ | ได้รับเบี้ยยังชีพในเดือนถัดไป | -   | -  | -  |
| ดำเนินการ 6 โครงการ |                             | ตั้งไว้ 17,221,248 บาท<br>เบิกจ่าย 16,098,663 บาท<br>โอนลด 33,000 บาท | คงเหลือ 1,079,585 บาท  |                               |   |  |  |

(4) แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ  | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม                  | งบประมาณคงเหลือ | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ  | ผลกระทบ |
|-----|--|--------------------------------------|---|-----------------|---|---|---------|
| 1   | โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดตะเคียน | 400,000 บาท                          | ตั้งไว้ 269,500 บาท<br>โอนเพิ่ม 12,000 บาท<br>ใช้ไป 280,700 บาท | 800 บาท         | เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดตะเคียน ในเขตพื้นที่ตำบลลาดตะเคียน และบริเวณใกล้เคียงได้รับความช่วยเหลือด้านบริการสาธารณะในการเดินทาง มาเรียน เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 25 คน ทุกวันทำการจัดการเรียนการสอน | 1.เด็กที่มีฐานะยากจนได้รับการสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น<br>2.เด็กได้รับการดูแลและได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง<br>3.เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครอง และชุมชน<br>4.เด็กเล็กได้รับการขยายโอกาสในการรับบริการขั้นพื้นฐานการพัฒนาความพร้อม | -       |

| ที่ | โครงการ  | กรอบของแผนการดำเนินงาน       | ก่อนดำเนินการ  | ระหว่างดำเนินการ   | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ                                    | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |
|-----|--|------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|--|
| 1   | โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดตะเคียน | ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568 | <p>1.สำรวจความต้องการขอรับความช่วยเหลือบริการรถรับ – ส่งนักเรียน</p> <p>2.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์สำรวจและพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีการช่วยเหลือด้านการศึกษาให้ได้รับบริการรถรับ-ส่งนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดตะเคียน</p> <p>3.คัดเลือกรายชื่อนักเรียนที่แจ้งความประสงค์ขอความช่วยเหลือด้านการศึกษาให้ได้รับบริการรถรับ-ส่งนักเรียนให้ได้รับบริการรถรับ-ส่ง และช่วยเหลือการสังคมสงเคราะห์ต่อไป</p> |  | ประเมินผลจากแบบสอบถาม ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดบริการรถรับ-ส่งนักเรียน | -                                    | -  |

| ที่ | โครงการ  | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม | งบประมาณคงเหลือ | ผลเชิงปริมาณ   | ผลเชิงคุณภาพ  | ผลกระทบ |
|-----|--|--------------------------------------|--|-----------------|--|---|---------|
| 2   | โครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาสในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน | 400,000 บาท                          | ตั้งไว้ 400,000 บาท<br>ใช้ไป 327,600 บาท       | 72,400 บาท      | นักเรียนและนักศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลลาดตะเคียน ที่มีความยากจนและด้อยโอกาส ได้รับความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 197 คน | 1.สามารถส่งเสริมให้เด็กนักเรียน นักศึกษา ผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ได้รับการช่วยเหลือเป็นการเสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับนักเรียน<br>2. สามารถส่งเสริมให้เด็กนักเรียน นักศึกษา ผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาที่ดีขึ้น<br>3. สามารถส่งเสริมและสนับสนุน การศึกษากับนักเรียน | -       |

|     |  |                              |  |  |   | นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ |  |
|-----|--|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|
| ที่ | โครงการ  | กรอบของแผนการดำเนินงาน       | ก่อนดำเนินการ  | ระหว่างดำเนินการ   | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ                             | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น  | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |
| 2   | โครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาสในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน | พฤษภาคม 2568 - มิถุนายน 2568 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ประกาศประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน</li> <li>2. รับลงทะเบียนแบบขอรับทุนการศึกษาและความช่วยเหลือ</li> <li>3. ตรวจสอบคุณสมบัติตามประกาศหลักเกณฑ์เพื่อคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์</li> <li>4. พิจารณาให้การช่วยเหลือโดยคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน</li> <li>5. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์การบริหาร</li> </ol> |  | สรุปผลโครงการฯ<br>รูปภาพประกอบ<br>จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ | -                                     | -  |

|  |  |  | ส่วนตำบลลาดตะเคียน ให้ประชาชน<br>ทราบไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ<br>6. เบิกจ่ายทุนการศึกษาสำหรับ<br>นักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือ<br>นักเรียนขององค์การบริหารส่วน<br>ตำบลลาดตะเคียน ตามงบประมาณ<br>ที่ตั้งจ่ายไว้ |  |   |  |  |
|--|--|--|--|---|---|--|--|
| ที่  | โครงการ  | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม   | งบประมาณคงเหลือ   | ผลเชิงปริมาณ                                  | ผลเชิงคุณภาพ                             | ผลกระทบ  |
| 3  | โครงการ<br>ส่งเสริมและ<br>พัฒนา<br>คุณภาพชีวิต | 200,000.- บาท                            | ตั้งไว้ 200,000 บาท<br>โอนลด 47,000 บาท  | 153,000 บาท   |   |  | -  |
|  |  | กรอบของแผน<br>การดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ  | ระหว่างดำเนินการ  | ภายหลังการดำเนินการ<br>หรือดำเนินการแล้วเสร็จ | ปัญหาหรืออุปสรรค<br>แต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br>หรือแนวทางการพัฒนา |
|  |  | ไม่ได้ดำเนินการ                          |  |   |   |  |  |
| ดำเนินการ 2 โครงการ<br>ไม่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ |  |  | ตั้งไว้ 862,500 บาท<br>โอนเพิ่ม 12,000 บาท<br>โอนลด 47,000 บาท<br>เบิกจ่าย 608,300 บาท   | 226,200 บาท   |   |  |  |

3.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบการศึกษา  
(5) แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ                                  | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม | งบประมาณคงเหลือ | ผลเชิงปริมาณ   | ผลเชิงคุณภาพ   | ผลกระทบ |
|-----|--|--|--|-----------------|--|--|---------|
| 1   | โครงการ<br>จัดกิจกรรม<br>วันเด็กแห่งชาติ | 200,000 บาท                              | ตั้งไว้ 200,000 บาท<br>ใช้ไป 197,680 บาท           | 2,320 บาท       | จำนวนเด็ก เยาวชน ครู<br>ผู้นำชุมชน และ<br>ผู้ปกครองที่เข้าร่วม<br>กิจกรรมเป็นไปตาม<br>เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า<br>400 คน | เด็ก เยาวชน และผู้นำ<br>กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ที่<br>เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้<br>แสดงออกถึงศักยภาพ<br>ภายในตนเอง และ<br>ผู้ใหญ่ให้การยอมรับ<br>และสนับสนุนกิจกรรม<br>ของเด็กและเยาวชน<br>เกิดความรัก ความ | -       |

|            |                |                               |   |  |  |   |   |
|------------|----------------|-------------------------------|---|--|--|---|---|
|            |                |                               |   |  | (มาจริงจำนวน 1,322 คน) ข้อมูลตามใบลงทะเบียนหน้างาน             | สามัคคี และมีพัฒนาการอย่างเหมาะสมตามวัย     |   |
|            |                | <b>กรอบของแผนการดำเนินงาน</b> | <b>ก่อนดำเนินการ</b>  | <b>ระหว่างดำเนินการ</b>  | <b>ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ</b>               | <b>ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น</b> | <b>ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา</b> |
|            |                | มกราคม 2568                   | 1. ประชุมปรึกษาหารือคณะทำงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดรูปแบบการจัดกิจกรรมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | <br> | สรุปผลโครงการฯ รูปภาพประกอบจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ | -   | -   |
| <b>ที่</b> | <b>โครงการ</b> | <b>กรอบของแผนการดำเนินงาน</b> | <b>ก่อนดำเนินการ</b>  | <b>ระหว่างดำเนินการ</b>  | <b>ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ</b>               | <b>ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น</b> | <b>ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา</b> |

|   |   |                    |  |   |  |  |  |
|---|---|--------------------|--|---|--|--|--|
| 1 | <p>โครงการ<br/>จัดกิจกรรม<br/>วันเด็กแห่งชาติ</p> | <p>มกราคม 2568</p> | <p>2. ประสานงานกับหน่วยงาน<br/>ภาครัฐ โรงเรียน/สถานศึกษา<br/>ในเขตพื้นที่ ภาคเอกชนเพื่อ<br/>ร่วมสนับสนุนการจัด3. จัดทำ<br/>โครงการเพื่อขออนุมัติ<br/>ดำเนินการต่อผู้บริหาร<br/>4. เสนอคำสั่งแต่งตั้ง<br/>คณะกรรมการ มอบหมาย<br/>หน้าที่การรับผิดชอบงานต่าง ๆ<br/>5. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ<br/>ดำเนินโครงการฯ<br/>6. ดำเนินงานตามแผนงาน<br/>โครงการ<br/>(1) ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อ<br/>เชิญชวนเด็กและเยาวชนในเขต<br/>พื้นที่ และในเขตสถานศึกษา<br/>ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้า<br/>ร่วมกิจกรรม<br/>(2) จัดเตรียมสถานที่ วัสดุ<br/>อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม</p> |  |  |  |  |
|---|---|--------------------|--|---|--|--|--|

| ที่ | โครงการ                          | กรอบของแผนการดำเนินงาน | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ   | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |
|-----|----------------------------------|------------------------|---|--|---|--------------------------------------|--|
| 1   | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | มกราคม 2568            | <p>(3) จัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กิจกรรมการแสดงพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีของเด็กนักเรียน</li> <li>- กิจกรรมการตอบคำถามชิงรางวัล</li> <li>- กิจกรรมนันทนาการแข่งขันชิงรางวัลหน้าเวทีกลาง อาทิ เกมส่เก้าอี้ดนตรี เกมส่เหยียบลูกโป่ง เกมส่วิ่งเปี้ยว เปอร์แมน เกมส่ไข่อาย่าตกนะ ฯลฯ</li> <li>- ชุ้มกิจกรรมชิงรางวัลส่งเสริมทักษะพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา</li> <li>- เครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการ</li> <li>- การแสดงโชว์ยูทโธปกรณ์ทางทหาร</li> </ul> |  |   |                                      |  |

| ที่ | โครงการ  | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม                | งบประมาณคงเหลือ | ผลเชิงปริมาณ   | ผลเชิงคุณภาพ   | ผลกระทบ |
|-----|--|--|---|-----------------|--|--|---------|
| 2   | โครงการ<br>สนับสนุน<br>ค่าใช้จ่ายการ<br>บริหาร<br>สถานศึกษา<br>1. ค่าจัดการ<br>เรียนการสอน<br>ของศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็กลาด<br>ตะเคียน<br>2. ค่าอาหาร<br>กลางวันของศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็ก<br>ลาดตะเคียน<br>3. ค่าใช้จ่ายใน<br>การจัดการศึกษา<br>สำหรับศูนย์ | 519,480.- บาท                            | ตั้งไว้ 371,444 บาท<br>โอนเพิ่ม 5,000 บาท<br>เบิกจ่าย 376,169 บาท | 275 บาท         | 1.เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็กลาดตะเคียน<br>ได้รับการอุดหนุน ค่า<br>จัดการเรียนการสอน<br>สำหรับเด็กเล็กอายุ 2-5<br>ปี อย่างครบถ้วนตาม<br>เป้าหมายจำนวน 35คน<br>2.เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็กลาดตะเคียน<br>ได้รับการอุดหนุน<br>ค่าอาหารกลางวัน สำหรับ<br>เด็กเล็กอายุ 2-5 ปี อย่าง<br>ครบถ้วนตามเป้าหมาย<br>จำนวน 35คน<br>3.เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็กลาดตะเคียน<br>ได้รับการอุดหนุนค่าใช้จ่าย<br>ในการจัดการศึกษาสำหรับ<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้แก่ ค่า<br>เครื่องแบบนักเรียน ค่า<br>อุปกรณ์การเรียน ค่าหนังสือ | 1.เด็กเล็กในศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็กกามี<br>พัฒนาการที่สมบูรณ์<br>แข็งแรงทั้งทางร่างกาย<br>จิตใจ และสติปัญญา<br>2.เด็กเล็กศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็กลาดตะเคียน<br>ได้รับประทานอาหารที่<br>มีสารอาหารครบถ้วน<br>5 หมู่ ถูกสุขอนามัย<br>3.เด็กเล็กในศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็กลาด<br>ตะเคียน ถูกส่งเสริมให้<br>มีคุณธรรมจริยธรรม<br>และมีพัฒนาการทาง<br>สังคมที่เหมาะสมตาม<br>วัย<br>4.เด็กเล็กในศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็กลาด<br>ตะเคียนมีความพร้อม<br>ในการเข้าสู่ระบบ | -       |

|     |  |                                 |  |  |  |  |  |
|-----|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|
|     | พัฒนาเด็กเล็ก<br>ลาดตะเคียน  |                                 |  |  | เรียน และค่ากิจกรรมพัฒนา<br>ผู้เรียน สำหรับเด็กเล็กอายุ<br>3-5 ปี อย่างครบถ้วนตาม<br>เป้าหมายจำนวน 13 คน | การศึกษาในระดับ<br>ต่อไป<br>5.เป็นการลดภาระ<br>ค่าใช้จ่ายของ<br>ผู้ปกครองของเด็กเล็ก<br>ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>ลาดตะเคียน |  |
| ที่ | โครงการ  | กรอบของแผน<br>การดำเนินงาน      | ก่อนดำเนินการ  | ระหว่างดำเนินการ   | ภายหลังการดำเนินการ<br>หรือดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ  | ปัญหาหรืออุปสรรค<br>แต่ละช่วงที่เกิดขึ้น   | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br>หรือแนวทางการพัฒนา |
| 2   | โครงการ<br>สนับสนุน<br>ค่าใช้จ่ายการ<br>บริหาร<br>สถานศึกษา<br>1. ค่าจัดการ<br>เรียนการสอน<br>ของศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็กลาด<br>ตะเคียน<br>2. ค่าอาหาร<br>กลางวันของศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็ก<br>ลาดตะเคียน | ตุลาคม 2567<br>ถึง กันยายน 2568 | 1. ค่าจัดการเรียนการสอนของ<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดตะเคียน<br>1.1 องค์การบริหารส่วนตำบล<br>ลาดตะเคียน เบิกจ่ายเพื่อโอน<br>เงินเข้าบัญชีเงินฝากศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็กลาดตะเคียน<br>ตามระเบียบกระทรวงมหาด<br>ไทยว่าด้วยรายได้และการ<br>จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>พ.ศ. 2562 จัดสรรสำหรับเด็ก<br>ปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) ในศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ<br>1,972 บาทต่อปี | <br><br> | สรุปผลโครงการฯ<br>รูปภาพประกอบ<br>จัดทำรายงานผลการ<br>ดำเนินงานตาม<br>โครงการ                            | -  | -  |

|     | 3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดตะเคียน                                       |                              |  |   |   |                                      |  |
|-----|---|------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|--|
| ที่ | โครงการ   | กรอบของแผนการดำเนินงาน       | ก่อนดำเนินการ  | ระหว่างดำเนินการ  | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ                             | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |
| 2   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา<br>1. ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดตะเคียน | ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568 | 2. ค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดตะเคียน<br>2.1 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน เบิกจ่ายเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดตะเคียน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 อัตราการจัดสรรเป็นไปตามขนาดของสถานศึกษา (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565) สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดตะเคียน จำนวน 35 คน อัตราคนละ 36 บาทต่อวัน |  | สรุปผลโครงการฯ<br>รูปภาพประกอบ<br>จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ | -                                    | -  |

|     |   |                        |  |   |   |                                      |  |
|-----|---|------------------------|--|---|---|--------------------------------------|--|
|     | <p>2. ค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดตะเคียน</p> <p>3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดตะเคียน</p> |                        | <p>2.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดำเนินการจัดหาอาหารกลางวันตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ ประกอบหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ค่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 116 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562</p> <p>2.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดตะเคียนนำระบบแนะนำสำหรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) มาปรับใช้เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดเมนูอาหารกลางวันได้เร็ว หลากหลาย มีคุณภาพมากขึ้น ตลอดจนช่วยในการประมวลผลคุณค่าทางโภชนาการ</p> |  |   |                                      |  |
| ที่ | โครงการ   | กรอบของแผนการดำเนินงาน | ก่อนดำเนินการ  | ระหว่างดำเนินการ  | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |

|          |  |                                     |  |   |  |          |          |
|----------|--|-------------------------------------|--|---|--|----------|----------|
| <p>2</p> | <p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา</p> <p>1. ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดตะเคียน</p> <p>2. ค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดตะเคียน</p> <p>3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดตะเคียน</p> | <p>ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568</p> | <p>1.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดตะเคียน กำหนดรายการใช้จ่ายงบประมาณค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ</p> <p>1.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ</p> <p>3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดตะเคียน</p> <p>3.1 ค่าหนังสือเรียน</p> <p>3.1.1 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน เบิกจ่ายเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดตะเคียน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ 200 บาทต่อปี</p> <p>3.1.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดตะเคียน ดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียน ตามแนวทางครูผู้สอน เป็นผู้คัดเลือกหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย (ผู้แทนครูผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียน) และคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> |  | <p>สรุปผลโครงการฯ</p> <p>รูปภาพประกอบ</p> <p>จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ</p> | <p>-</p> | <p>-</p> |
|----------|--|-------------------------------------|--|---|--|----------|----------|


| ที่ | โครงการ | กรอบของแผนการดำเนินงาน       | ก่อนดำเนินการ   |   | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ                             | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |
|-----|---------|------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|--|
|     |         | ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568 | <p>3.2 ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน</p> <p>3.2.1 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน เบิกจ่ายเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดตะเคียน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 325 บาทต่อปี</li> <li>-ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 290 บาทต่อปี</li> </ul> <p>3.2.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดำเนินการเบิกจ่ายเงินสดให้กับผู้ปกครองเพื่อนำไปเลือกซื้อเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน</p> <p>3.2.3 ผู้ปกครองนำไปเสร็จรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน มาส่งให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่าย</p> <p>3.3 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน</p> <p>3.3.1 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน เบิกจ่ายเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดตะเคียน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย</p> |  | สรุปผลโครงการฯ<br>รูปภาพประกอบ<br>จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ | -                                    | -  |

|     |   |  | รายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา<br>สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.<br>2562 จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-<br>5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัตราคนละ<br>570 บาทต่อปี |                  |   |   |  |
|-----|---|--|--|------------------|---|---|--|
| ที่ | โครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม   | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ  | ผลกระทบ  |
| 3   | โครงการจัด<br>กิจกรรมวันเด็ก<br>แห่งชาติ<br>ประจำปี 2568<br>โรงเรียนลาด<br>ตะเคียนราษฎร์<br>บำรุง | 30,000 บาท                               | 20,000 บาท (เงินอุดหนุนจาก<br>องค์การบริหารส่วนตำบลลาด<br>ตะเคียน) + สมทบจากโรงเรียน<br>10,000 บาท รวม 30,000 บาท<br>ตั้งไว้ 30,000 บาท<br>ใช้ไป 30,000 บาท            | -                | 1. เด็กนักเรียน ครู<br>ผู้ปกครอง จำนวน 500<br>คน เข้าร่วมกิจกรรมวัน<br>เด็กแห่งชาติ<br>2. เด็กนักเรียนที่เข้าร่วม<br>กิจกรรม กล้าแสดงออก<br>ในทางที่ถูกต้อง ทุกคน | 1. เด็กนักเรียนมี<br>คุณธรรม จริยธรรม มี<br>วัฒนธรรมไทย และ<br>ค่านิยมที่พึงประสงค์<br>2. เด็กนักเรียนรู้หน้าที่<br>ปฏิบัติตนในทางที่<br>ถูกต้องดีงาม<br>3. โรงเรียนมี<br>ความสัมพันธ์อันดีกับ<br>ชุมชน | -  |
|     |   | กรอบของแผนการ<br>ดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ  | ระหว่างดำเนินการ | ภายหลังการดำเนินการหรือ<br>ดำเนินการแล้วเสร็จ   | ปัญหาหรือ<br>อุปสรรคแต่ละช่วง<br>ที่เกิดขึ้น  | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br>หรือแนวทางการพัฒนา |

|     |  | พฤศจิกายน 2567<br>-<br>มกราคม 2568       | 1. จัดทำโครงการเพื่อขอ<br>อนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น<br>2. ประชุมคณะครูที่เกี่ยวข้อง<br>วางแผนการดำเนินงาน<br>3. ติดต่อประสานงาน<br>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br>4. จัดกิจกรรมตามโครงการ |  | สรุปผลภาพรวมและ<br>รายงานผลการ<br>ดำเนินการตาม<br>โครงการให้ผู้บริหาร<br>ท้องถิ่นทราบ  | -  | -       |
|-----|--|--|---|--|--|--|---------|
| ที่ | โครงการ  | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม  | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ   | ผลเชิงคุณภาพ   | ผลกระทบ |
| 4   | โครงการน้อม<br>นำ “ศาสตร์<br>พระราชา”<br>หลักปรัชญา<br>ของเศรษฐกิจ<br>พอเพียงสู่<br>กระบวนการ<br>เรียนการสอน | 50,000.- บาท                             | 50,000 บาท (เงินอุดหนุนจาก<br>องค์การบริหารส่วนตำบลลาด<br>ตะเคียน) + สมทบจากโรงเรียน<br>1,000 บาท รวม 51,000 บาท<br><br>ตั้งไว้ 51,000 บาท<br>ใช้ไป 51,000 บาท                        | -  | 1. นักเรียน 286 คน ครู<br>21 คน ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามหลัก<br>ปรัชญาของเศรษฐกิจ<br>พอเพียง เพื่อสืบสาน<br>“ศาสตร์พระราชา | นักเรียน บุคลากร มี<br>การบูรณาการหลัก<br>ปรัชญาของเศรษฐกิจ<br>พอเพียงสู่การจัด<br>กระบวนการเรียนการ<br>สอน มีความเข้มแข็ง<br>ดำเนินชีวิตตามหลัก<br>ปรัชญาเศรษฐกิจ<br>พอเพียงได้อย่างมี<br>ความสุข | -       |

|     | และการบริหารจัดการ   | กรอบของแผนการดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ  | ระหว่างดำเนินการ   | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ   | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น                           | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา  |
|-----|--|--------------------------------------|--|--|---|--|---|
|     |  | พฤศจิกายน ถึง กันยายน 2568           | 1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น<br>2. ประชุมคณะครู ที่เกี่ยวข้องวางแผนการดำเนินงาน<br>3. ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br>4. จัดกิจกรรมตามโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง |  | สรุปผลภาพรวมและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารทราบ                     | -  | หาแหล่งเรียนรู้ หรือวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นให้นักเรียนได้ออกไปฝึกประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างอาชีพที่หลากหลายเพื่อเป็นการสร้างให้นักเรียนค้นหาความสนใจเกี่ยวกับอาชีพในอนาคตหรือฝึกทักษะที่เชื่อมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง |
| ที่ | โครงการ  | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม   | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ   | ผลกระทบ   |
| 5   | อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองร่วมตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 4,000 บาท                            | ตั้งไว้ 4,000 บาท<br>ใช้ไป 4,000 บาท   | -  | นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองร่วม ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรีได้ | 1. นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองร่วมทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันเด็ก | -   |

|     |                                |                        |   |  | เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก ร้อยละ 100         | เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ มีความสนใจและเห็นคุณค่าของความเป็นเด็กจากกิจกรรมวันเด็ก<br>2. นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองร่วมมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนเพื่อนักเรียน ชุมชมผู้ปกครอง ที่ดี |  |
|-----|--------------------------------|------------------------|---|--|---|---|--|
| ที่ | โครงการ                        | กรอบของแผนการดำเนินงาน | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ   | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น  | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |
| 5   | อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองร่วมตาม | มกราคม 2568            | 1. ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ เสนอแผนงานและขออนุมัติโครงการฯจาก |   | สรุปผลโครงการฯ รูปภาพประกอบ               | -   | -  |

|     | โครงการจัดงาน<br>วันเด็กแห่งชาติ                    |  | องค์การบริหารส่วนตำบลลาด<br>ตะเคียน<br>2. ดำเนินการจัดกิจกรรมงาน<br>วันเด็กโรงเรียนบ้านคลองร่วม |  | จัดทำรายงานผลการ<br>ดำเนินงานตาม<br>โครงการ   |  |         |
|-----|---|--|---|---|---|--|---------|
| ที่ | โครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม  | งบประมาณคงเหลือ   | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ   | ผลกระทบ |
| 6   | โครงการอาหาร<br>กลางวัน<br>โรงเรียนบ้าน<br>คลองร่วม | 550,000.- บาท                            | ตั้งไว้ 498,600 บาท<br>ใช้ไป 490,308 บาท  | 8,292 บาท   | นักเรียนโรงเรียนบ้าน<br>คลองร่วม ตำบลลาด<br>ตะเคียน อำเภอกบินทร์<br>บุรี จังหวัดปราจีนบุรีได้ | 1. นักเรียน<br>โรงเรียนบ้าน<br>คลองร่วมทุกคน<br>สามารถ | -       |

|     |         |                            |               |                  |   |   |  |
|-----|---------|----------------------------|---------------|------------------|---|---|--|
|     |         |                            |               |                  | รับประทานอาหาร ร้อย<br>ละ 100                     | รับประทาน<br>อาหารกลางวัน<br>ได้รับประทาน<br>อาหารที่ถูก<br>สุขลักษณะ<br>สารอาหาร<br>ครบถ้วนทั้ง 5 หมู่<br>2. นักเรียนโรงเรียน<br>บ้านคลองร่วมมี<br>พัฒนากรทางด้าน<br>ร่างกายตามการ<br>เจริญเติบโตในช่วง<br>วัยที่เหมาะสม |  |
| ที่ | โครงการ | กรอบของแผนการ<br>ดำเนินงาน | ก่อนดำเนินการ | ระหว่างดำเนินการ | ภายหลังการดำเนินการ<br>หรือดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ | ปัญหาหรือ<br>อุปสรรคแต่ละช่วง<br>ที่เกิดขึ้น  | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br>หรือแนวทางการพัฒนา |

|     |   |                                      |   |   |   |              |         |
|-----|---|--------------------------------------|---|---|---|--------------|---------|
| 6   | โครงการอาหารกลางวัน<br>โรงเรียนบ้านคลองร่วม | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568           | <p>1. ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ เสนอแผนงานและขออนุมัติโครงการฯ จากองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน</p> <p>2. ดำเนินการจัดจ้างประกอบอาหารตามเมนูที่กำหนดในระบบไทยสกุลล้าน โดยคำนึงถึงหลักโภชนาการของนักเรียน</p> |  | สรุปผลโครงการฯ<br>รูปภาพประกอบ<br>จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ | -            | -       |
| ที่ | โครงการ                                     | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม  | งบประมาณคงเหลือ   | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ | ผลกระทบ |

|   |  |                                    |   |   |  |  |   |
|---|--|------------------------------------|---|---|--|--|---|
| 7 | อุดหนุน<br>โรงเรียนบ้าน<br>คลองร่วมตาม<br>โครงการ<br>พัฒนาการ<br>เรียนรู้ด้าน<br>ดนตรีไทย (วง<br>อังกฤษ) | 30,000 บาท                         | ตั้งไว้ 30,000 บาท<br>ใช้ไป 30,000 บาท  | -   | นักเรียนโรงเรียนบ้าน<br>คลองร่วม ตำบลลาด<br>ตะเคียน อำเภอกบินทร์<br>บุรี จังหวัดปราจีนบุรี<br>ได้รับการพัฒนาด้านการ<br>เรียนรู้ดนตรีไทย<br>(อังกฤษ) ร้อยละ 100 | 1. นักเรียน<br>โรงเรียนบ้าน<br>คลองร่วมทุกคน<br>สามารถเรียนรู้มี<br>พัฒนาการด้าน<br>ดนตรีไทย<br>(อังกฤษ) | -   |
|   |  | <b>กรอบของแผนการ<br/>ดำเนินงาน</b> | <b>ก่อนดำเนินการ</b>  | <b>ระหว่างดำเนินการ</b>   | <b>ภายหลังการดำเนินการ<br/>หรือดำเนินการแล้วเสร็จ</b>  | <b>ปัญหาหรือ<br/>อุปสรรคแต่ละช่วง<br/>ที่เกิดขึ้น</b>  | <b>ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br/>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br/>หรือแนวทางการพัฒนา</b>   |
|   |  | ตุลาคม 2567 -<br>กันยายน 2568      | 1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ<br>จากผู้บริหารท้องถิ่น<br>2. มอบหมายให้กับผู้รับผิดชอบ<br>โครงการ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อ<br>วางแผนและจัดเตรียมโครงการ<br>3. ติดต่อวิทยากรหรือปราชญ์<br>ดนตรีพื้นบ้าน<br>4. จัดทำกำหนดตารางเรียน<br>อังกฤษ/คุณครูที่รับผิดชอบ<br>ดำเนินการสอนตามตาราง<br>5. ดำเนินการโครงการจัดสืบ<br>สานศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิ<br>ปัญญาไทย |  | สรุปผลภาพรวมและ<br>รายงานผลการ<br>ดำเนินการตาม<br>โครงการให้ผู้บริหาร<br>ท้องถิ่นทราบ  | -  | ขั้นตอนการดำเนินงาน<br>ในโครงการค่อนข้างมี<br>เวลาน้อยและกระชั้นชิด<br>ทำให้นักเรียนเร่งรีบ<br>เกินไปในการจัดการ<br>เรียนการสอน |


| ที่ | โครงการ  | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม | งบประมาณคงเหลือ | ผลเชิงปริมาณ   | ผลเชิงคุณภาพ  | ผลกระทบ |
|-----|--|--|--|-----------------|--|---|---------|
| 8   | อุดหนุน<br>โรงเรียนบ้าน<br>หนองตลาด<br>โครงการอาหาร<br>กลางวัน | 250,000 บาท                              | ตั้งไว้ 270,900 บาท<br>เบิกจ่าย 270,900 บาท        | -               | 1. นักเรียนชั้นอนุบาล<br>ปีที่ ๒ ถึงชั้น<br>ประถมศึกษาปีที่ ๖ ใน<br>โรงเรียนทุกคนได้<br>รับประทานอาหารที่มี<br>คุณภาพทุกวันที่เปิด<br>เรียน<br>2. นักเรียนชั้นอนุบาล<br>ปีที่ ๒ ถึงชั้น<br>ประถมศึกษาปีที่ ๖ ใน<br>โรงเรียนร้อยละ ๘๕<br>ขึ้นไปมีความสุขอนามัย<br>ที่แข็งแรง สมบูรณ์<br>3. นักเรียนระดับ<br>อนุบาลปีที่ ๒ ถึง<br>ประถมศึกษาปีที่ ๖<br>ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปมี<br>ความพึงพอใจในการ<br>จัดอาหารกลางวันใน<br>โรงเรียน | 1. นักเรียนใน<br>โรงเรียนได้รับ<br>ประทานอาหาร<br>กลางวันที่มี<br>คุณภาพ<br>รับประทาน<br>2. นักเรียนชั้น<br>อนุบาลปีที่ ๒ ถึง<br>ชั้นประถมศึกษาปี<br>ที่ ๖ ในโรงเรียนมี<br>สุขภาพอนามัยที่<br>แข็งแรง สมบูรณ์<br>3. โรงเรียนมี<br>โครงการอาหาร<br>กลางวันที่มี<br>คุณภาพถูกหลัก<br>โภชนาการ | -       |





| ที่ | โครงการ   | กรอบของแผนการดำเนินงาน                     | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ  | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ  | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะหรือแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |
|-----|---|--|---|---|--|--------------------------------------|--|
| 8   | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองตลาด โครงการอาหารกลางวัน | 1. เดือนตุลาคม 2567 ถึง เดือน กันยายน 2568 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เสนอขออนุมัติโครงการ</li> <li>2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน</li> <li>3. บันทึกข้อความเพื่อขออนุมัติยืมเงินอุดหนุนอาหารกลางวันจากองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน</li> <li>4. จัดทำงบประมาณอาหารแบบปรุงสำเร็จ (แบบเจาะจง) เหม่าจ่ายแบบรายเดือน เดือนละ 1 ครั้ง</li> <li>5. คณะกรรมการตรวจรับวัสดุ ในการประกอบอาหารทุกวัน</li> <li>6. เมื่อครบ 1 เดือน ทำหนังสือขอเบิกจ่ายเงินโดยใช้หลักฐานใบจัดซื้อจัดจ้าง และใบสรุปรายการอาหาร</li> </ol> |  <p>โครงการอาหารกลางวัน<br/>โรงเรียนบ้านหนองตลาด<br/>ระหว่างวันที่ 22-26 ก.ย. 68</p> <p>วันจันทร์ที่ 22<br/>ข้าวสวย+พะแนงหมู+<br/>ไข่เจียว+ขนมปัง</p> <p>วันอังคารที่ 23<br/>ข้าวสวย+กะหล่ำปลีหมูกรอบ<br/>ผัดถั่วงอก+เต้าหู้</p> <p>วันพุธที่ 24<br/>ข้าวสวย+พะโอ้+มันทอด+<br/>นมเปรี้ยว</p> <p>วันพฤหัสบดีที่ 25<br/>กระเพาะปลา+ฝรั่ง</p> <p>วันศุกร์ที่ 26<br/>ข้าวสวย+ต้มจืด+ขนมจีน</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารโรงเรียนทราบ</li> <li>2. รายงานการดำเนินงานให้องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนทราบ</li> </ol> | -                                    | -  |

|     |  |                                      | 7. ดำเนินการจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนระดับอนุบาลปีที่ 2 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดสำหรับอาหารตามโปรแกรม Thai School Lunch<br>8.สรุปการดำเนินงานและรายงานผล เมื่อสิ้นปีงบประมาณส่งองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน |  |   |  |  |
|-----|--|--------------------------------------|--|--|---|--|--|
| ที่ | โครงการ  | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม   | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ   | ผลกระทบ  |
| 9   | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองตลาดตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 8,000 บาท                            | ตั้งไว้ 4,000 บาท<br>เบิกจ่าย 4,000 บาท  | -  | 1.เด็กนักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 100%<br>2.เด็กในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติร่วมกับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองตลาด | 1.เด็กทุกคนมีความสุข มีความพึงพอใจที่ได้ร่วมทำกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในโรงเรียนบ้านหนองตลาด | -  |
|     |  | กรอบของแผนการดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ  | ระหว่างดำเนินการ   | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ   | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น   | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |


|     |   | มกราคม 2568                              | เสนอขออนุมัติเงินสนับสนุน<br>โครงการกิจกรรมวันเด็ก<br>แห่งชาติจากองค์การบริหาร<br>ส่วนตำบลลาดตะเคียน<br>จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ<br>วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2568<br>-มีการแสดงของนักเรียนทุก<br>ระดับชั้น<br>-กิจกรรมเกมส์<br>-มอบรางวัล |    | 1.รายงานผลการ<br>ดำเนินงานให้ผู้บริหาร<br>โรงเรียนทราบ<br>2.รายงานผลการดำเนินให้<br>องค์การบริหารส่วน<br>ตำบลลาดตะเคียน<br>ทราบ | -   | -       |
|-----|---|--|---|--|---|---|---------|
| ที่ | โครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม  | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ  | ผลกระทบ |
| 10  | อุดหนุน<br>โรงเรียนไทยรัฐ<br>วิทยา 93<br>โครงการจัด<br>กิจกรรมวันเด็ก<br>แห่งชาติ | 20,000 บาท                               | ตั้งไว้ 20,000 บาท<br>ใช้ไป 20,000 บาท  | -  | นักเรียนระดับอนุบาล 2<br>- ระดับชั้นมัธยมปีที่ 3<br>โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93<br>(บ้านลาดตะเคียน)<br>จำนวน 430 คน                  | นักเรียนระดับอนุบาล<br>2 - ระดับชั้นมัธยมปี<br>ที่ 3 โรงเรียนไทยรัฐ<br>วิทยา 93 (บ้านลาด<br>ตะเคียน) มีความกล้า<br>คิด กล้า แสดงออก<br>กล้าทำในสิ่ง<br>สร้างสรรค์ และมี | -       |

|            |  |   |  |  |   |   |   |
|------------|--|---|--|--|---|---|---|
|            |  |   |  |  |   | ประโยชน์ต่อส่วนร่วม<br>ร้อยละ 90                        |   |
|            |  | <b>กรอบของแผนการดำเนินงาน</b>               | <b>ก่อนดำเนินการ</b>   | <b>ระหว่างดำเนินการ</b>  | <b>ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ</b>  | <b>ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น</b>             | <b>ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา</b> |
|            |  | 10 มกราคม 2568                              | 1.จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติโครงการ<br>2.ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง<br>3.ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนเพื่อร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ<br>4.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้ประสานงานที่เกี่ยวข้อง<br>5.ดำเนินงานตามโครงการสรุปผลประเมินผล<br>6.รายงานผลการดำเนินงาน |  | สรุปผลโครงการฯ<br>รูปภาพประกอบจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ                         | -   | -   |
| <b>ที่</b> | <b>โครงการ</b>   | <b>งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น</b> | <b>งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม</b>  | <b>งบประมาณคงเหลือ</b>   | <b>ผลเชิงปริมาณ</b>   | <b>ผลเชิงคุณภาพ</b>                                     | <b>ผลกระทบ</b>  |
| 11         | โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) | 1,300,000 บาท                               | ตั้งไว้ 1,736,680.-บาท<br>ใช้ไป 1,731,422.- บาท  | 5,258.- บาท  | 1. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ในโรงเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่มี | โรงเรียนมีโครงการอาหารกลางวันที่มีคุณภาพถูกหลักโภชนาการ | -   |

|     |         |                        |               |   |  |                                      |  |
|-----|---------|------------------------|---------------|---|--|--------------------------------------|--|
|     |         |                        |               |  | <p>คุณภาพทุกวันที่เปิดเรียน</p> <p>2. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3</p> <p>ทุกคน มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์</p> <p>3. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3</p> <p>ทุกคนมีความพึงพอใจในการจัดอาหารกลางวันในโรงเรียน</p> |                                      |  |
| ที่ | โครงการ | กรอบของแผนการดำเนินงาน | ก่อนดำเนินการ | ระหว่างดำเนินการ  | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ  | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |

|     |  |  |  |  |   |              |         |
|-----|--|--|--|--|---|--------------|---------|
| 11  | โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) | เดือนตุลาคม 2567 ถึงเดือน กันยายน 2568 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เสนอขออนุมัติโครงการ</li> <li>2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน</li> <li>3. บันทึกข้อความเพื่อขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนอาหารกลางวันจาก อบต.ลาดตะเคียน</li> <li>4. จัดทำสัญญาจ้างการใช้เงินอุดหนุนอาหารกลางวันจาก อบต.ลาดตะเคียนกับงานการเงินของโรงเรียน โดยประมาณการค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 1 เทอมและยืมเป็นงวดๆละ 5 วัน</li> <li>5. นำเงินไปดำเนินการจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนในโรงเรียนครั้งละ 5 วัน</li> <li>6. คณะกรรมการตรวจรับวัสดุในการประกอบอาหารทุกวัน</li> <li>7. เมื่อครบ 5 วัน ทำหนังสือขอเบิกจ่ายเงินเพิ่มเติมทุกๆ 5 วัน โดยใช้หลักฐานใบจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค 5 วัน และใบสรุปเบิกเงินชดเชยเงินยืมโครงการอาหารกลางวันจนครบ 1 เทอม</li> <li>8. เมื่อครบ 1 เทอม จึงจัดทำรายการขอส่งใช้เงินยืม</li> <li>9. ดำเนินการจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนระดับ อ.2 – ป.6 โดยจัดสำหรับอาหารตามโปรแกรม Thai School Lunch</li> <li>10. สรุปการดำเนินงานและรายงานผล</li> </ol> |     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารโรงเรียนทราบ</li> <li>2. รายงานการดำเนินงานให้องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนทราบ นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) ได้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 8๐ และนักเรียนเห็นประโยชน์และคุณค่าในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย</li> </ol> | -            | -       |
| ที่ | โครงการ  | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น   | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม   | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ | ผลกระทบ |

|    |  |                            |                                   |                  |   |  |  |
|----|--|----------------------------|-----------------------------------|------------------|---|--|--|
| 12 | อุดหนุนโรงเรียน<br>ไทยรัฐวิทยา 93<br>(บ้านลาด<br>ตะเคียน) ตาม<br>ค่ายเยาวชนต้าน<br>ภัยสิ่งเสพติด | 50,000 บาท                 | ตั้งไว้ 50,000 บาท<br>ใช้ไป - บาท | 50,000 บาท       | -   | -  | -  |
|    |  | กรอบของแผนการ<br>ดำเนินงาน | ก่อนดำเนินการ                     | ระหว่างดำเนินการ | ภายหลังการดำเนินการ<br>หรือดำเนินการแล้วเสร็จ | ปัญหาหรือ<br>อุปสรรคแต่ละช่วง<br>ที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br>หรือแนวทางการพัฒนา |
|    |  | ไม่ได้ดำเนินการ            |                                   |                  |   |  |  |


| ที่ | โครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม   | งบประมาณคงเหลือ   | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ   | ผลกระทบ                |
|-----|---|--------------------------------------|--|---|---|--|------------------------|
| 13  | อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกกระท้อน ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ | 5,000.- บาท                          | ตั้งไว้ 5,000.- บาท<br>ใช้ไป 5,000.- บาท   | -   | นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกระท้อน จำนวน 130 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก และได้รับของรางวัลทุกคน | นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกระท้อน ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติอย่างมีความสุข | 5,000.- บาท            |
|     |   | กรอบของแผนการดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ  | ระหว่างดำเนินการ  | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ   | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น   | กรอบของแผนการดำเนินงาน |
|     |   | มกราคม 2568                          | -P<br>1. จัดทำและขออนุมัติกิจกรรม<br>2. ประชุมชี้แจงปรึกษาหารือคณะดำเนินงาน<br>3. จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ประกอบการจัด<br>-D<br>1. ดำเนินกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ<br>- C<br>1. ติดตามผลการจัดกิจกรรม | <br> | สรุปผลโครงการฯ<br>รูปภาพประกอบ<br>จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ                         | -  | มกราคม 2568            |

|            |   |  |   |  |   |   |   |
|------------|---|--|---|--|---|---|---|
|            |   |  | - A<br>วิเคราะห์ สรุป และรายงานผล   |    |   |   |   |
| <b>ที่</b> | <b>โครงการ</b>  | <b>งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br/>แผนพัฒนาท้องถิ่น</b> | <b>งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br/>ข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม</b>  | <b>งบประมาณคงเหลือ</b>   | <b>ผลเชิงปริมาณ</b>   | <b>ผลเชิงคุณภาพ</b>   | <b>ผลกระทบ</b>  |
| 14         | อุดหนุน<br>โรงเรียนบ้าน<br>โคกกระท้อน<br>ตามโครงการ<br>อาหารกลางวัน | 579,200 บาท                                      | ตั้งไว้ 579,200.- บาท<br>ใช้ไป 579,200.- บาท  | -  | นักเรียน จำนวน 111 คน<br>ได้รับประทานอาหาร<br>กลางวันครบทุกคน | นักเรียนโรงเรียน<br>บ้านโคกกระท้อนทุก<br>คนมีสุขภาพสมบูรณ์<br>แข็งแรงตามวัย | -   |
|            |   | <b>กรอบของแผนการ<br/>ดำเนินงาน</b>               | <b>ก่อนดำเนินการ</b>  | <b>ระหว่างดำเนินการ</b>  | <b>ภายหลังการดำเนินการหรือ<br/>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b>         | <b>ปัญหาหรือ<br/>อุปสรรคแต่ละช่วง<br/>ที่เกิดขึ้น</b>                       | <b>ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br/>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br/>หรือแนวทางการพัฒนา</b> |
|            |   | ตุลาคม 2567 -<br>กันยายน 2568                    | 1.เสนอและขออนุมัติโครงการ<br>2.ประชุมครูเพื่อวางแผนงาน<br>จัดทำโครงการและกำหนด<br>กิจกรรม ดังนี้<br><br>- กิจกรรมบริการอาหารกลาง<br>วันที่มีคุณภาพแก่นักเรียน<br><br>- กิจกรรมของงบประมาณ<br>อุดหนุนอาหารกลางวันจาก |   |   |   | -   |

|     |   |                                      | <p>องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน</p> <p>- กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสำหรับประกอบอาหาร</p> <p>3.แต่งตั้งคณะทำงาน</p> <p>4.ดำเนินงานตามโครงการ</p> <p>5.ประเมินผลโครงการและรายงานผลการดำเนินงาน</p> |   |  |  |         |
|-----|---|--------------------------------------|--|---|--|--|---------|
| ที่ | โครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม   | งบประมาณคงเหลือ   | ผลเชิงปริมาณ   | ผลเชิงคุณภาพ   | ผลกระทบ |
| 15  | อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกกระท้อนตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | 40,000.- บาท                         | ตั้งไว้ 40,000.- บาท<br>ใช้ไป 40,000.- บาท   | -   | <p>1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน เข้าร่วมกิจกรรมและเห็นประโยชน์ของเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึง</p> | <p>1.นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกระท้อน บุคลากร และผู้ปกครองตระหนักและเห็นคุณค่าของเศรษฐกิจพอเพียง</p> | -       |

|     |   |                               |  |  | <p>ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6<br/>โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน<br/>ได้รับความรู้ในการ<br/>ประกอบอาชีพตามแนว<br/>ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง<br/>และสามารถนำแนว<br/>พระราชดำริ<br/>มาประยุกต์ใช้กับ<br/>ชีวิตประจำวันตาม<br/>หลักการพอเพียง ความ<br/>พอดี การใช้ชีวิตอย่าง<br/>รอบคอบ ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้<br/>ชีวิตในความไม่ประมาท<br/>ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด<br/>ประโยชน์ มีคุณค่าและ<br/>เกิดรายได้</p> |  |  |
|-----|---|-------------------------------|--|--|---|--|--|
| ที่ | โครงการ   | กรอบของแผนการ<br>ดำเนินงาน    | ก่อนดำเนินการ  | ระหว่างดำเนินการ   | ภายหลังการดำเนินการ<br>หรือดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ   | ปัญหาหรือ<br>อุปสรรคแต่ละช่วง<br>ที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br>หรือแนวทางการพัฒนา |
| 15  | อุดหนุน<br>โรงเรียนบ้าน<br>โคกกระท้อน<br>ตามโครงการ | ตุลาคม 2567 -<br>กันยายน 2568 | 1. เสนอและขออนุมัติโครงการ<br>2. ประชุมชี้แจงทีมงาน<br>ผู้เกี่ยวข้อง |  | สรุปผลโครงการฯ<br>รูปภาพประกอบ  | -  | -  |

|     | ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง |                                      | <p>3. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและคณะทำงาน</p> <p>4. ดำเนินการจัดทำแปลงสาธิต</p> <p>5. ฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>6. ฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน เรื่อง การทำแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>7. บันทึกผลการจัดกิจกรรม</p> <p>8. สรุปผลการดำเนินงาน</p> <p>9. นำเสนอผลการดำเนินงานแก่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน</p> <p>10. ส่งรายงานผลการดำเนินงาน</p> |  | จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ    |   |   |
|-----|--|--------------------------------------|--|---|--|---|---|
| ที่ | โครงการ  | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม   | งบประมาณคงเหลือ   | ผลเชิงปริมาณ                           | ผลเชิงคุณภาพ  | ผลกระทบ   |
| 16  | อุดหนุนวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์                     | 60,000.- บาท                         | ตั้งไว้ 60,000.- บาท<br>เบิกจ่าย 60,000.- บาท  | -   | ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพพระยะ | ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพพระยะสั้นและจบหลักสูตรสามารถนำ | ระยะเวลาในการจัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพพระยะสั้น มี |

|   |  |  |   |  |   |   |
|---|--|--|---|--|---|---|
| บุรี ตาม<br>โครงการบริการ<br>วิชาการด้าน<br>วิชาชีพและ<br>พัฒนาคุณภาพ<br>การจัดหลักสูตร<br>วิชาชีพพระยะสัน<br>เพื่อพัฒนา<br>อาชีพประชาชน<br>ตามหลัก<br>ปรัชญาของ<br>เศรษฐกิจ<br>พอเพียง |  |  |   | สิ้น จากกลุ่มเป้าหมาย<br>จำนวน 100 คน  | ความรู้ไปประกอบ<br>อาชีพหรือดำรงชีพ                   | จำกัดจึงทำให้เวลาไม่<br>เพียงพอทำได้เต็มที่   |
|   | <b>กรอบของแผนการ<br/>ดำเนินงาน</b>                                     | <b>ก่อนดำเนินการ</b>   | <b>ระหว่างดำเนินการ</b>   | <b>ภายหลังการดำเนินการ<br/>หรือดำเนินการแล้วเสร็จ</b>  | <b>ปัญหาหรือ<br/>อุปสรรคแต่ละช่วง<br/>ที่เกิดขึ้น</b> | <b>ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br/>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br/>หรือแนวทางการพัฒนา</b>   |
|   | มีนาคม 2568  | 1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ<br>จากผู้บริหารระดับท้องถิ่น<br>2. มอบหมายให้กับผู้รับผิดชอบ<br>โครงการและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อ<br>วางแผนและจัดเตรียมโครงการ<br>3. ประสานงานและจัดหา<br>วิทยากร<br>4. จัดทำกำหนดการและหัวข้อ<br>การฝึกอบรม<br>5. ดำเนินกิจกรรมตาม<br>กำหนดการที่กำหนดไว้ |  | กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วม<br>ฝึกอบรมผ่านการ<br>ฝึกอบรมหลักสูตร<br>วิชาชีพพระยะสันและจบ<br>หลักสูตรสามารถนำ<br>ความรู้ไปประกอบอาชีพ<br>หรือดำรงชีพ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินงาน                            | 1.ด้านวัสดุ อุปกรณ์<br>ในการดำเนินงาน<br>โครงการ เพื่อรองรับ<br>ความต้องการของ<br>ประชาชน<br>2. ด้านสภาพแวดล้อม<br>จัดหาสถานที่ในการ<br>ฝึกอบรมที่ใกล้แหล่ง<br>ชุมชนและมีความพร้อม<br>ด้านสาธารณูปโภค เพื่อ<br>รองรับการจัดการ<br>ฝึกอบรมวิชาชีพที่<br>หลากหลาย |
| ดำเนินการ 15 โครงการ<br>ไม่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ<br>รวม 16 โครงการ   | ตั้งไว้ 3,895,824 บาท<br>เบิกจ่าย 3,834,679 บาท<br>โอนเพิ่ม 50,000 บาท | คงเหลือ 66,145 บาท   |   |  |   |   |

(6) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ  | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ/<br>จ่ายขาดเงินสะสม | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ   | ผลเชิงคุณภาพ                                 | ผลกระทบ  |
|-----|--|--|--|------------------|--|--|--|
| 1   | โครงการต่อเติม<br>อาคารเรียน<br>ศูนย์พัฒนาเด็ก<br>เล็ก | -  | ตั้งไว้ 495,000.- บาท<br>โอนลด 495,000.- บาท           | -                | "- เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคาร<br>เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ<br>บริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน<br>ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว<br>31.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบ<br>แปลนของ อบต.ลาดตะเคียน<br>พร้อมจัดทำป้ายโครงการ<br>1 ป้าย | 495,000                                      | ความล่าช้าในการจัด<br>กิจกรรมเนื่องจากอุปกรณ์<br>ไม่ครบ          |
|     | กรอบของแผนการ<br>ดำเนินงาน                             |  | ก่อนดำเนินการ  | ระหว่างดำเนินการ | ภายหลังการดำเนินการ<br>หรือดำเนินการแล้วเสร็จ  | ปัญหาหรือ<br>อุปสรรคแต่ละช่วง<br>ที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนว<br>ทางการแก้ไขต่อไปหรือแนว<br>ทางการพัฒนา |
|     | ไม่ได้ดำเนินการ  |  |  |                  |  |  |  |

| ที่ | โครงการ                                     | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม                                     | งบประมาณคงเหลือ   | ผลเชิงปริมาณ   | ผลเชิงคุณภาพ                         | ผลกระทบ  |
|-----|---|--------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|--|
| 2   | โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 500,000.- บาท                        | โอนเพิ่ม 495,000.- บาท<br>เบิกจ่าย 493,000 บาท                                     | 2,000 บาท   | "- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 31.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้ายโครงการ 1 ป้าย | 495,000                              | ความล่าช้าในการจัดกิจกรรมเนื่องจากอุปกรณ์ไม่ครบ          |
|     |   | กรอบของแผนการดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ  | ระหว่างดำเนินการ  | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ  | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |
|     |   | 29 สิงหาคม 2568 -<br>12 ตุลาคม 2568  |  | <br> | <br>              |                                      |  |

|                     |  |  |           |  |  |  |  |
|---------------------|--|--|-----------|--|--|--|--|
|                     |  |  |           |  |  |  |  |
| ดำเนินการ 1 โครงการ |  | โอนเพิ่ม 495,000 บาท<br>เบิกจ่าย 493,000 บาท | 2,000 บาท |  |  |  |  |

3.3 กลยุทธ์การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา และนันทนาการ

(7) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ/<br>จ่ายขาดเงินสะสม | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ   | ผลเชิงคุณภาพ  | ผลกระทบ  |
|-----|---|--|--|------------------|--|---|--|
| 1   | โครงการแข่งขัน<br>กีฬาต้านยาเสพติด<br>ติดตำบล<br>ลาดตะเคียน | 300,000.- บาท                            | ตั้งไว้ 300,000 บาท<br>ใช้ไป 299,400 บาท               | 600.-บาท         | 1. เด็ก เยาวชน<br>ประชาชน ผู้นำชุมชน<br>ผู้นำท้องถิ่น ในเขต<br>องค์การบริหารส่วน<br>ตำบลลาดตะเคียน<br>จำนวน 13 หมู่บ้าน<br>2. ความพึงพอใจของ<br>ผู้เข้าร่วมโครงการ<br>ร้อยละ 93.31 | เด็ก เยาวชน ประชาชน<br>ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น<br>ได้เล่นกีฬา รักสามัคคี<br>รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย<br>สามารถดำรงชีวิตอยู่ใน<br>สังคมอย่างมีความสุข<br>ส่งเสริมสุขภาพใช้เวลา<br>ว่างให้เกิดประโยชน์ไม่<br>พึ่งพายาเสพติด | ความล่าช้าในการจัด<br>กิจกรรมเนื่องจาก<br>อุปกรณ์ไม่ครบ          |
|     |   | กรอบของแผนการ<br>ดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ  | ระหว่างดำเนินการ | ภายหลังการดำเนินการ<br>หรือดำเนินการแล้วเสร็จ  | ปัญหาหรืออุปสรรค<br>แต่ละช่วงที่เกิดขึ้น  | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br>หรือแนวทางการพัฒนา |

|     |         |                           |   |   |   |  |  |
|-----|---------|---------------------------|---|---|---|--|--|
|     |         | มีนาคม 2568 - เมษายน 2568 | <p>1. ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ เสนอแผนงานและขออนุมัติโครงการฯ</p> <p>2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ประชุมชี้แจงรับฟังข้อเสนอแนะและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ</p>  |   | สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน               | อุปกรณ์บางอย่างไม่ครบจึงต้องจัดหาซื้อเพิ่มเติม | วางแผนการจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆในครั้งต่อไป                 |
| ที่ | โครงการ | กรอบของแผนการดำเนินงาน    | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ  | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น           | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |
|     |         |                           | <p>3. รับสมัครนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน/จับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน4. ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามประมาณการแนบท้ายโครงการฯ</p> <p>5. ดำเนินการแข่งขันกีฬาประเภท ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ฟุตบอล(รุ่นเด็กเยาวชนอายุไม่เกิน13 ปี)</li> <li>- ฟุตบอล(รุ่นประชาชน)</li> </ul> |  |   |  |  |

|     |                              |                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- วอลเลย์บอลหญิง (รุ่นประชาชนทั่วไป)</li> <li>- ตะกร้อชาย (รุ่นประชาชนทั่วไป)</li> <li>- เปตองชาย</li> <li>- เปตองหญิง</li> </ul> |  |   |   |         |
|-----|------------------------------|--------------------------------------|--|--|---|---|---------|
| ที่ | โครงการ                      | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม   | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ  | ผลกระทบ |
| 2   | โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ | 200,000.- บาท                        | ตั้งไว้ 200,000 บาท<br>ใช้ไป 193,915 บาท   | 6,085.-บาท   | <p>ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ผู้สูงอายุ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่พนักงานส่วนตำบล และ ประชาชนตำบลลาดตะเคียน</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนไทยให้คงอยู่สืบไป</li> <li>2. เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ โดยการให้ความรู้กับผู้สูงอายุในการดูแลรักษาสุขภาพ สามารถดูแล</li> </ol> | -       |

|     |         |                        |               |                  |   |   |   |
|-----|---------|------------------------|---------------|------------------|---|---|---|
|     |         |                        |               |                  | <p>เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน ๓๕๐ คน</p> <p>ตนเอง มีอายุยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป</p> <p>3. เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิต่อการรดน้ำดำหัวขอพรจากปู่ ย่า ตา ยาย พ่อแม่ และคนแก่คนเฒ่า เป็นการส่งเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจ อันดีงาม และเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง</p> <p>4. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความสมัครสมานสามัคคีในชุมชนและมีการแสดงออกในสิ่งที่ดี</p> |   |   |
| ที่ | โครงการ | กรอบของแผนการดำเนินงาน | ก่อนดำเนินการ | ระหว่างดำเนินการ | <p>ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ</p>  | <p>ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น</p> | <p>ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา</p> |

|   |                                      |             |   |   |   |   |   |
|---|--------------------------------------|-------------|---|---|---|---|---|
| 2 | โครงการ<br>สืบสานประเพณี<br>สงกรานต์ | เมษายน 2568 | <p>1. ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ เสนอแผนงานและขออนุมัติโครงการฯ</p> <p>2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ประชุมชี้แจงรับฟังข้อเสนอแนะและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ</p> <p>3. ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามประมาณการแนบท้ายโครงการฯ</p> <p>4. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กิจกรรมให้ความรู้การดูแลและตรวจสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ</li> <li>- กิจกรรมประกวดแข่งขันก่อดินพระเจดีย์ทราย</li> <li>- กิจกรรมประกวดทำส้มตำประกอบลีลา</li> <li>- กิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน/เกมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ</li> <li>- กิจกรรมร่ววงโยนยุค / การแสดงผู้สูงอายุ</li> <li>- กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป</li> <li>- กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ</li> </ul> |  | สรุปผลโครงการฯ<br>รูปภาพประกอบ<br>จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ | - | - |
|---|--------------------------------------|-------------|---|---|---|---|---|

| ที่ | โครงการ                      | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม | งบประมาณคงเหลือ | ผลเชิงปริมาณ   | ผลเชิงคุณภาพ  | ผลกระทบ |
|-----|------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------|--|---|---------|
| 3   | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | 200,000 บาท                          | ตั้งไว้ 200,000 บาท<br>ใช้ไป 199,525 บาท       | 475 บาท         | จำนวนประชาชนชาวตำบลลาดตะเคียน ทั้ง 13 หมู่บ้าน และพื้นที่บริเวณใกล้เคียง หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา บริษัท ห้างร้าน ต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบลลาดตะเคียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 300 คน | 1. ประเพณีวัฒนธรรมของไทย ได้รับการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมให้คงอยู่ มิให้สูญหายไปตามกาลเวลา<br>2. เกิดความรัก ความสามัคคี ของคนในชุมชน ได้ขอมาต่อพระแม่คงคา มีจิตสำนึกให้รู้ถึงคุณค่าของน้ำ<br>3. ประเพณีอันดีงาม ได้รับการปลูกฝังให้กับเด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้และถือปฏิบัติสืบไป | -       |

| ที่ | โครงการ                      | กรอบของแผนการดำเนินงาน | ก่อนดำเนินการ  | ระหว่างดำเนินการ  | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ                      | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |
|-----|------------------------------|------------------------|--|---|--|--------------------------------------|--|
| 3   | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | พฤศจิกายน 2567         | <p>1.ประชุมปรึกษาหารือ คณะทำงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดรูปแบบการจัดกิจกรรม</p> <p>2.ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียน/สถานศึกษา ในเขตพื้นที่ ภาคเอกชนเพื่อร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม</p> <p>3. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการต่อผู้บริหาร</p> <p>4. เสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ มอบหมายหน้าที่การรับผิดชอบงานต่าง ๆ</p> <p>5. ประชุมชี้แจง คณะกรรมการดำเนินโครงการฯ</p> |  | สรุปผลโครงการฯ รูปภาพประกอบจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ | -                                    | -  |

|     |   |  | 6. ดำเนินงานตามแผนงาน<br>โครงการ<br>-กิจกรรมประกวดนางนพมาศ<br>และประกวดกระทง<br>- กิจกรรมการแสดง<br>- กิจกรรมลอยกระทง<br>- กิจกรรมชมมหรสพ |  |   |   |         |
|-----|---|--|---|--|---|---|---------|
| ที่ | โครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ/<br>จ่ายขาดเงินสะสม  | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ  | ผลกระทบ |
| 4   | โครงการ<br>ประเพณี<br>หล่อเทียน และ<br>ถวายเทียน<br>พรรษา | 150,000 บาท                              | ตั้งไว้ 150,000 บาท<br>ใช้ไป 93,000 บาท   | 57,000 บาท   | ผู้บริหาร สมาชิก<br>สภาฯ ข้าราชการ<br>พนักงานจ้าง<br>องค์การบริหารส่วน<br>ตำบลลาดตะเคียน<br>หน่วยงานภาครัฐ<br>ภาคเอกชน กำนัน<br>ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำ<br>หมู่บ้าน และ<br>ประชาชนในเขต<br>ตำบลลาดตะเคียน<br>เข้าร่วมกิจกรรมตาม<br>เป้าหมาย จำนวน<br>200 คน | 1. ประเพณี<br>วัฒนธรรมของ<br>ท้องถิ่นที่มีมาแต่<br>โบราณได้รับการ<br>ส่งเสริมสืบสานและ<br>อนุรักษ์ให้ยังคงอยู่<br>กับคนไทยตลอดไป<br>2. ประชาชนในเขต<br>องค์การบริหารส่วน<br>ตำบลลาดตะเคียน<br>ได้มีส่วนร่วมในการ<br>ส่งเสริมทำนุบำรุง<br>พระพุทธศาสนา | -       |

|     |         |                                 |   |  |   | <p>3. เกิดความรัก<br/>ความสามัคคีของคน<br/>ในชุมชน</p> <p>4. เด็กเยาวชนและ<br/>ประชาชน ได้ปลูกฝัง<br/>ค่านิยมอันดีงามให้กับ<br/>ในการอนุรักษ์<br/>ประเพณีแท้ๆ<br/>เข้าพรรษา</p> |  |
|-----|---------|---------------------------------|---|--|---|---|--|
| ที่ | โครงการ | กรอบของแผนการ<br>ดำเนินงาน      | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ   | ภายหลังการ<br>ดำเนินการหรือ<br>ดำเนินการแล้วเสร็จ                             | ปัญหาหรืออุปสรรค<br>แต่ละช่วงที่เกิดขึ้น  | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br>หรือแนวทางการพัฒนา |
|     |         | พฤษภาคม 2568 -<br>มิถุนายน 2568 | <p>1) ประชุมวางแผนการ<br/>จัดทำกิจกรรมเพื่อกำหนด<br/>แนวทางการจัดทำกิจกรรม<br/>การดำเนินงาน</p> <p>2) เสนอโครงการเพื่อ<br/>พิจารณาอนุมัติดำเนินการ</p> <p>3) ประชาสัมพันธ์เชิญชวน<br/>เด็ก เยาวชน ประชาชนและ<br/>หน่วยงานทุกภาคส่วนร่วม<br/>ทำบุญ</p> <p>4) ดำเนินการตามโครงการ</p> |   | สรุปผลโครงการฯ<br>รูปภาพประกอบ<br>จัดทำรายงานผลการ<br>ดำเนินงานตาม<br>โครงการ | -   | -  |

|     |                                       |                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กิจกรรมสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา</li> <li>- กิจกรรมถวายภัตตาหารเพล</li> <li>- กิจกรรมแห่เทียนรอบโบสถ์และถวายเทียนพรรษา</li> </ul> |  |   |  |         |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|---------|
| ที่ | โครงการ                               | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม   | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ   | ผลกระทบ |
| 5   | โครงการส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา | 20,000 บาท                           | ตั้งไว้ 20,000 บาท<br>ใช้ไป 10,630 บาท   | 9,370 บาท  | จัดส่งผู้นำท้องถิ่น พนักงานสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ตะเคียน เยาวชน ประชาชนตำบล ตะเคียน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา การแข่งขันฟุตบอล | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้มีการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา</li> <li>2. เป็นการเสริมสร้างทักษะการกีฬา</li> </ol> | -       |

|            |                                       |  |  |  |  |   |   |
|------------|---------------------------------------|--|--|--|--|---|---|
|            |                                       |  |  |  | มวลชน “อำเภอ<br>กบินทร์บุรีคัพ”<br>ประจำปี 2568<br>จำนวน 12 คน ตาม<br>เป้าหมาย | 3. เพื่อเป็นการพัฒนา<br>กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ<br>และการพัฒนาเพื่อ<br>ยกระดับการกีฬา |   |
|            |                                       | <b>กรอบของแผนการ<br/>ดำเนินงาน</b>               | <b>ก่อนดำเนินการ</b>   | <b>ระหว่างดำเนินการ</b>  | <b>ภายหลังการ<br/>ดำเนินการหรือ<br/>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b>                     | <b>ปัญหาหรืออุปสรรค<br/>แต่ละช่วงที่เกิดขึ้น</b>                                    | <b>ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br/>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br/>หรือแนวทางการพัฒนา</b> |
|            |                                       | พฤษภาคม 2568 -<br>มิถุนายน 2568                  | 1. รวบรวมข้อมูลโครงการที่<br>จะส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน<br>2. ขออนุมัติโครงการและ<br>ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม<br>ระเบียบ<br>3. ประสานหน่วยงานที่<br>เกี่ยวข้องและดำเนิน<br>กิจกรรมตามโครงการ |  | สรุปผลโครงการฯ<br>รูปภาพประกอบ<br>จัดทำรายงานผลการ<br>ดำเนินงานตาม<br>โครงการ  | -   | -   |
| <b>ที่</b> | <b>โครงการ</b>                        | <b>งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br/>แผนพัฒนาท้องถิ่น</b> | <b>งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br/>ข้อบัญญัติ/<br/>จ่ายขาดเงินสะสม</b>  | <b>งบประมาณคงเหลือ</b>   | <b>ผลเชิงปริมาณ</b>  | <b>ผลเชิงคุณภาพ</b>   | <b>ผลกระทบ</b>  |
| 6          | โครงการ<br>ฝึกอบรมทักษะ<br>กีฬาฟุตบอล | 100,000 บาท                                      | ตั้งไว้ 100,000 บาท<br>ใช้ไป 100,000 บาท   | -  | จำนวนเด็กและ<br>เยาวชนภายในตำบล<br>ลาดตะเคียน เข้า<br>ร่วมกิจกรรม เป็นไป       | เด็กและเยาวชนใน<br>ตำบลลาดตะเคียน มี<br>การพัฒนาการ<br>ทางด้านร่างกาย               | โครงการฝึกอบรม<br>ทักษะกีฬาฟุตบอล<br>สำหรับเด็กและ<br>เยาวชน              |

|     |                         |                            |               |                  |   |   |  |
|-----|-------------------------|----------------------------|---------------|------------------|---|---|--|
|     | สำหรับเด็กและ<br>เยาวชน |                            |               |                  | ตามเป้าหมาย<br>จำนวน 120 คน                       | สติปัญญา อารมณ์<br>และสังคม ก่อให้เกิด<br>สุขภาพพลานามัยที่<br>แข็งแรงสมบูรณ์ รู้จัก<br>ทำงานร่วมกันเป็นทีม<br>มีความสามัคคี มีน้ำใจ<br>เป็นนักกีฬา เคารพใน<br>กฎระเบียบ กติกา นำ<br>ทักษะที่ได้รับไป<br>พัฒนาการเล่นฟุตบอล<br>ได้ดียิ่งขึ้น สามารถ<br>แข่งขันและสร้าง<br>ชื่อเสียงให้แก่สถาบัน<br>ได้ในอนาคต ตลอดจน<br>ลดปัญหายาเสพติด<br>และความรุนแรง<br>ในรูปแบบต่าง ๆ ใน<br>กลุ่มเด็กและเยาวชน |  |
| ที่ | โครงการ                 | กรอบของแผนการ<br>ดำเนินงาน | ก่อนดำเนินการ | ระหว่างดำเนินการ | ภายหลังการ<br>ดำเนินการหรือ<br>ดำเนินการแล้วเสร็จ | ปัญหาหรืออุปสรรค<br>แต่ละช่วงที่เกิดขึ้น  | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br>หรือแนวทางการพัฒนา |

|     |  |  |   |   |   |  |   |
|-----|--|--|---|---|---|--|---|
| 6   | โครงการ<br>ฝึกอบรมทักษะ<br>กีฬาฟุตบอล<br>สำหรับเด็กและ<br>เยาวชน | มีนาคม 2568                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.สำรวจผู้เข้าร่วมโครงการ</li> <li>2.เสนอโครงการเพื่อขอ<br/>อนุมัติจากผู้บริหาร</li> <li>3. ประชุมคณะทำงาน เพื่อ<br/>กำหนดแนวทางการจัดงาน<br/>ประสานวิทยากร</li> <li>4. จัดทำกำหนดการและ<br/>หัวข้อการอบรม</li> <li>5.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง<br/>ตามระเบียบโครงการฯ</li> <li>6. ดำเนินการฝึกอบรมตาม<br/>กำหนดการที่ได้กำหนดไว้</li> </ol> |  | สรุปผลโครงการฯ<br>รูปภาพประกอบ<br>จัดทำรายงานผลการ<br>ดำเนินงานตาม<br>โครงการ | ระหว่างดำเนินงาน<br>โครงการด้วยสภาพ<br>อากาศที่ร้อน อบอ้าว<br>ทำให้เป็นอุปสรรคใน<br>การฝึกสอนภาคปฏิบัติ<br>การฝึกสอนทักษะ และ<br>เทคนิคในกีฬาฟุตบอล<br>ให้กับเด็กและเยาวชน | จัดให้มีช่วงเวลาพัก<br>เบรก ทุก ๒๐ นาที<br>เพื่อให้เด็กและ<br>เยาวชนที่เข้ารับการ<br>ฝึกสอนภาคปฏิบัติ<br>การฝึกสอนทักษะ<br>และเทคนิคในกีฬา<br>ฟุตบอล ได้พักดื่มน้ำ<br>และพักร่างกาย |
| ที่ | โครงการ  | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ/<br>จ่ายขาดเงินสะสม  | งบประมาณคงเหลือ   | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ   | ผลกระทบ   |

|   |  |            |   |   |   |  |   |
|---|--|------------|---|---|---|--|---|
| 7 | อดุหนุนสำนักงาน<br>วัฒนธรรมจังหวัด<br>ปราจีนบุรี<br>โครงการจัดงาน<br>เทศกาลมาฆปุรณิ<br>ศรีปราจีน จังหวัด<br>ปราจีนบุรี | 20,000 บาท | ตั้งไว้ 20,000 บาท<br>เบิกจ่าย 20,000 บาท | - | 1. พระภิกษุสงฆ์ เด็ก<br>เยาวชน และประชาชน<br>ทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม<br>จำนวนไม่น้อยกว่า<br>10,000 คน/รูป<br>2. เกิดรายได้<br>หมุนเวียนจากการจัด<br>งาน ไม่น้อยกว่า<br>5,000,000 บาท | ประชาชนชาวจังหวัด<br>ปราจีนบุรี ได้ใช้<br>หลักธรรมทาง<br>พระพุทธศาสนาเป็น<br>เครื่องมือในการสร้างสติ<br>สมานฉันท์ และปัญญา แล้ว<br>นำมาประพฤติปฏิบัติ<br>เพื่อให้สังคมมีความ<br>สามัคคี ประองตอง และ<br>สมานฉันท์ ด้วยการทำ<br>กิจกรรมทางศาสนา<br>ร่วมกัน ก่อให้เกิดความ<br>รัก ความผูกพัน เป็น<br>สังคมคุณธรรมอย่าง<br>สมดุลและยั่งยืนในมิติ<br>ศาสนา | - |
|---|--|------------|---|---|---|--|---|


| ที่ | โครงการ   | กรอบของแผนการดำเนินงาน  | ก่อนดำเนินการ  | ระหว่างดำเนินการ   | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น                     | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |
|-----|---|---|--|--|---|--|--|
| 7   | อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี<br>โครงการจัดงานเทศกาลมาฆปุรณิศา จังหวัดปราจีนบุรี | งานเทศกาลมาฆปุรณิศาปราจีนบุรี ครั้งที่ 38 ประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 17-25 กุมภาพันธ์ 2568 ณ บริเวณรอยพระพุทธรูปคู่โบราณสถานวัดสระมรกต ต.โคกไทย อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี | งานเทศกาลนี้จัดขึ้น ณ บริเวณ วัดสระมรกต ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของรอยพระพุทธรูปคู่ที่ใหญ่และเก่าที่สุดในประเทศไทย งานเทศกาลนี้ จัดขึ้นเป็นระยะเวลา 9 วัน กิจกรรม ได้แก่<br>* แต่งชุดขาวร่วมปฏิบัติธรรมและฝึกสมาธิ ณ วัดสระมรกต ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ระยะเวลา 2 วัน<br>* การเดินธุดงค์ของพระภิกษุสงฆ์และฆราวาสผู้ปฏิบัติธรรม ระยะเวลา 7 วัน<br>* อนุโมนทานบุญร่วมตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลกับพระภิกษุสงฆ์และผู้ร่วมปฏิบัติธรรมระหว่างเดินธุดงค์ผ่านอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดปราจีนบุรี ตามกำหนดเส้นทางเดินธุดงค์<br>เริ่มต้นที่ อำเภอบ้านสร้าง ณ วัดบางแตน - วัดบางเตย - วัดบางกระเบา - วัดพิบูล อำเภอเมืองปราจีนบุรี ณ วัดโบสถ์ - วัดเลียบ - วัดหาดยาง อำเภอศรีมโหสถ ณ วัดใหม่กรงทอง-สถานที่ปฏิบัติธรรมป่าช้าเกาะสมอ อำเภอศรีมโหสถ - วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์ - วัดสระมรกต<br>* การปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสงฆ์และฆราวาสผู้ปฏิบัติธรรม<br>* การปฏิบัติธรรมของ นักเรียน นักศึกษา<br>* กิจกรรมนมัสการรอยพระพุทธรูปคู่และต้นศรีมหาโพธิ์<br>* การนำเที่ยวโบราณสถานเมืองศรีมโหสถ-ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์-หลวงพ่อทวารวดี ด้วยบริการรถพ่วง นำชมโดยมัคคุเทศก์น้อยเล่าเรื่องเมืองเก่า "ศรีมโหสถ" เมืองซ้อนเมืองในกลุ่มโบราณสถานสำคัญของจังหวัดปราจีนบุรี<br>* การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน เลือกร้านค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และสินค้าพื้นเมืองของปราจีนบุรี ณ วัดสระมรกต)<br>* ชมการแสดงแสง สี เสียง เรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาและวิถีชีวิต และรับประทานอาหารแบบพาแลงชิมอาหารพื้นบ้าน<br>* ชมขบวนแห่โคมประจำปี<br>* จุดเทียนธูปเทียนดอกไม้งาม ทำใจให้ผ่องแผ้วร่วมพิธีเวียนเทียนรอบรอยพระพุทธรูปคู่ที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย จุดตะคันตามประเพณีและปล่อยโคมสวรรค์เพื่อเป็นพุทธบูชา<br>* และแสดงเทศนาพระโอวาทปาติโมกข์ | งานเทศกาลนี้จัดขึ้น ณ บริเวณ วัดสระมรกต ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของรอยพระพุทธรูปคู่ที่ใหญ่และเก่าที่สุดในประเทศไทย งานเทศกาลนี้ จัดขึ้นเป็นระยะเวลา 9 วัน กิจกรรม ได้แก่<br>* แต่งชุดขาวร่วมปฏิบัติธรรมและฝึกสมาธิ ณ วัดสระมรกต ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ระยะเวลา 2 วัน<br>* การเดินธุดงค์ของพระภิกษุสงฆ์และฆราวาสผู้ปฏิบัติธรรม ระยะเวลา 7 วัน<br>* อนุโมนทานบุญร่วมตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลกับพระภิกษุสงฆ์และผู้ร่วมปฏิบัติธรรมระหว่างเดินธุดงค์ผ่านอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดปราจีนบุรี ตามกำหนดเส้นทางเดินธุดงค์<br>เริ่มต้นที่ อำเภอบ้านสร้าง ณ วัดบางแตน - วัดบางเตย - วัดบางกระเบา - วัดพิบูล อำเภอเมืองปราจีนบุรี ณ วัดโบสถ์ - วัดเลียบ - วัดหาดยาง อำเภอศรีมโหสถ ณ วัดใหม่กรงทอง-สถานที่ปฏิบัติธรรมป่าช้าเกาะสมอ อำเภอศรีมโหสถ - วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์ - วัดสระมรกต<br>* การปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสงฆ์และฆราวาสผู้ปฏิบัติธรรม<br>* การปฏิบัติธรรมของ นักเรียน นักศึกษา<br>* กิจกรรมนมัสการรอยพระพุทธรูปคู่และต้นศรีมหาโพธิ์<br>* การนำเที่ยวโบราณสถานเมืองศรีมโหสถ-ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์-หลวงพ่อทวารวดี ด้วยบริการรถพ่วง นำชมโดยมัคคุเทศก์น้อยเล่าเรื่องเมืองเก่า "ศรีมโหสถ" เมืองซ้อนเมืองในกลุ่มโบราณสถานสำคัญของจังหวัดปราจีนบุรี<br>* การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน เลือกร้านค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และสินค้าพื้นเมืองของปราจีนบุรี ณ วัดสระมรกต)<br>* ชมการแสดงแสง สี เสียง เรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาและวิถีชีวิต และรับประทานอาหารแบบพาแลงชิมอาหารพื้นบ้าน<br>* ชมขบวนแห่โคมประจำปี<br>* จุดเทียนธูปเทียนดอกไม้งาม ทำใจให้ผ่องแผ้วร่วมพิธีเวียนเทียนรอบรอยพระพุทธรูปคู่ที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย จุดตะคันตามประเพณีและปล่อยโคมสวรรค์เพื่อเป็นพุทธบูชา<br>* และแสดงเทศนาพระโอวาทปาติโมกข์ | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น      | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |  |

| ที่                 | โครงการ  | กรอบของแผนการดำเนินงาน   | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ   | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ  | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |
|---------------------|--|--|---|--|--|--------------------------------------|--|
| 7                   | อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี<br>โครงการจัดงานเทศกาลมาฆปุรมีศรีปราจีน จังหวัดปราจีนบุรี | <ul style="list-style-type: none"> <li>* การปฏิบัติธรรมบวชนกขัมมะ</li> <li>* การแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย</li> <li>* กิจกรรมทางวิชาการ เช่น จัดประกวดวาดภาพ ภาพถ่าย แข่งขันตอบปัญหา และอื่นๆ</li> <li>* การปฏิบัติธรรมบวชนกขัมมะ</li> <li>* การแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย</li> <li>* กิจกรรมทางวิชาการ เช่น จัดประกวดวาดภาพ ภาพถ่าย แข่งขันตอบปัญหา และอื่นๆ</li> </ul> |  |  |  |                                      |  |
| ดำเนินการ 7 โครงการ |  |  | ตั้งไว้ 990,000 บาท<br>เบิกจ่าย 916,470 บาท   | 73,530 บาท   |  |                                      |  |

### 3.4 กลยุทธ์การพัฒนาสุขภาพ พลานามัย

#### (8) แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ                      | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม   | งบประมาณคงเหลือ   | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ  | ผลกระทบ  |
|-----|------------------------------|--------------------------------------|--|---|---|---|--|
| 1   | โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก | 200,000 บาท                          | ตั้งไว้ 200,000 บาท<br>เบิกจ่าย 165,894.50 บาท   | 34,105.50 บาท   | จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ลดลงจากปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 50       | สามารถลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกของประชาชนในพื้นที่ | -  |
|     |                              | กรอบของแผนการดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ  | ระหว่างดำเนินการ  | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ                               | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น                      | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |
|     |                              | ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568           | 1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ<br>2. จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ที่ใช้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก<br>3. ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์พร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยใช้หอกระจายข่าวและ |  | สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ | -   | -  |

|            |  |  |   |   |  |   |   |
|------------|--|--|---|---|--|---|---|
|            |  |  | เสียงตามสายในหมู่บ้านรวมทั้งสื่อ<br>ประชาสัมพันธ์ต่างๆ<br>4. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานออก<br>ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ |  |  |   |   |
| <b>ที่</b> | <b>โครงการ</b>   | <b>งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br/>แผนพัฒนาท้องถิ่น</b> | <b>งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/<br/>จ่ายขาดเงินสะสม</b>  | <b>งบประมาณคงเหลือ</b>  | <b>ผลเชิงปริมาณ</b>  | <b>ผลเชิงคุณภาพ</b>   | <b>ผลกระทบ</b>  |
| 2          | โครงการสำรวจ<br>และขึ้น<br>ทะเบียน<br>ประชากรสุนัข<br>และแมว | 25,000 บาท                                       | ตั้งไว้ 25,000 บาท<br>เบิกจ่าย 11,250 บาท   | 13,519 บาท  | สุนัขและแมวใน<br>พื้นที่ได้รับการขึ้น<br>ทะเบียนใน<br>ฐานข้อมูล Rabies<br>One Data | องค์การบริหาร<br>ส่วนตำบลลาด<br>ตะเคียน มีการขึ้น<br>ทะเบียนสุนัขและ<br>แมวในระบบ<br>Rabies One<br>Data | -   |
|            |  | <b>กรอบของแผนการ<br/>ดำเนินงาน</b>               | <b>ก่อนดำเนินการ</b>  | <b>ระหว่างดำเนินการ</b>   | <b>ภายหลังการดำเนิน<br/>การหรือดำเนินการ<br/>แล้วเสร็จ</b>                         | <b>ปัญหาหรืออุปสรรค<br/>แต่ละช่วงที่เกิดขึ้น</b>  | <b>ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br/>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br/>หรือแนวทางการพัฒนา</b> |

|            |  |   |  |  |  |  |                |
|------------|--|---|--|--|--|--|----------------|
|            |  | ครั้งที่ 1 ภายในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2568<br>ครั้งที่ 2 ภายในเดือน กันยายน พ.ศ. 2568 | 1 จัดทำโครงการเพื่อเสนอผู้บริหาร<br>พิจารณาอนุมัติ<br>2 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตาม<br>โครงการ<br>3 ดำเนินงานตามโครงการฯ ดังนี้<br>- ให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่<br>สำรวจและขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัข<br>และแมวในพื้นที่ โดยทำการสำรวจ<br>ปีละ 2 ครั้ง<br>ครั้งแรกภายในเดือนมีนาคม พ.ศ.<br>2568 และครั้งที่ 2 ภายในเดือน<br>กันยายน พ.ศ. 2568<br>4. ติดตาม ประเมินผล และสรุป<br>รายงานผลการดำเนินงาน | <br> | สรุปผลในภาพรวม<br>และรายงานผลการ<br>ดำเนินการตาม<br>โครงการให้<br>ผู้บริหารท้องถิ่น<br>ทราบ            | -  | -              |
| <b>ที่</b> | <b>โครงการ</b>                             | <b>งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br/>แผนพัฒนาท้องถิ่น</b>                                  | <b>งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/<br/>จ่ายขาดเงินสะสม</b>   | <b>งบประมาณคงเหลือ</b>   | <b>ผลเชิงปริมาณ</b>  | <b>ผลเชิงคุณภาพ</b>  | <b>ผลกระทบ</b> |
| 3          | โครงการ<br>รณรงค์ป้องกัน<br>โรคพิษสุนัขบ้า | 150,000 บาท   | ตั้งไว้ 150,000 บาท<br>เบิกจ่าย 135,882 บาท  | 14,118 บาท   | จำนวนสุนัขและแมวใน<br>พื้นที่ ได้รับการฉีด<br>วัคซีนป้องกันโรคพิษ<br>สุนัขบ้า ไม่น้อยกว่า<br>ร้อยละ 80 | ทำให้สุนัขและแมวที่มี<br>เจ้าของ/ไม่มีเจ้าของ<br>ได้รับการฉีดวัคซีน<br>ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | -              |

|     |         | กรอบของแผนการดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ  | ระหว่างดำเนินการ   | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ                               | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |
|-----|---------|--------------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|--|
|     |         | มีนาคม – กันยายน พ.ศ. 2568           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ</li> <li>2. ประชุมซักซ้อมการดำเนินโครงการกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. รับทราบร่วมกัน</li> <li>3. สสำรวจ และรวบรวมข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวภายในเขตพื้นที่ตำบลลาดตะเคียน</li> <li>4. ดำเนินการจัดซื้อวัคซีน เข็มฉีดยา กระจกฉีดยา และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามโครงการ</li> <li>5. แต่งตั้งคณะทำงาน</li> <li>6. ประชาสัมพันธ์โครงการและประสานงานกับผู้นำหมู่บ้าน อสม. และประชาชนในพื้นที่ให้นำสุนัขและแมวมารับบริการฉีดวัคซีนตามจุดที่ออกให้บริการ</li> <li>7. ดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว</li> <li>8. ติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน</li> </ol> |  | สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ | -                                    | -  |
| ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม   | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ                         | ผลกระทบ  |

|   |   |   |   |  |   |  |   |
|---|---|---|---|--|---|--|---|
| 4 | โครงการค่าย<br>เยาวชนลาด<br>ตะเคียนมุ่งมั่น<br>พัฒนาเต็มโต<br>โชว์ศักยภาพ | 87,000 บาท                              | ตั้งไว้ 87,000 บาท<br>ใช้ไป 87,000 บาท  | -  | -ผู้เข้ารับการอบรม<br>มีศักยภาพในการ<br>พัฒนาชีวิตของ<br>ตนเอง ร้อยละ 80                    | -เยาวชนในพื้นที่มี<br>การพัฒนาศักยภาพ<br>ของตนเองอย่าง<br>ถูกต้องและเหมาะสม<br>-เยาวชนมีทักษะใน<br>การดำเนินชีวิตเพิ่ม<br>มากขึ้น<br>-เยาวชนสามารถเติบโต<br>และใช้ชีวิตในสังคมได้<br>อย่างมีคุณภาพ | -   |
|   |   | <b>กรอบของแผนการ<br/>ดำเนินงาน</b>      | <b>ก่อนดำเนินการ</b>  | <b>ระหว่างดำเนินการ</b>  | <b>ภายหลังการดำเนินการ<br/>หรือดำเนินการแล้วเสร็จ</b>                                       | <b>ปัญหาหรืออุปสรรค<br/>แต่ละช่วงที่เกิดขึ้น</b>   | <b>ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br/>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br/>หรือแนวทางการพัฒนา</b> |
|   |   | เดือน ตุลาคม 2567-<br>เดือนกันยายน 2568 | 1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ ชุม<br>ผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อวาง<br>แผนการดำเนินงานโครงการ<br>3 ประสานงานหน่วยงานที่<br>เกี่ยวข้อง<br>4.จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ<br>อบรม |  | สรุปผลในภาพรวม<br>และรายงานผลการ<br>ดำเนินการตาม<br>โครงการให้<br>ผู้บริหารท้องถิ่น<br>ทราบ |  |   |

| ที่   | โครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น                           | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม  | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ   | ผลกระทบ  |
|-------|---|--|---|------------------|---|--|--|
| 5     | โครงการป้องกัน<br>การแพร่ระบาด<br>และควบคุม<br>โรคติดต่อตำบล<br>ลาดตะเคียน  | 200,000 บาท  | ตั้งไว้ 200,000 บาท<br>โอนลด 144,000 บาท  | 56,000 บาท       |   |  |  |
|       |   | กรอบของแผนการดำเนินงาน   | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ   | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น   | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |
|       |   | ไม่ได้ดำเนินการ  |   |                  |   |  |  |
| ที่   | โครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น                           | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม  | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ   | ผลกระทบ  |
| 6.1.1 | อุดหนุน<br>คณะกรรมการ<br>หมู่บ้านลาด<br>ตะเคียน หมู่ที่<br>1<br>โครงการ<br>รณรงค์ความ<br>สะอาดน่าอยู่<br>ลดโรคติดต่อใน<br>ชุมชน | 260,000.- บาท<br>หมู่บ้านละ 20,000<br>บาท จำนวน 13<br>หมู่บ้าน | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ<br>จำนวน 260,000 บาท<br>สนับสนุนงบประมาณหมู่บ้านละ<br>20,000 บาท<br>ตั้งไว้ 6,000 บาท<br>ใช้ไป 6,000 บาท | -                | -ผู้เข้าร่วมอบรม<br>ตามโครงการ<br>จำนวน 25 คน<br>-สตรีมีความรู้ด้าน<br>สุขภาพเรื่องการ<br>ดูแลสุขภาพและ<br>เฝ้าระวังตนเองจาก<br>โรคมะเร็งเต้านม | -ผู้เข้าร่วมอบรม<br>สตรีมีพฤติกรรม<br>การตรวจเต้านม<br>ตนเองอย่าง<br>ถูกต้อง<br>- สตรีที่ตรวจพบ<br>ความผิดปกติได้<br>พบแพทย์ทุกราย | -  |

| ที่   | โครงการ   | กรอบของแผนการดำเนินงาน                | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ  | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ  | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ ละช่วงที่เกิดขึ้น  | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขต่อไป หรือแนวทางการพัฒนา |
|-------|---|---------------------------------------|---|---|--|--|--|
| 6.1.1 | อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้านลาด ตะเคียน หมู่ที่ 1<br><br>โครงการ รณรงค์ความ สะอาดน่าอยู่ ลดโรคติดต่อใน ชุมชน | มีนาคม – กันยายน พ.ศ. 2568            | 1. ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>2. จัดทำประชาคมหมู่บ้านพิจารณา คัดเลือกโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข<br>3. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากองค์การบริหารส่วนตำบลลาด ตะเคียน<br>4. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ |  | จัดทำรายงาน ผลสรุปการ ดำเนินงานตาม โครงการ พร้อม จัดส่งรายงานให้ องค์การบริหารส่วน ตำบลลาดตะเคียน ทราบ | -  | -  |
| ที่   | โครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/ จ่ายขาดเงินสะสม   | งบประมาณคงเหลือ   | ผลเชิงปริมาณ   | ผลเชิงคุณภาพ   | ผลกระทบ  |
| 6.1.2 | อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้านลาด ตะเคียน หมู่ที่ 1  | 260,000                               | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ จำนวน 260,000 บาท<br>สนับสนุนงบประมาณหมู่บ้านละ 20,000 บาท<br>ตั้งไว้ 7,000 บาท<br>ใช้ไป 7,000 บาท   | -   | - ผู้เข้าร่วมอบรม ตามโครงการ จำนวน 26 คน   | -ประชาชนมีความรู้ เกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด<br>- สามารถเสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้ เยาวชน ประชาชนใน ครอบครัวได้มีส่วนร่วม | -  |

|       | โครงการ<br>รณรงค์และ<br>แก้ไขปัญหา<br>เสพติด To be<br>number one   |                               |   |  |   | ของหมู่บ้านในการ<br>แก้ไขปัญหาเสพติด<br>- ปัญหาการแพร่<br>ระบาดของยาเสพติดใน<br>หมู่บ้านและชุมชน<br>ลดลง |  |
|-------|--|-------------------------------|---|--|---|--|--|
| ที่   | โครงการ  | กรอบของแผนการ<br>ดำเนินงาน    | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ   | ภายหลังการดำเนิน<br>การหรือดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ   | ปัญหาหรืออุปสรรค<br>แต่ละช่วงที่เกิดขึ้น   | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br>หรือแนวทางการพัฒนา |
| 6.1.2 | อุดหนุน<br>คณะกรรมการ<br>หมู่บ้านลาด<br>ตะเคียน หมู่ที่<br>1<br>โครงการ<br>รณรงค์และ<br>แก้ไขปัญหา<br>เสพติด To be<br>number one | มีนาคม – กันยายน<br>พ.ศ. 2568 | 1. ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>2. จัดทำประชาคมหมู่บ้านพิจารณา<br>คัดเลือกโครงการตามพระราชดำริ<br>ด้านสาธารณสุข<br>3. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ<br>จากองค์การบริหารส่วนตำบลลาด<br>ตะเคียน<br>4. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ |  | จัดทำรายงาน<br>ผลสรุปการ<br>ดำเนินงานตาม<br>โครงการ พร้อม<br>จัดส่งรายงานให้<br>องค์การบริหารส่วน<br>ตำบลลาดตะเคียน<br>ทราบ | -  | -  |

| ที่   | โครงการ  | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น                     | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม   | งบประมาณคงเหลือ   | ผลเชิงปริมาณ                                | ผลเชิงคุณภาพ   | ผลกระทบ  |
|-------|--|--|--|---|---|--|--|
| 6.1.3 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านลาดตะเคียน หมู่ที่ 1                              | 260,000.- บาท<br>หมู่บ้านละ 20,000 บาท จำนวน 13 หมู่บ้าน | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ จำนวน 260,000 บาท<br>งบประมาณหมู่บ้านละ 20,000 บาท ตั้งไว้ 7,000บาท<br>ใช้ไป 7,000บาท | -   | ผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการจำนวน 30 คน        | เกิดสุขนิสัยที่ดีในเรื่องการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมอนามัยส่วนบุคคล | -  |
|       | โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม | กรอบของแผนการดำเนินงาน                                   | ก่อนดำเนินการ  | ระหว่างดำเนินการ  | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ   | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น                                       | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |
|       |  | พฤษภาคม – กันยายน<br>2567                                | 1. ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>2. จัดทำประชาคมหมู่บ้านพิจารณาคัดเลือกโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข               |  | จัดทำรายงาน<br>ผลสรุปการดำเนินงานตามโครงการ | -  | -  |


|       | สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   |                                      | 3. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน<br>4. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ                                      |  | รายงานให้องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน  |   |         |
|-------|---|--------------------------------------|--|---|---|---|---------|
| ที่   | โครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม   | งบประมาณคงเหลือ   | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ  | ผลกระทบ |
| 6.2.1 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านลาดตะเคียน หมู่ที่ 2<br>โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ | 260,000                              | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติจำนวน 260,000 บาท<br>สนับสนุนงบประมาณหมู่บ้านละ 20,000 บาท<br>ตั้งไว้ 7,000 บาท<br>ใช้ไป 7,000 บาท | -   | -ผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการจำนวน 25 คน<br>-สตรีมีความรู้ด้านสุขภาพเรื่องการดูแลสุขภาพและเฝ้าระวังตนเองจากโรคมะเร็งเต้านม | -ผู้เข้าร่วมอบรมสตรีมีพฤติกรรม การตรวจเต้านมตนเองอย่างถูกต้อง<br>- สตรีที่ตรวจพบความผิดปกติได้พบแพทย์ทุกราย | -       |



|       | ย่ำด้านมะเรียง<br>เต้านม  | กรอบของแผนการ<br>ดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ  | ภายหลังการดำเนิน<br>การหรือดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ   | ปัญหาหรืออุปสรรค<br>แต่ละช่วงที่เกิดขึ้น   | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br>หรือแนวทางการพัฒนา |
|-------|---|--|---|---|---|--|--|
|       |   | มีนาคม – กันยายน<br>พ.ศ. 2568            | 1. ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>2. จัดทำประชาคมหมู่บ้านพิจารณา<br>คัดเลือกโครงการตามพระราชดำริ<br>ด้านสาธารณสุข<br>3. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ<br>จากองค์การบริหารส่วนตำบลลาด<br>ตะเคียน<br>4. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ |  | จัดทำรายงาน<br>ผลสรุปการ<br>ดำเนินงานตาม<br>โครงการ พร้อม<br>จัดส่งรายงานให้<br>องค์การบริหารส่วน<br>ตำบลลาดตะเคียน<br>ทราบ | -  | -  |
| ที่   | โครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/<br>จ่ายขาดเงินสะสม  | งบประมาณคงเหลือ   | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ   | ผลกระทบ  |
| 6.2.2 | อุดหนุน<br>คณะกรรมการ<br>หมู่บ้านทุ่งขาม<br>หมู่ที่ 2<br>โครงการ<br>รณรงค์และ<br>แก้ไขปัญหายา | 260,000                                  | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ<br>จำนวน 260,000บาท<br>สนับสนุนงบประมาณหมู่บ้านละ<br>20,000บาท<br>ตั้งไว้ 7,000บาท<br>ใช้ไป 7,000บาท   | -   | - ผู้เข้าร่วมอบรม<br>ตามโครงการ<br>จำนวน 25 คน  | -ประชาชนมีความรู้<br>เกี่ยวกับการป้องกัน<br>และแก้ไขปัญหายา<br>เสพติด<br>- สามารถเสริมสร้าง<br>ความเข้มแข็งให้<br>เยาวชน ประชาชนใน<br>ครอบครัวได้มีส่วน<br>ร่วมของหมู่บ้านใน | -  |

| เสพติด To be number one |  |   |   |   |                                      | การแก้ไขปัญหาเสพติด<br>- ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนลดลง |         |
|-------------------------|--|---|---|---|--------------------------------------|---|---------|
|                         | กรอบของแผนการดำเนินงาน                     | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ  | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ   | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา                    |         |
|                         | กุมภาพันธ์ – กันยายน 2568                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน</li> <li>จัดทำประชาคมหมู่บ้านพิจารณาคัดเลือกโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข</li> <li>ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน</li> <li>ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ</li> </ol> | <br> | จัดทำรายงานผลสรุปการดำเนินงานตามโครงการ พร้อมจัดส่งรายงานให้องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนทราบ | -                                    | -   |         |
| ที่                     | โครงการ                                    | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม  | งบประมาณคงเหลือ   | ผลเชิงปริมาณ                         | ผลเชิงคุณภาพ  | ผลกระทบ |
| 6.2.3                   | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 2 | 200,000   | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติจำนวน 260,000บาท สนับสนุนงบประมาณหมู่บ้านละ 20,000บาท   | -   | ผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการจำนวน 30 คน | เกิดสุขนิสัยที่ดีในเรื่องการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและ                         | -       |

|     |  |                                      |   |   |   |                                      |  |
|-----|--|--------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|--|
|     | โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี |                                      | ตั้งไว้ 6,000บาท<br>ใช้ไป 6,000บาท  |   |   | พฤติกรรมอนามัยส่วนบุคคล              |  |
|     |  | กรอบของแผนการดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ  | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |
|     |  | กุมภาพันธ์ – กันยายน 2568            | <ol style="list-style-type: none"> <li>ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน</li> <li>จัดทำประชาคมหมู่บ้านพิจารณาคัดเลือกโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข</li> <li>ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน</li> <li>ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ</li> </ol> |  | จัดทำรายงานผลสรุปการดำเนินงานตามโครงการ   | -                                    | -  |
| ที่ | โครงการ  | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม  | งบประมาณคงเหลือ   | ผลเชิงปริมาณ                              | ผลเชิงคุณภาพ                         | ผลกระทบ  |

|       |   |                               |   |  |  |  |  |
|-------|---|-------------------------------|---|--|--|--|--|
| 6.3.1 | อุดหนุน<br>คณะกรรมการ<br>หมู่บ้านหนอง<br>นมหนู หมู่ที่ 3<br>โครงการสืบ<br>สานพระราช<br>ปณิธานสมเด็จพระ<br>ย่าด้านมะเร็ง<br>เต้านม | 260,000                       | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ<br>จำนวน 260,000บาท<br>สนับสนุนงบประมาณหมู่บ้านละ<br>20,000บาท<br>ตั้งไว้ 6,000บาท<br>ใช้งบ 6,000บาท   | -  | -ผู้เข้าร่วมอบรม<br>ตามโครงการ<br>จำนวน 25 คน<br>-สตรีมีความรู้ด้าน<br>สุขภาพเรื่องการ<br>ดูแลสุขภาพและ<br>ฝึกระวังตนเองจาก<br>โรคมะเร็งเต้านม | -ผู้เข้าร่วมอบรม<br>สตรีมีพฤติกรรม<br>การตรวจเต้านม<br>ตนเองอย่าง<br>ถูกต้อง<br>- สตรีที่ตรวจพบ<br>ความผิดปกติได้<br>พบแพทย์ทุกราย | -  |
|       |   | กรอบของแผนการ<br>ดำเนินงาน    | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ   | ภายหลังการดำเนินการ<br>หรือดำเนินการแล้วเสร็จ  | ปัญหาหรืออุปสรรค<br>แต่ละช่วงที่เกิดขึ้น   | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br>หรือแนวทางการพัฒนา |
|       |   | มีนาคม – กันยายน<br>พ.ศ. 2568 | <ol style="list-style-type: none"> <li>ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน</li> <li>จัดทำประชาคมหมู่บ้านพิจารณา<br/>             คัดเลือกโครงการตามพระราชดำริ<br/>             ด้านสาธารณสุข</li> <li>ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ<br/>             จากองค์การบริหารส่วนตำบลลาด<br/>             ตะเคียน</li> <li>ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ</li> </ol> | <br> | จัดทำรายงาน<br>ผลสรุปการ<br>ดำเนินงานตาม<br>โครงการ พร้อม<br>จัดส่งรายงานให้<br>องค์การบริหารส่วน<br>ตำบลลาดตะเคียน<br>ทราบ                    | -  | -  |


| ที่   | โครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม   | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ   | ผลเชิงคุณภาพ   | ผลกระทบ   |
|-------|---|--------------------------------------|--|--|--|--|---|
| 6.3.2 | <p>อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหนองนมหนู หมู่ที่ 3 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่</p> <p>สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี</p> | 260,000                              | <p>งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติจำนวน 260,000 บาท</p> <p>สนับสนุนงบประมาณหมู่บ้านละ 20,000 บาท</p> <p>ตั้งไว้ 7,000 บาท</p> <p>ใช้ไป 7,000 บาท</p>  | -  | <p>- ผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการจำนวน 26 คน</p>  | <p>- ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ</p> <p>- ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น</p> | -   |
|       |   | กรอบของแผนการดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ  | ระหว่างดำเนินการ   | <p>ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ</p>   | <p>ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น</p>  | <p>ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา</p> |
|       |   | <p>มีนาคม – กันยายน พ.ศ. 2568</p>    | <p>1. ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน</p> <p>2. จัดทำประชาคมหมู่บ้านพิจารณาคัดเลือกโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข</p> <p>3. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน</p> <p>4. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ</p> |  | <p>จัดทำรายงานผลสรุปการดำเนินงานตามโครงการ พร้อมจัดส่งรายงานให้องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนทราบ</p> | -  | -   |

| ที่   | โครงการ  | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม  | งบประมาณคงเหลือ   | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ   | ผลกระทบ  |
|-------|--|--------------------------------------|---|---|---|--|--|
| 6.3.3 | อุดหนุน<br>คณะกรรมการ<br>หมู่บ้านหนอง<br>นมหนู หมู่ที่ 3<br>โครงการ<br>พัฒนาระบบ<br>สุขาภิบาลใน<br>โรงเรียนและ<br>ชุมชนของ<br>สมเด็จพระ<br>กนิษฐาธิราช<br>เจ้า กรมสมเด็จพระ<br>เทพ<br>รัตนราชสุดาฯ<br>สยามบรมราช<br>กุมารี | 200,000                              | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ<br>จำนวน 260,000 บาท<br>สนับสนุนงบประมาณหมู่บ้านละ<br>20,000 บาท<br>ตั้งไว้ 7,000 บาท<br>ใช้ไป 7,000 บาท |    | ผู้เข้าร่วมอบรมตาม<br>โครงการจำนวน 30<br>คน         | เกิดสุขนิสัยที่ดีในเรื่อง<br>การสุขาภิบาล<br>สิ่งแวดล้อมและ<br>พฤติกรรมอนามัยส่วน<br>บุคคล | -  |
|       |  | กรอบของแผนการ<br>ดำเนินงาน           | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ  | ภายหลังการ<br>ดำเนินการหรือ<br>ดำเนินการแล้วเสร็จ   | ปัญหาหรืออุปสรรค<br>แต่ละช่วงที่เกิดขึ้น   | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br>หรือแนวทางการพัฒนา |
|       |  | พฤษภาคม – กันยายน<br>2568            | 1. ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>2. จัดทำประชาคมหมู่บ้านพิจารณา<br>คัดเลือกโครงการตามพระราชดำริ<br>ด้านสาธารณสุข                          |  | จัดทำรายงาน<br>ผลสรุปการ<br>ดำเนินงานตาม<br>โครงการ |  |  |

|       |   |  | 3. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ<br>จากองค์การบริหารส่วนตำบลลาด<br>ตะเคียน<br>4. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ                                 |  |   |  |  |
|-------|---|--|---|---|---|--|--|
| ที่   | โครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/<br>จ่ายขาดเงินสะสม  | งบประมาณคงเหลือ   | ผลเชิงปริมาณ                                  | ผลเชิงคุณภาพ   | ผลกระทบ  |
| 6.4.1 | อุดหนุน<br>คณะกรรมการ<br>หมู่บ้านหนอง<br>ตามัน หมู่ที่ 4<br>โครงการ<br>พัฒนาระบบ<br>สุขาภิบาลใน<br>โรงเรียนและ<br>ชุมชนของ<br>สมเด็จพระ | 200,000                                  | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ<br>จำนวน 260,000บาท<br>สนับสนุนงบประมาณหมู่บ้านละ<br>20,000บาท<br>ตั้งไว้ 6,000บาท<br>ใช้ไป 6,000บาท | -   | ผู้เข้าร่วมอบรมตาม<br>โครงการจำนวน 30<br>คน   | เกิดสุขนิสัยที่ดีใน<br>เรื่องการสุขาภิบาล<br>สิ่งแวดล้อมและ<br>พฤติกรรมอนามัย<br>ส่วนบุคคล | -  |
|       |   | กรอบของแผนการ<br>ดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ  | ภายหลังการดำเนินการ<br>หรือดำเนินการแล้วเสร็จ | ปัญหาหรืออุปสรรค<br>แต่ละช่วงที่เกิดขึ้น   | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br>หรือแนวทางการพัฒนา |

|       | กนิษฐาธิราช<br>เจ้า กรม<br>สมเด็จพระเทพ<br>รัตนราชสุดาฯ<br>สยามบรมราช<br>กุมารี     | กุมภาพันธ์ – กันยายน<br>2568             | 1. ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>2. จัดทำประชาคมหมู่บ้านพิจารณา<br>คัดเลือกโครงการตามพระราชดำริ<br>ด้านสาธารณสุข<br>3. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ<br>จากองค์การบริหารส่วนตำบลลาด<br>ตะเคียน<br>4. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ | <br> | จัดทำรายงาน<br>ผลสรุปการ<br>ดำเนินงานตาม<br>โครงการ   | -  | -       |
|-------|---|--|---|--|---|--|---------|
| ที่   | โครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/<br>จ่ายขาดเงินสะสม  | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ   | ผลกระทบ |
| 6.4.2 | อุดหนุน<br>คณะกรรมการ<br>หมู่บ้านหนอง<br>ตามัน หมู่ที่ 4<br>โครงการสืบ<br>สานพระราช | 260,000                                  | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ<br>จำนวน 260,000 บาท<br>สนับสนุนงบประมาณหมู่บ้านละ<br>20,000 บาท<br>ตั้งไว้ 7,000 บาท<br>ใช้ไป 7,000 บาท   | -  | -ผู้เข้าร่วมอบรม<br>ตามโครงการ<br>จำนวน 25 คน<br>-สตรีมีความรู้ด้าน<br>สุขภาพเรื่องการ<br>ดูแลสุขภาพและเฝ้า | -ผู้เข้าร่วมอบรม<br>สตรีมีพฤติกรรม<br>การตรวจเต้านม<br>ตนเองอย่าง<br>ถูกต้อง | -       |

|            |   |  |   |   |   |  |   |
|------------|---|--|---|---|---|--|---|
|            | <p>ปณิธานสมเด็จพระ<br/>ย่าท่านมะเร็ง<br/>เต้านม</p> |  |   |   | ระวังตนเองจาก<br>โรคมะเร็งเต้านม  | - สตรีที่ตรวจพบ<br>ความผิดปกติได้<br>พบแพทย์ทุกราย |   |
|            |   | <p>กรอบของแผนการ<br/>ดำเนินงาน</p>               | <p>ก่อนดำเนินการ</p>  | <p>ระหว่างดำเนินการ</p>   | <p>ภายหลังการดำเนิน<br/>การหรือดำเนินการ<br/>แล้วเสร็จ</p>  | <p>ปัญหาหรืออุปสรรค<br/>แต่ละช่วงที่เกิดขึ้น</p>   | <p>ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br/>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br/>หรือแนวทางการพัฒนา</p> |
|            |   | <p>กุมภาพันธ์ – กันยายน<br/>2568</p>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน</li> <li>2. จัดทำประชาคมหมู่บ้านพิจารณา<br/>คัดเลือกโครงการตามพระราชดำริ<br/>ด้านสาธารณสุข</li> <li>3. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ<br/>จากองค์การบริหารส่วนตำบลลาด<br/>ตะเคียน</li> <li>4. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ</li> </ol> | <br> | <p>จัดทำรายงาน<br/>ผลสรุปการ<br/>ดำเนินงานตาม<br/>โครงการ พร้อม<br/>จัดส่งรายงานให้<br/>องค์การบริหารส่วน<br/>ตำบลลาดตะเคียน<br/>ทราบ</p> | -  | -   |
| <p>ที่</p> | <p>โครงการ</p>                                      | <p>งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br/>แผนพัฒนาท้องถิ่น</p> | <p>งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/<br/>จ่ายขาดเงินสะสม</p>  | <p>งบประมาณคงเหลือ</p>  | <p>ผลเชิงปริมาณ</p>   | <p>ผลเชิงคุณภาพ</p>                                | <p>ผลกระทบ</p>  |

|       |   |                                    |   |  |  |  |   |
|-------|---|------------------------------------|---|--|--|--|---|
| 6.4.3 | อุดหนุน<br>คณะกรรมการ<br>หมู่บ้านหนอง<br>ตามัน หมู่ที่ 4<br>โครงการหมอ<br>หมู่บ้านในพระ<br>ราชประสงค์ | 260,000                            | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ<br>จำนวน 260,000 บาท<br>สนับสนุนงบประมาณหมู่บ้านละ<br>20,000 บาท<br>ตั้งไว้ 7,000 บาท<br>ใช้ไป 7,000 บาท   | -  | -ผู้เข้าร่วมอบรม<br>ตามโครงการ<br>จำนวน 25 คน<br>-เพื่อให้หมอ<br>หมู่บ้านมีความรู้<br>ด้านการ<br>สาธารณสุขและการ<br>ดูแลสุขภาพ<br>เบื้องต้นของตนเอง<br>และบุคคลใน<br>ครอบครัวได้ | เพื่อให้ หมอ<br>หมู่บ้านสามารถ<br>ดูแลสุขภาพตนเอง<br>บุคคลในครอบครัว<br>และคนในหมู่บ้าน<br>ได้ | -   |
|       |   | <b>กรอบของแผนการ<br/>ดำเนินงาน</b> | <b>ก่อนดำเนินการ</b>  | <b>ระหว่างดำเนินการ</b>  | <b>ภายหลังการดำเนินการ<br/>หรือดำเนินการแล้วเสร็จ</b>  | <b>ปัญหาหรืออุปสรรค<br/>แต่ละช่วงที่เกิดขึ้น</b>   | <b>ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br/>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br/>หรือแนวทางการพัฒนา</b> |
|       |   | กุมภาพันธ์ – กันยายน<br>2568       | 1. ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>2. จัดทำประชาคมหมู่บ้านพิจารณา<br>คัดเลือกโครงการตามพระราชดำริ<br>ด้านสาธารณสุข<br>3. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ<br>จากองค์การบริหารส่วนตำบลลาด<br>ตะเคียน<br>4. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ |  | จัดทำรายงาน<br>ผลสรุปการ<br>ดำเนินงานตาม<br>โครงการ พร้อม<br>จัดส่งรายงานให้<br>องค์การบริหารส่วน<br>ตำบลลาดตะเคียน<br>ทราบ  | -  | -   |

| ที่   | โครงการ  | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม   | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ   | ผลเชิงคุณภาพ   | ผลกระทบ  |
|-------|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 6.5.1 | <p>อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโปรงเข้ หมู่ที่ 5</p> <p>โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่าท่านมะเร็งเต้านม</p> | 260,000                              | <p>งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติจำนวน 260,000บาท</p> <p>สนับสนุนงบประมาณหมู่บ้านละ 20,000บาท</p> <p>ตั้งไว้ 7,000บาท</p> <p>ใช้ไป 7,000บาท</p>  | -  | <p>-ผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการจำนวน 25 คน</p> <p>-สตรีมีความรู้ด้านสุขภาพเรื่องการดูแลสุขภาพและเฝ้าระวังตนเองจากโรคมะเร็งเต้านม</p> | <p>-ผู้เข้าร่วมอบรมสตรีมีพฤติกรรม การตรวจเต้านมตนเองอย่างถูกต้อง</p> <p>- สตรีที่ตรวจพบความผิดปกติได้พบแพทย์ทุกราย</p> | -  |
|       |  | กรอบของแผนการดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ  | ระหว่างดำเนินการ   | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ  | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น   | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |
|       |  | <p>กุมภาพันธ์ – กันยายน 2568</p>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน</li> <li>จัดทำประชาคมหมู่บ้านพิจารณาเลือกโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข</li> <li>ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน</li> <li>ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ</li> </ol> |  | <p>จัดทำรายงานผลสรุปการดำเนินงานตามโครงการ พร้อมจัดส่งรายงานให้องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนทราบ</p>                             | -  | -  |

| ที่   | โครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม  | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ                                   | ผลเชิงคุณภาพ   | ผลกระทบ  |
|-------|---|--------------------------------------|---|------------------|--|--|--|
| 6.5.2 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโปร่งซื่อ หมู่ที่ 5<br>โครงการ<br>รณรงค์และ<br>แก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one | 260,000                              | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ<br>จำนวน 260,000 บาท<br>สนับสนุนงบประมาณหมู่บ้านละ<br>20,000 บาท<br>ตั้งไว้ 7,000 บาท<br>ใช้ไป 7,000 บาท | -                | - ผู้เข้าร่วมอบรม<br>ตามโครงการ<br>จำนวน 25 คน | - ประชาชนมีความรู้<br>เกี่ยวกับการป้องกัน<br>และแก้ไขปัญหายา<br>เสพติด<br>- สามารถเสริมสร้าง<br>ความเข้มแข็งให้<br>เยาวชน ประชาชน<br>ในครอบครัวได้มี<br>ส่วนร่วมของ<br>หมู่บ้านในการแก้ไข<br>ปัญหายาเสพติด<br>- ปัญหาการแพร่<br>ระบาดของยาเสพติด<br>ในหมู่บ้านและ<br>ชุมชนลดลง | -  |
|       |   | กรอบของแผนการดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ      | ปัญหาหรืออุปสรรค<br>แต่ละช่วงที่เกิดขึ้น   | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br>หรือแนวทางการพัฒนา |



|            |   |   |   |   |  |  |   |
|------------|---|---|---|---|--|--|---|
|            |   | กุมภาพันธ์ – กันยายน<br>พ.ศ. 2568           | 1. ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>2. จัดทำประชาคมหมู่บ้านพิจารณาคัดเลือกโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข<br>3. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน<br>4. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ |    | จัดทำรายงาน<br>ผลสรุปการดำเนินงานตามโครงการ พร้อมจัดส่งรายงานให้องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทราบ | -  | -   |
| <b>ที่</b> | <b>โครงการ</b>  | <b>งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น</b> | <b>งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม</b>   | <b>งบประมาณคงเหลือ</b>  | <b>ผลเชิงปริมาณ</b>  | <b>ผลเชิงคุณภาพ</b>  | <b>ผลกระทบ</b>  |
| 6.5.3      | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโปร่งเข้ หมู่ที่ 5<br>โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ | 200,000                                     | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติจำนวน 260,000 บาท<br>สนับสนุนงบประมาณหมู่บ้านละ 20,000บาท<br>ตั้งไว้ 6,000บาท<br>ใช้ไป 6,000บาท   | -   | ผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการจำนวน 30 คน   | เกิดสุขนิสัยที่ดีในเรื่องการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมอนามัยส่วนบุคคล | -   |
|            |   | <b>กรอบของแผนการดำเนินงาน</b>               | <b>ก่อนดำเนินการ</b>  | <b>ระหว่างดำเนินการ</b>   | <b>ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ</b>   | <b>ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น</b>                                | <b>ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา</b> |
|            |   | กุมภาพันธ์ – กันยายน<br>พ.ศ. 2568           | 1. ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>2. จัดทำประชาคมหมู่บ้านพิจารณาคัดเลือกโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข  |  | จัดทำรายงาน<br>ผลสรุปการดำเนินงานตามโครงการ  | -  | -   |

|       |   |  |   |   |   |  |  |
|-------|---|--|---|---|---|--|--|
|       | รัตนราชสุดาฯ<br>สยามบรมราช<br>กุมารี  |  | 3. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ<br>จากองค์การบริหารส่วนตำบลลาด<br>ตะเคียน<br>4. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ                                     |  |   |  |  |
| ที่   | โครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/<br>จ่ายขาดเงินสะสม  | งบประมาณคงเหลือ   | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ   | ผลกระทบ  |
| 6.6.1 | อุดหนุน<br>คณะกรรมการ<br>หมู่บ้านอ่า<br>งมหา หมู่ที่ 6<br>โครงการสืบ<br>สานพระราช<br>ปณิธานสมเด็จพระ<br>ย่าท่านมะเร็ง<br>เต้านม | 260,000                                  | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ<br>จำนวน 260,000 บาท<br>สนับสนุนงบประมาณหมู่บ้านละ<br>20,000 บาท<br>ตั้งไว้ 7,000 บาท<br>ใช้ไป 7,000 บาท | -   | -ผู้เข้าร่วมอบรม<br>ตามโครงการ<br>จำนวน 25 คน<br>-สตรีมีความรู้ด้าน<br>สุขภาพเรื่องการ<br>ดูแลสุขภาพและ<br>เฝ้าระวังตนเองจาก<br>โรคมะเร็งเต้านม | -ผู้เข้าร่วมอบรม<br>สตรีมีพฤติกรรม<br>การตรวจเต้านม<br>ตนเองอย่าง<br>ถูกต้อง<br>- สตรีที่ตรวจพบ<br>ความผิดปกติได้<br>พบแพทย์ทุกราย | -  |
|       |   | กรอบของแผนการ<br>ดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ  | ภายหลังการดำเนิน<br>การหรือดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ   | ปัญหาหรืออุปสรรค<br>แต่ละช่วงที่เกิดขึ้น   | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br>หรือแนวทางการพัฒนา |

|       |  | กุมภาพันธ์ – กันยายน<br>2568             | 1. ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>2. จัดทำประชาคมหมู่บ้านพิจารณา<br>คัดเลือกโครงการตามพระราชดำริ<br>ด้านสาธารณสุข<br>3. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ<br>จากองค์การบริหารส่วนตำบลลาด<br>ตะเคียน<br>4. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ | <br> | จัดทำรายงาน<br>ผลสรุปการ<br>ดำเนินงานตาม<br>โครงการ พร้อม<br>จัดส่งรายงานให้<br>องค์การบริหารส่วน<br>ตำบลลาดตะเคียน<br>ทราบ | -  | -       |
|-------|--|--|---|--|---|--|---------|
| ที่   | โครงการ  | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/<br>จ่ายขาดเงินสะสม  | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ   | ผลกระทบ |
| 6.6.2 | อุดหนุน<br>คณะกรรมการ<br>หมู่บ้านอ่า<br>งมหา หมู่ที่ 6<br>โครงการ<br>รณรงค์และ<br>แก้ไขปัญหา<br>เสพติด To be<br>number one | 260,000                                  | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ<br>จำนวน 260,000 บาท<br>สนับสนุนงบประมาณหมู่บ้านละ<br>20,000 บาท<br>ตั้งไว้ 7,000 บาท<br>ใช้ไป 7,000 บาท   | -  | - ผู้เข้าร่วมอบรม<br>ตามโครงการ<br>จำนวน 25 คน  | - ประชาชนมีความรู้<br>เกี่ยวกับการป้องกัน<br>และแก้ไขปัญหา<br>เสพติด<br>- สามารถเสริมสร้าง<br>ความเข้มแข็งให้<br>เยาวชน ประชาชนใน<br>ครอบครัวได้มีส่วน<br>ร่วมของหมู่บ้านใน<br>การแก้ไขปัญหา<br>เสพติด | -       |

|            |  |   |   |   |   |  |   |
|------------|--|---|---|---|---|--|---|
|            |  |   |   |   |   | - ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนลดลง                       |   |
|            |  | <b>กรอบของแผนการดำเนินงาน</b>               | <b>ก่อนดำเนินการ</b>  | <b>ระหว่างดำเนินการ</b>   | <b>ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ</b>  | <b>ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น</b>                                | <b>ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา</b> |
|            |  | กุมภาพันธ์ – กันยายน 2568                   | 1. ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>2. จัดทำประชาคมหมู่บ้านพิจารณาคัดเลือกโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข<br>3. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน<br>4. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ |  | จัดทำรายงานผลสรุปการดำเนินงานตามโครงการ พร้อมจัดส่งรายงานให้องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนทราบ | -  | -   |
| <b>ที่</b> | <b>โครงการ</b>   | <b>งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น</b> | <b>งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม</b>   | <b>งบประมาณคงเหลือ</b>  | <b>ผลเชิงปริมาณ</b>   | <b>ผลเชิงคุณภาพ</b>  | <b>ผลกระทบ</b>  |
| 6.6.3      | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านอำเภอมหา หมู่ที่ 6 โครงการพัฒนาระบบ | 200,000                                     | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติจำนวน 260,000 บาท<br>สนับสนุนงบประมาณหมู่บ้านละ 20,000 บาท<br>ตั้งไว้ 6,000 บาท<br>ใช้ไป 6,000 บาท  | -   | ผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการจำนวน 30 คน  | เกิดสุขนิสัยที่ดีในเรื่องการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมอนามัยส่วนบุคคล | -   |

|       | สุขาภิบาลใน<br>โรงเรียนและ<br>ชุมชนของ<br>สมเด็จพระ<br>กนิษฐาธิราช<br>เจ้า กรม<br>สมเด็จพระเทพ<br>รัตนราชสุดาฯ<br>สยามบรมราช<br>กุมารี | กรอบของแผนการ<br>ดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ  | ภายหลังการดำเนิน<br>การหรือดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ   | ปัญหาหรืออุปสรรค<br>แต่ละช่วงที่เกิดขึ้น  | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br>หรือแนวทางการพัฒนา |
|-------|--|--|---|---|---|---|--|
|       |  | กุมภาพันธ์ – กันยายน<br>2568             | 1. ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>2. จัดทำประชาคมหมู่บ้านพิจารณา<br>คัดเลือกโครงการตามพระราชดำริ<br>ด้านสาธารณสุข<br>3. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ<br>จากองค์การบริหารส่วนตำบลลาด<br>ตะเคียน<br>4. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ |  | จัดทำรายงาน<br>ผลสรุปการ<br>ดำเนินงานตาม<br>โครงการ | -   | -  |
| ที่   | โครงการ  | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/<br>จ่ายขาดเงินสะสม  | งบประมาณคงเหลือ   | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ  | ผลกระทบ  |
| 6.7.1 | อุดหนุน<br>คณะกรรมการ<br>หมู่บ้านหนอง<br>ตลาด หมู่ที่ 7  | 200,000                                  | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ<br>จำนวน 260,000 บาท<br>สนับสนุนงบประมาณหมู่บ้านละ<br>20,000 บาท<br>ตั้งไว้ 6,000 บาท  | -   | ผู้เข้าร่วมอบรมตาม<br>โครงการจำนวน 30<br>คน         | เกิดสุขนิสสัยที่ดีใน<br>เรื่องการสุขาภิบาล<br>สิ่งแวดล้อมและ<br>พฤติกรรมอนามัย<br>ส่วนบุคคล | -  |

|       | โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี |                                      | ใช้ไป 6,000 บาท   |  |   |   |  |
|-------|--|--------------------------------------|---|--|---|---|--|
|       |  | กรอบของแผนการดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ   | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น                | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |
|       |  | กุมภาพันธ์ – กันยายน 2568            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน</li> <li>2. จัดทำประชาคมหมู่บ้านพิจารณาคัดเลือกโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข</li> <li>3. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน</li> <li>4. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ</li> </ol> | <br> | จัดทำรายงานผลสรุปการดำเนินงานตามโครงการ   |   |  |
| ที่   | โครงการ  | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม  | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ                              | ผลเชิงคุณภาพ  | ผลกระทบ  |
| 6.7.2 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหนองตลาด หมู่ที่ 7  | 260,000 บาท                          | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติจำนวน 260,000บาท สนับสนุนงบประมาณหมู่บ้านละ 20,000บาท   | -  | -ผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการจำนวน 25 คน     | เพื่อให้หมอบ้านสามารถดูแลสุขภาพตนเองบุคคลในครอบครัว | -  |

|                               |                           |   |   |   |                                      |  |
|-------------------------------|---------------------------|---|---|---|--------------------------------------|--|
| โครงการหมอบ้านในพระราชประสงค์ |                           | ตั้งไว้ 7,000บาท<br>ใช้ไป 7,000บาท  |   | -เพื่อให้หมอบ้านมีความรู้ด้านการสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพเบื้องต้นของตนเองและบุคคลในครอบครัวได้ | และคนในหมู่บ้านได้                   |  |
|                               | กรอบของแผนการดำเนินงาน    | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ  | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ   | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |
|                               | กุมภาพันธ์ – กันยายน 2568 | <ol style="list-style-type: none"> <li>ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน</li> <li>จัดทำประชาคมหมู่บ้านพิจารณาคัดเลือกโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข</li> <li>ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน</li> <li>ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ</li> </ol> |  | จัดทำรายงานผลสรุปการดำเนินงานตามโครงการ พร้อมจัดส่งรายงานให้องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนทราบ | -                                    | -  |


| ที่   | โครงการ  | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม   | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ   | ผลเชิงคุณภาพ  | ผลกระทบ   |
|-------|--|--------------------------------------|--|--|--|---|---|
| 6.7.3 | อุดหนุน<br>คณะกรรมการ<br>หมู่บ้านหนอง<br>ตลาด หมู่ที่ 7<br>โครงการตรวจ<br>สุขภาพ<br>เคลื่อนที่<br>สมเด็จพระเจ้า<br>ลูกเธอเจ้าฟ้า<br>จุฬารัตน์<br>รัชฎี อัคร<br>ราชมารีย์ | 260,000                              | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ<br>จำนวน 260,000บาท<br>สนับสนุนงบประมาณหมู่บ้านละ<br>20,000บาท<br>ตั้งไว้ 7,000บาท<br>ใช้งบ 7,000บาท  | -  | -ผู้เข้าร่วมอบรม<br>ตามโครงการ<br>จำนวน 25 คน<br>-ประชาชนใน<br>หมู่บ้านมีสุขภาพ  | เพื่อให้หมอหมู่บ้าน<br>สามารถดูแลสุขภาพ<br>ตนเอง บุคคลใน<br>ครอบครัว และคน<br>ในหมู่บ้านได้ | -   |
|       |  | กรอบของแผนการดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ  | ระหว่างดำเนินการ   | ภายหลังการดำเนินการ<br>หรือดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ  | ปัญหาหรืออุปสรรค<br>แต่ละช่วงที่เกิดขึ้น  | ข้อเสนอแนะ<br>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br>หรือแนวทางการพัฒนา |
|       |  | กุมภาพันธ์ – กันยายน<br>2568         | 1. ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>2. จัดทำประชาคมหมู่บ้านพิจารณา<br>คัดเลือกโครงการตามพระราชดำริ<br>ด้านสาธารณสุข<br>3. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ<br>จากองค์การบริหารส่วนตำบลตลาด<br>ตะเคียน<br>4. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ | <br> | จัดทำรายงาน<br>ผลสรุปการ<br>ดำเนินงานตาม<br>โครงการ พร้อม<br>จัดส่งรายงานให้<br>องค์การบริหารส่วน<br>ตำบลตลาดตะเคียน<br>ทราบ |   |   |

| ที่   | โครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม  | งบประมาณคงเหลือ   | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ  | ผลกระทบ   |
|-------|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---|
| 6.8.1 | อุดหนุน<br>คณะกรรมการ<br>หมู่บ้านโคกม่วง<br>หมู่ที่ 8<br>โครงการตรวจ<br>สุขภาพ<br>เคลื่อนที่<br>สมเด็จพระเจ้า<br>ลูกเธอเจ้าฟ้า<br>จุฬารัตน์<br>ลักษณ์ อัคร<br>ราชมารีย์ | 260,000 บาท                          | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ<br>จำนวน 260,000บาท<br>สนับสนุนงบประมาณหมู่บ้านละ<br>20,000บาท<br>ตั้งไว้ 7,000บาท<br>ใช้จ่าย 7,000บาท   | -   | -ผู้เข้าร่วมอบรม<br>ตามโครงการ<br>จำนวน 25 คน<br>-ประชาชนใน<br>หมู่บ้านมีสุขภาพ   | เพื่อให้หมอ<br>หมู่บ้านสามารถ<br>ดูแลสุขภาพตนเอง<br>บุคคลในครอบครัว<br>และคนในหมู่บ้าน<br>ได้ | -   |
|       |   | กรอบของแผนการดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ  | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ   | ปัญหาหรืออุปสรรค<br>แต่ละช่วงที่เกิดขึ้น  | ข้อเสนอแนะ<br>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br>หรือแนวทางการพัฒนา |
|       |   | กุมภาพันธ์ – กันยายน<br>2568         | 1. ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>2. จัดทำประชาคมหมู่บ้านพิจารณา<br>คัดเลือกโครงการตามพระราชดำริ<br>ด้านสาธารณสุข<br>3. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ<br>จากองค์การบริหารส่วนตำบลลาด<br>ตะเคียน<br>4. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ | <br> | จัดทำรายงาน<br>ผลสรุปการ<br>ดำเนินงานตาม<br>โครงการ พร้อม<br>จัดส่งรายงานให้<br>องค์การบริหารส่วน<br>ตำบลลาดตะเคียน<br>ทราบ | -   | -   |

| ที่   | โครงการ  | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม   | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ   | ผลกระทบ  |
|-------|--|--------------------------------------|--|--|---|--|--|
| 6.8.2 | <p>อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 8</p> <p>โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่าท่านมะเร็ง</p> <p>ตำบล</p> | 260,000                              | <p>งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ จำนวน 260,000บาท</p> <p>สนับสนุนงบประมาณหมู่บ้านละ 20,000บาท</p> <p>ตั้งไว้ 7,000 บาท</p> <p>ใช้ไป 7,000 บาท</p>   | -  | <p>-ผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการ จำนวน 25 คน</p> <p>-สตรีมีความรู้ด้านสุขภาพเรื่องการดูแลสุขภาพและเฝ้าระวังตนเองจากโรคมะเร็งเต้านม</p> | <p>-ผู้เข้าร่วมอบรมสตรีมีพฤติกรรม การตรวจเต้านมตนเองอย่างถูกต้อง</p> <p>- สตรีที่ตรวจพบความผิดปกติได้พบแพทย์ทุกราย</p> | -  |
|       |  | กรอบของแผนการดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ  | ระหว่างดำเนินการ   | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ   | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น   | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |
|       |  | <p>กุมภาพันธ์ – กันยายน 2568</p>     | <p>1. ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน</p> <p>2. จัดทำประชาคมหมู่บ้านพิจารณาคัดเลือกโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข</p> <p>3. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน</p> <p>4. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ</p> |  | <p>จัดทำรายงานผลสรุปการดำเนินงานตามโครงการ พร้อมจัดส่งรายงานให้องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนทราบ</p>                              | -  | -  |

| ที่   | โครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม  | งบประมาณคงเหลือ   | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ                         | ผลกระทบ  |   |
|-------|---|--------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|--|---|
| 6.8.3 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 8<br>โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 200,000                              | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ จำนวน 260,000บาท<br>สนับสนุนงบประมาณหมู่บ้านละ 20,000บาท<br>ตั้งไว้ 6,000บาท<br>ใช้ไป 6,000บาท   |    | -   | ผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการจำนวน 30 คน | เกิดสุขนิสัยที่ดีในเรื่องการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมอนามัยส่วนบุคคล | - |
|       |   | กรอบของแผนการดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ  | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ                                     | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา                   |   |
|       |   | กุมภาพันธ์ – กันยายน 2568            | 1. ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>2. จัดทำประชาคมหมู่บ้านพิจารณาคัดเลือกโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข<br>3. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน |  | จัดทำรายงานผลสรุปการดำเนินงานตามโครงการ พร้อมจัดส่งรายงานให้องค์การบริหารส่วน | -                                    | -  |   |

|            |   |  |   |   |  |  |   |
|------------|---|--|---|---|--|--|---|
|            |   |  | 4. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ  |    | ตำบลลาดตะเคียน<br>ทราบ                                     |  |   |
| <b>ที่</b> | <b>โครงการ</b>  | <b>งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br/>แผนพัฒนาท้องถิ่น</b> | <b>งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/<br/>จ่ายขาดเงินสะสม</b>  | <b>งบประมาณคงเหลือ</b>  | <b>ผลเชิงปริมาณ</b>  | <b>ผลเชิงคุณภาพ</b>  | <b>ผลกระทบ</b>  |
| 6.9.1      | อุดหนุน<br>คณะกรรมการ<br>หมู่บ้านคลอง<br>ร่วม หมู่ที่ 9<br>โครงการ<br>พัฒนาระบบ<br>สุขาภิบาลใน<br>โรงเรียนและ<br>ชุมชนของ<br>สมเด็จพระ<br>กนิษฐาธิราช<br>เจ้า กรม<br>สมเด็จพระเทพ | 200,000  | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ<br>จำนวน 260,000บาท<br>สนับสนุนงบประมาณหมู่บ้านละ<br>20,000บาท<br>ตั้งไว้ 6,000บาท<br>ใช้ไป 6,000บาท | -   | ผู้เข้าร่วมอบรมตาม<br>โครงการจำนวน 30<br>คน                | เกิดสุขนิสัยที่ดีใน<br>เรื่องการสุขาภิบาล<br>สิ่งแวดล้อมและ<br>พฤติกรรมอนามัย<br>ส่วนบุคคล | -   |
|            |   | <b>กรอบของแผนการ<br/>ดำเนินงาน</b>               | <b>ก่อนดำเนินการ</b>  | <b>ระหว่างดำเนินการ</b>   | <b>ภายหลังการดำเนิน<br/>การหรือดำเนินการ<br/>แล้วเสร็จ</b> | <b>ปัญหาหรืออุปสรรค<br/>แต่ละช่วงที่เกิดขึ้น</b>   | <b>ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br/>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br/>หรือแนวทางการพัฒนา</b> |
|            |   | กุมภาพันธ์ – กันยายน<br>2568                     | 1. ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>2. จัดทำประชาคมหมู่บ้านพิจารณา<br>คัดเลือกโครงการตามพระราชดำริ<br>ด้านสาธารณสุข                      |  | จัดทำรายงาน<br>ผลสรุปการ<br>ดำเนินงานตาม<br>โครงการ พร้อม  | -  | -   |

|       | รัตนราชสุดาฯ<br>สยามบรมราช<br>กุมารี   |  | 3. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ<br>จากองค์การบริหารส่วนตำบลลาด<br>ตะเคียน<br>4. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ                              |  | จัดส่งรายงานให้<br>องค์การบริหารส่วน<br>ตำบลลาดตะเคียน<br>ทราบ  |   |         |
|-------|--|--|--|---|---|---|---------|
| ที่   | โครงการ  | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/<br>จ่ายขาดเงินสะสม   | งบประมาณคงเหลือ   | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ  | ผลกระทบ |
| 6.9.2 | อุดหนุน<br>คณะกรรมการ<br>หมู่บ้านคลอง<br>ร่วม หมู่ที่ 9<br>โครงการหมอ<br>หมู่บ้านในพระ<br>ราชประสงค์ | 260,000                                  | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ<br>จำนวน 260,000บาท<br>สนับสนุนงบประมาณหมู่บ้านละ<br>20,000บาท<br>ตั้งไว้ 7,000บาท<br>ไป 7,000บาท | -   | -ผู้เข้าร่วมอบรม<br>ตามโครงการ<br>จำนวน 25 คน<br>-เพื่อให้หมอ<br>หมู่บ้านมีความรู้<br>ด้านการ<br>สาธารณสุขและการ<br>ดูแลสุขภาพ<br>เบื้องต้นของตนเอง | เพื่อให้หมอหมู่บ้าน<br>สามารถดูแลสุขภาพ<br>ตนเอง บุคคลใน<br>ครอบครัว และคนใน<br>หมู่บ้านได้ | -       |

| ที่   | โครงการ  | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม  | งบประมาณคงเหลือ   | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ   | ผลกระทบ  |
|-------|--|--------------------------------------|---|---|---|--|--|
| 6.9.3 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านคลองร่วม หมู่ที่ 9 โครงการช่วยลดการติดเฮลส์ | 260,000                              | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ จำนวน 260,000บาท<br>สนับสนุนงบประมาณหมู่บ้านละ 20,000บาท<br>ตั้งไว้ 7,000บาท<br>ใช้ไป 7,000บาท   | -   | -ผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการ จำนวน 25 คน<br>-เพื่อให้หมอบ้านมีความรู้ด้านการ                      | -เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่องโรคเอดส์และการแพร่กระจายของเชื้อเอช ไอ วี | -  |
|       |  | กรอบของแผนการดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ  | และบุคคลในครอบครัวได้   | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น                                     | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |
|       |  | กุมภาพันธ์ – กันยายน 2568            | 1. ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>2. จัดทำประชาคมหมู่บ้านพิจารณาคัดเลือกโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข<br>3. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน<br>4. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ |  | จัดทำรายงานผลสรุปการดำเนินงานตามโครงการ พร้อมจัดส่งรายงานให้องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนทราบ | -  | -  |

|   |                                      |   |   |   |   |   |                |
|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---|----------------|
| จากแม่สู่ลูก<br>สภาภาษา<br>ไทยพระเจ้า<br>วรงค์เธอ<br>พระองค์เจ้า<br>โสมสวลี<br>พระวรราชินี<br>นัดตามาตุ |                                      |   |   |   | สาธารณสุขและการ<br>ดูแลสุขภาพ<br>เบื้องต้นของตนเอง<br>และบุคคลใน<br>ครอบครัวได้ | -เพื่อป้องกันการติด<br>เชื้อ เอช ไอ วี                                    |                |
|   | <b>กรอบของแผนการ<br/>ดำเนินงาน</b>   | <b>ก่อนดำเนินการ</b>  | <b>ระหว่างดำเนินการ</b>   | <b>ภายหลังการดำเนิน<br/>การหรือดำเนินการ<br/>แล้วเสร็จ</b>  | <b>ปัญหาหรืออุปสรรค<br/>แต่ละช่วงที่เกิดขึ้น</b>                                | <b>ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br/>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br/>หรือแนวทางการพัฒนา</b> |                |
|   | กุมภาพันธ์ – กันยายน<br>2568         | 1. ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>2. จัดทำประชาคมหมู่บ้านพิจารณา<br>คัดเลือกโครงการตามพระราชดำริ<br>ด้านสาธารณสุข<br>3. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ<br>จากองค์การบริหารส่วนตำบลลาด<br>ตะเคียน<br>4. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ | <br> | จัดทำรายงาน<br>ผลสรุปการ<br>ดำเนินงานตาม<br>โครงการ พร้อม<br>จัดส่งรายงานให้<br>องค์การบริหารส่วน<br>ตำบลลาดตะเคียน<br>ทราบ | -   | -   |                |
| <b>ที่</b>  | <b>โครงการ</b>                       | <b>งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br/>แผนพัฒนาท้องถิ่น</b>  | <b>งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/<br/>จ่ายขาดเงินสะสม</b>  | <b>งบประมาณคงเหลือ</b>  | <b>ผลเชิงปริมาณ</b>   | <b>ผลเชิงคุณภาพ</b>   | <b>ผลกระทบ</b> |
| 6.10.1  | อุดหนุน<br>คณะกรรมการ<br>หมู่บ้านโคก | 260,000   | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ<br>จำนวน 260,000บาท<br>สนับสนุนงบประมาณหมู่บ้านละ<br>20,000บาท   | -   | -ผู้เข้าร่วมอบรม<br>ตามโครงการ<br>จำนวน 25 คน                                   | เพื่อให้หมอ<br>หมู่บ้านสามารถ<br>ดูแลสุขภาพตนเอง<br>บุคคลในครอบครัว       | -              |

|            |   |   |   |  |   |   |   |
|------------|---|---|---|--|---|---|---|
|            | กระท่อน หมู่ที่ 10<br>โครงการหมอบ้านในพระราชประสงค์ |   | ตั้งไว้ 7,000บาท<br>ใช้ไป 7,000บาท  |  | -เพื่อให้หมอบ้านมีความรู้ด้านการสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพเบื้องต้นของตนเองและบุคคลในครอบครัวได้ | และคนในหมู่บ้านได้                          |   |
|            |   | <b>กรอบของแผนการดำเนินงาน</b>               | <b>ก่อนดำเนินการ</b>  | <b>ระหว่างดำเนินการ</b>  | <b>ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ</b>  | <b>ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น</b> | <b>ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา</b> |
|            |   | กุมภาพันธ์ – กันยายน 2568                   | 1. ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>2. จัดทำประชาคมหมู่บ้านพิจารณาคัดเลือกโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข<br>3. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน<br>4. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ |  | จัดทำรายงานผลสรุปการดำเนินงานตามโครงการ พร้อมจัดส่งรายงานให้องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนทราบ | -   | -   |
| <b>ที่</b> | <b>โครงการ</b>                                      | <b>งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น</b> | <b>งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม</b>   | <b>งบประมาณคงเหลือ</b>   | <b>ผลเชิงปริมาณ</b>   | <b>ผลเชิงคุณภาพ</b>                         | <b>ผลกระทบ</b>  |

|        |   |                                    |   |   |   |  |   |
|--------|---|------------------------------------|---|---|---|--|---|
| 6.10.2 | อุดหนุน<br>คณะกรรมการ<br>หมู่บ้านโคก<br>กระท้อน หมู่ที่<br>10<br>โครงการ<br>พัฒนาระบบ<br>สุขาภิบาลใน<br>โรงเรียนและ<br>ชุมชนของ<br>สมเด็จพระ<br>กนิษฐาธิราช<br>เจ้า กรม<br>สมเด็จพระเทพ<br>รัตนราชสุดาฯ<br>สยามบรมราช<br>กุมารี | 200,000                            | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ<br>จำนวน 260,000บาท<br>สนับสนุนงบประมาณหมู่บ้านละ<br>20,000บาท<br>ตั้งไว้ 6,000บาท<br>ใช้ไป 6,000บาท   | -   | ผู้เข้าร่วมอบรมตาม<br>โครงการจำนวน 30<br>คน   | เกิดสุขนิสัยที่ดีใน<br>เรื่องการสุขาภิบาล<br>สิ่งแวดล้อมและ<br>พฤติกรรมอนามัย<br>ส่วนบุคคล | -   |
|        |   | <b>กรอบของแผนการ<br/>ดำเนินงาน</b> | <b>ก่อนดำเนินการ</b>  | <b>ระหว่างดำเนินการ</b>   | <b>ภายหลังการดำเนิน<br/>การหรือดำเนินการ<br/>แล้วเสร็จ</b>  | <b>ปัญหาหรืออุปสรรค<br/>แต่ละช่วงที่เกิดขึ้น</b>   | <b>ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br/>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br/>หรือแนวทางการพัฒนา</b> |
|        |   | กุมภาพันธ์ – กันยายน<br>2568       | <ol style="list-style-type: none"> <li>ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน</li> <li>จัดทำประชาคมหมู่บ้านพิจารณา<br/>คัดเลือกโครงการตามพระราชดำริ<br/>ด้านสาธารณสุข</li> <li>ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ<br/>จากองค์การบริหารส่วนตำบลลาด<br/>ตะเคียน</li> <li>ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ</li> </ol> | <br> | จัดทำรายงาน<br>ผลสรุปการ<br>ดำเนินงานตาม<br>โครงการ พร้อม<br>จัดส่งรายงานให้<br>องค์การบริหารส่วน<br>ตำบลลาดตะเคียน<br>ทราบ | -  | -   |


| ที่    | โครงการ  | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม  | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ   | ผลเชิงคุณภาพ   | ผลกระทบ  |
|--------|--|--------------------------------------|---|--|--|--|--|
| 6.10.3 | อุดหนุน<br>คณะกรรมการ<br>หมู่บ้านโคก<br>กระท้อน หมู่ที่<br>10<br>โครงการสืบ<br>สานพระราช<br>ปณิธานสมเด็จพระ<br>ย่าต้านมะเร็ง<br>เต้านม | 260,000                              | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ<br>จำนวน 260,000 บาท<br>สนับสนุนงบประมาณหมู่บ้านละ<br>20,000 บาท<br>ตั้งไว้ 7,000 บาท<br>ใช้งบ 7,000 บาท   | -  | -ผู้เข้าร่วมอบรมตาม<br>โครงการจำนวน 25<br>คน<br>-สตรีมีความรู้ด้าน<br>สุขภาพเรื่องการดูแล<br>สุขภาพและเฝ้าระวัง<br>ตนเองจากโรคมะเร็ง<br>เต้านม | -ผู้เข้าร่วมอบรม<br>สตรีมีพฤติกรรม<br>การตรวจเต้านม<br>ตนเองอย่าง<br>ถูกต้อง<br>- สตรีที่ตรวจพบ<br>ความผิดปกติได้<br>พบแพทย์ทุกราย | -  |
|        |  | กรอบของแผนการดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ   | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ  | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น   | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |
|        |  | กุมภาพันธ์ – กันยายน 2568            | 1. ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>2. จัดทำประชาคมหมู่บ้านพิจารณา<br>คัดเลือกโครงการตามพระราชดำริ<br>ด้านสาธารณสุข<br>3. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ<br>จากองค์การบริหารส่วนตำบลลาด<br>ตะเคียน<br>4. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ |  | จัดทำรายงาน<br>ผลสรุปการ<br>ดำเนินงานตาม<br>โครงการ พร้อม<br>จัดส่งรายงานให้<br>องค์การบริหารส่วน<br>ตำบลลาดตะเคียน<br>ทราบ                    | -  | -  |

| ที่    | โครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม  | งบประมาณคงเหลือ   | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ   | ผลกระทบ  |
|--------|---|--------------------------------------|---|---|---|--|--|
| 6.11.1 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเกษตรกรรม หมู่ที่ 11 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กฯ | 260,000                              | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ จำนวน 260,000 บาท<br>สนับสนุนงบประมาณหมู่บ้านละ 20,000 บาท<br>ตั้งไว้ 6,000 บาท<br>ใช้ไป 6,000 บาท | -   | -ผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการ จำนวน 25 คน<br>-เพื่อให้หมอบ้านมีความรู้ด้านการสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพเบื้องต้นของตนเองและบุคคลในครอบครัวได้ | -เพื่อเฝ้าระวังและติดตามโภชนาการในกลุ่มเด็ก 0-5 ปี ที่เสี่ยงต่อการมีภาวะทุพโภชนาการ<br>-เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 0-5 ปีมีพัฒนาการทางร่างกายและสมองเจริญเติบโตสมวัย | -  |
|        |   | กรอบของแผนการดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ  | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ   | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น   | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |
|        |   | กุมภาพันธ์ – กันยายน 2568            | 1. ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>2. จัดทำประชาคมหมู่บ้านพิจารณาคัดเลือกโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข                            |  | จัดทำรายงานผลสรุปการดำเนินงานตามโครงการ พร้อมจัดส่งรายงานให้องค์การ   | -  | -  |

|        |  |  | 3. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ<br>จากองค์การบริหารส่วนตำบลลาด<br>ตะเคียน<br>4. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ                                 |  | บริหารส่วนตำบลลาด<br>ตะเคียนทราบ   |  |  |
|--------|--|--|---|---|--|--|--|
| ที่    | โครงการ  | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/<br>จ่ายขาดเงินสะสม  | งบประมาณคงเหลือ   | ผลเชิงปริมาณ   | ผลเชิงคุณภาพ   | ผลกระทบ  |
| 6.11.2 | อุดหนุน<br>คณะกรรมการ<br>หมู่บ้าน<br>เกษตรกรรม<br>หมู่ที่ 11<br>โครงการ<br>ป้องกันโรค<br>ขาดสาร<br>ไอโอดีน | 260,000                                  | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ<br>จำนวน 260,000บาท<br>สนับสนุนงบประมาณหมู่บ้านละ<br>20,000บาท<br>ตั้งไว้ 7,000บาท<br>ใช้ไป 7,000บาท | -   | -ผู้เข้าร่วมอบรม<br>ตามโครงการ<br>จำนวน 25 คน<br>-เพื่อให้หมอ<br>หมู่บ้านมีความรู้<br>ด้านการ<br>สาธารณสุขและการ<br>ดูแลสุขภาพ<br>เบื้องต้นของตนเอง<br>และบุคคลใน<br>ครอบครัวได้ | -เพื่อควบคุมป้องกัน<br>และแก้ไขปัญหาโรค<br>ขาดสารไอโอดีนใน<br>พื้นที่ตำบล<br>ตะเคียน<br>-เพื่อเพิ่มศักยภาพแกน<br>นำในหมู่บ้านเพื่อเป็น<br>แกนหลักในการสื่อสาร<br>เรื่องเกลือเสริมไอโอดีน<br>ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย<br>และนำไปสู่การ<br>ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม<br>มากที่สุด | -  |
|        |  | กรอบของแผนการ<br>ดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ  | ภายหลังการดำเนิน<br>การหรือดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ  | ปัญหาหรืออุปสรรค<br>แต่ละช่วงที่เกิดขึ้น   | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br>หรือแนวทางการพัฒนา |

|        |   | กุมภาพันธ์ – กันยายน<br>2568             | 1. ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>2. จัดทำประชาคมหมู่บ้านพิจารณา<br>คัดเลือกโครงการตามพระราชดำริ<br>ด้านสาธารณสุข<br>3. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ<br>จากองค์การบริหารส่วนตำบลลาด<br>ตะเคียน<br>4. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ | <br> | จัดทำรายงานผลสรุป<br>การดำเนินงานตาม<br>โครงการ พร้อมจัดส่ง<br>รายงานให้องค์การบริหารส่วนตำบล<br>ตะเคียนทราบ   | -   | -       |
|--------|---|--|---|--|--|---|---------|
| ที่    | โครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/<br>จ่ายขาดเงินสะสม  | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ   | ผลเชิงคุณภาพ  | ผลกระทบ |
| 6.11.3 | อุดหนุน<br>คณะกรรมการ<br>หมู่บ้าน<br>เกษตรกรรม<br>หมู่ที่ 11<br>โครงการ<br>ส่งเสริม<br>โภชนาการและ<br>สุขภาพอนามัย<br>แม่และเด็กฯ | 260,000                                  | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ<br>จำนวน 260,000บาท<br>สนับสนุนงบประมาณหมู่บ้านละ<br>20,000บาท<br>ตั้งไว้ 7,000บาท<br>ใช้ไป 7,000บาท   | -  | -ผู้เข้าร่วมอบรม<br>ตามโครงการ<br>จำนวน 25 คน<br>-เพื่อให้หมอ<br>หมู่บ้านมีความรู้<br>ด้านการ<br>สาธารณสุขและการ<br>ดูแลสุขภาพ<br>เบื้องต้นของตนเอง<br>และบุคคลใน<br>ครอบครัวได้ | -เพื่อส่งเสริมให้<br>หญิงตั้งครรภ์และ<br>ผู้ปกครองที่มีบุตร<br>ระหว่าง 0-6 ปี มี<br>ความรู้ความเข้าใจ<br>ในการดูแลสุขภาพ<br>และโภชนาการ<br>-เพื่อส่งเสริมสุขภาพ<br>ทารกให้สมบูรณ์<br>แข็งแรง ร่างกาย<br>เจริญเติบโตและมี<br>พัฒนาการสมวัย | -       |

|        |  | กรอบของแผนการดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ  | ระหว่างดำเนินการ  | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ   | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น  | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |
|--------|--|--------------------------------------|--|---|---|---|--|
|        |  | กุมภาพันธ์ – กันยายน 2568            | 1. ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>2. จัดทำประชาคมหมู่บ้านพิจารณาคัดเลือกโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข<br>3. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลตาตะเคียน<br>4. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ |  | จัดทำรายงานผลสรุปการดำเนินงานตามโครงการ พร้อมจัดส่งรายงานให้องค์การบริหารส่วนตำบลตาตะเคียนทราบ                          | -   | -  |
| ที่    | โครงการ  | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม   | งบประมาณคงเหลือ   | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ  | ผลกระทบ  |
| 6.12.1 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 12 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ | 260,000                              | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติจำนวน 260,000บาท<br>สนับสนุนงบประมาณหมู่บ้านละ 20,000บาท<br>ตั้งไว้ 7,000 บาท<br>ใช้ไป 7,000 บาท   | -   | -ผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการจำนวน 25 คน<br>-สตรีมีความรู้ด้านสุขภาพเรื่องการดูแลสุขภาพและเฝ้าระวังตนเองจากโรคมะเร็งเต้านม | -ผู้เข้าร่วมอบรมสตรีมีพฤติกรรม การตรวจเต้านมตนเองอย่างถูกต้อง<br>- สตรีที่ตรวจพบความผิดปกติได้พบแพทย์ทุกราย | -  |

|        | ย่อดำเนินการ<br>เริ่มต้น                                | กรอบของแผนการ<br>ดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ  | ภายหลังการดำเนิน<br>การหรือดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ   | ปัญหาหรืออุปสรรค<br>แต่ละช่วงที่เกิดขึ้น                            | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br>หรือแนวทางการพัฒนา |
|--------|---|--|---|---|---|---|--|
|        |   | กุมภาพันธ์ – กันยายน<br>2568             | 1. ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>2. จัดทำประชาคมหมู่บ้านพิจารณา<br>คัดเลือกโครงการตามพระราชดำริ<br>ด้านสาธารณสุข<br>3. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ<br>จากองค์การบริหารส่วนตำบลลาด<br>ตะเคียน<br>4. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ |  | จัดทำรายงาน<br>ผลสรุปการ<br>ดำเนินงานตาม<br>โครงการ พร้อม<br>จัดส่งรายงานให้<br>องค์การบริหารส่วน<br>ตำบลลาดตะเคียน<br>ทราบ | -   | -  |
| ที่    | โครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/<br>จ่ายขาดเงินสะสม  | งบประมาณคงเหลือ   | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ  | ผลกระทบ  |
| 6.12.2 | อุดหนุน<br>คณะกรรมการ<br>หมู่บ้านโคก<br>กลาง หมู่ที่ 12 | 260,000                                  | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ<br>จำนวน 260,000 บาท<br>สนับสนุนงบประมาณหมู่บ้านละ<br>20,000บาท<br>ตั้งไว้ 7,000 บาท   | -   | -ผู้เข้าร่วมอบรม<br>ตามโครงการ<br>จำนวน 25 คน<br>-เพื่อให้หมอ<br>หมู่บ้านมีความรู้  | เพื่อให้หมอ<br>หมู่บ้านสามารถ<br>ดูแลสุขภาพตนเอง<br>บุคคลในครอบครัว | -  |

|     |                               |                                      |  |   |  |                                      |  |
|-----|-------------------------------|--------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|--|
|     | โครงการหมอบ้านในพระราชประสงค์ |                                      | ใช้ไป 7,000 บาท  |   | ด้านการสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพเบื้องต้นของตนเองและบุคคลในครอบครัวได้                       | และคนในหมู่บ้านได้                   |  |
|     |                               | กรอบของแผนการดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ  | ระหว่างดำเนินการ  | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ  | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |
|     |                               | กุมภาพันธ์ – กันยายน 2568            | <ol style="list-style-type: none"> <li>ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน</li> <li>จัดทำประชาคมหมู่บ้านพิจารณาคัดเลือกโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข</li> <li>ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน</li> <li>ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ</li> </ol> |  | จัดทำรายงานผลสรุปการดำเนินงานตามโครงการ พร้อมจัดส่งรายงานให้องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทราบ | -                                    | -  |
| ที่ | โครงการ                       | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม   | งบประมาณคงเหลือ   | ผลเชิงปริมาณ   | ผลเชิงคุณภาพ                         | ผลกระทบ  |

|        |   |                                    |   |   |   |   |   |
|--------|---|------------------------------------|---|---|---|---|---|
| 6.12.3 | อุดหนุน<br>คณะกรรมการ<br>หมู่บ้านโคก<br>กลาง หมู่ที่ 12<br>โครงการ<br>พัฒนาระบบ<br>สุขาภิบาลใน<br>โรงเรียนและ<br>ชุมชนของ<br>สมเด็จพระ<br>กนิษฐาธิราช<br>เจ้า กรม<br>สมเด็จพระเทพ<br>รัตนราชสุดาฯ<br>สยามบรมราช<br>กุมารี | 200,000                            | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ<br>จำนวน 260,000บาท<br>สนับสนุนงบประมาณหมู่บ้านละ<br>20,000บาท<br>ตั้งไว้ 6,000บาท<br>ใช้ไป 6,000บาท   | -   | ผู้เข้าร่วมอบรมตาม<br>โครงการจำนวน 30<br>คน   | เกิดสุขนิสสัยที่ดีในเรื่อง<br>การสุขาภิบาล<br>สิ่งแวดล้อมและ<br>พฤติกรรมอนามัยส่วน<br>บุคคล | -   |
|        |   | <b>กรอบของแผนการ<br/>ดำเนินงาน</b> | <b>ก่อนดำเนินการ</b>  | <b>ระหว่างดำเนินการ</b>   | <b>ภายหลังการดำเนิน<br/>การหรือดำเนินการ<br/>แล้วเสร็จ</b>  | <b>ปัญหาหรืออุปสรรค<br/>แต่ละช่วงที่เกิดขึ้น</b>  | <b>ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br/>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br/>หรือแนวทางการพัฒนา</b> |
|        |   | กุมภาพันธ์ – กันยายน<br>2568       | <ol style="list-style-type: none"> <li>ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน</li> <li>จัดทำประชาคมหมู่บ้านพิจารณา<br/>คัดเลือกโครงการตามพระราชดำริ<br/>ด้านสาธารณสุข</li> <li>ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ<br/>จากองค์การบริหารส่วนตำบลลาด<br/>ตะเคียน</li> <li>ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ</li> </ol> | <br> | จัดทำรายงาน<br>ผลสรุปการ<br>ดำเนินงานตาม<br>โครงการ พร้อม<br>จัดส่งรายงานให้<br>องค์การบริหารส่วน<br>ตำบลลาดตะเคียน<br>ทราบ | -   | -   |

| ที่    | โครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม  | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ   | ผลเชิงคุณภาพ  | ผลกระทบ  |
|--------|---|--------------------------------------|---|--|--|---|--|
| 6.13.1 | <p>อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านลาดไพจิตร หมู่ที่ 13</p> <p>โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่าท่านมะเร็งเต้านม</p> | 260,000                              | <p>งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติจำนวน 260,000บาท</p> <p>สนับสนุนงบประมาณหมู่บ้านละ 20,000บาท</p> <p>ตั้งไว้ 7,000บาท</p> <p>ใช้ไป 7,000บาท</p>   | -  | <p>-ผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการจำนวน 25 คน</p> <p>-สตรีมีความรู้ด้านสุขภาพเรื่องการดูแลสุขภาพและเฝ้าระวังตนเองจากโรคมะเร็งเต้านม</p> | <p>-ผู้เข้าร่วมอบรมสตรีมีพฤติกรรมการตรวจเต้านมตนเองอย่างถูกต้อง</p> <p>- สตรีที่ตรวจพบความผิดปกติได้พบแพทย์ทุกราย</p> | -  |
|        |   | กรอบของแผนการดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ   | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ  | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น  | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |
|        |   | <p>กุมภาพันธ์ – กันยายน 2568</p>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน</li> <li>จัดทำประชาคมหมู่บ้านพิจารณาคัดเลือกโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข</li> <li>ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน</li> <li>ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ</li> </ol> |  | <p>จัดทำรายงานผลสรุปการดำเนินงานตามโครงการ พร้อมจัดส่งรายงานให้องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนทราบ</p>                             | -   | -  |

| ที่    | โครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม  | งบประมาณคงเหลือ   | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ                         | ผลกระทบ  |   |
|--------|---|--------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|--|---|
| 6.13.2 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านลาดไพจิตร หมู่ที่ 13<br>โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | 200,000                              | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติจำนวน 260,000 บาท<br>สนับสนุนงบประมาณหมู่บ้านละ 20,000 บาท<br>ตั้งไว้ 6,000 บาท<br>ใช้ไป 6,000 บาท  |    | -   | ผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการจำนวน 30 คน | เกิดสุขนิสัยที่ดีในเรื่องการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมอนามัยส่วนบุคคล | - |
|        |   | กรอบของแผนการดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ  | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ                                     | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา                   |   |
|        |   | กุมภาพันธ์ – กันยายน 2568            | 1. ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>2. จัดทำประชาคมหมู่บ้านพิจารณาคัดเลือกโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข<br>3. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน |  | จัดทำรายงานผลสรุปการดำเนินงานตามโครงการ พร้อมจัดส่งรายงานให้องค์การบริหารส่วน | -                                    | -  |   |

|        |   |  |   |                  |   |   |  |
|--------|---|--|---|------------------|---|---|--|
|        | สยามบรมราช<br>กุมารี  |  | 4. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ  |                  | ตำบลลาดตะเคียน<br>ทราบ  |   |  |
| ที่    | โครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/<br>จ่ายขาดเงินสะสม  | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ  | ผลกระทบ  |
| 6.13.3 | อุดหนุน<br>คณะกรรมการ<br>หมู่บ้านลาด<br>ไพจิตร หมู่ที่<br>13<br>โครงการตรวจ<br>สุขภาพ<br>เคลื่อนที่<br>สมเด็จพระเจ้า<br>ลูกเธอเจ้าฟ้า | 260,000                                  | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ<br>จำนวน 260,000 บาท<br>สนับสนุนงบประมาณหมู่บ้านละ<br>20,000 บาท<br>ตั้งไว้ 7,000บาท<br>ใช้ไป 7,000บาท | -                | -ผู้เข้าร่วมอบรม<br>ตามโครงการ<br>จำนวน 25 คน<br>-ประชาชนใน<br>หมู่บ้านมีสุขภาพ | เพื่อให้หมอหมู่บ้าน<br>สามารถดูแลสุขภาพ<br>ตนเอง บุคคลใน<br>ครอบครัว และคน<br>ในหมู่บ้านได้ | -  |
|        |   | กรอบของแผนการ<br>ดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ | ภายหลังการดำเนิน<br>การหรือดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ                               | ปัญหาหรืออุปสรรค<br>แต่ละช่วงที่เกิดขึ้น  | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br>หรือแนวทางการพัฒนา |

|  |                              |   |   |   |   |   |
|--|------------------------------|---|---|---|---|---|
| จุฬารวลัย<br>ลักษณ์ อัคร<br>ราชกุมารี            | กุมภาพันธ์ – กันยายน<br>2568 | <ol style="list-style-type: none"> <li>ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน</li> <li>จัดทำประชาคมหมู่บ้านพิจารณาคัดเลือกโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข</li> <li>ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน</li> <li>ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ</li> </ol> |  | จัดทำรายงาน<br>ผลสรุปการ<br>ดำเนินงานตาม<br>โครงการ พร้อม<br>จัดส่งรายงานให้<br>องค์การบริหารส่วน<br>ตำบลลาดตะเคียน<br>ทราบ | - | - |
| ดำเนินการ 5 โครงการ<br>ไม่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ |                              | ตั้งไว้ 922,000 บาท<br>เบิกจ่าย 660,026 บาท<br>โอนลด 144,000 บาท  | คงเหลือ 117,973.50 บาท  |   |   |   |

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 กลยุทธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ     | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/<br>จ่ายขาดเงินสะสม | งบประมาณคงเหลือ | ผลเชิงปริมาณ   | ผลเชิงคุณภาพ                                     | ผลกระทบ |
|-----|-------------|--|--|-----------------|--|--|---------|
| 1   | กำจัดวัชพืช | 200,000 บาท                              | ตั้งไว้ 200,000 บาท<br>ใช้ไป 118,800- บาท          | 81,200- บาท     | ลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน<br>เพิ่มความปลอดภัยของประชาชน<br>ในพื้นที่ | ปรับปรุงภูมิทัศน์<br>และความ<br>สวยงามของพื้นที่ | -       |

|     |   |  |  |   |   | ให้มีความเป็น<br>ระเบียบเรียบร้อย               |  |
|-----|---|--|--|---|---|---|--|
|     |   | กรอบของแผนการ<br>ดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ  | ระหว่างดำเนินการ  | ภายหลังการดำเนินการหรือ<br>ดำเนินการแล้วเสร็จ   | ปัญหาหรือ<br>อุปสรรคแต่ละ<br>ช่วงที่เกิดขึ้น    | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br>หรือแนวทางการพัฒนา |
|     |   | ตุลาคม 2567 -<br>กันยายน 2568            | 1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ<br>จากผู้บริหารท้องถิ่น<br>2. ลงพื้นที่เขตตำบลลาดตะเคียน<br>เพื่อวางแผนดำเนินงาน<br>3. ประสานงานให้ที่เกี่ยวข้องเพื่อ<br>ลงพื้นที่ดำเนินงาน<br>4. ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ<br>ตามที่ขออนุมัติ<br>5. ปฏิบัติตามแผนงานและรายงานผล<br>การดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ |  | รายงานผลการดำเนินงานให้<br>ผู้บริหารทราบ  | ขึ้นอยู่กับสภาพ<br>อากาศ                        | -  |
| ที่ | โครงการ                                     | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/<br>จ่ายขาดเงินสะสม   | งบประมาณคงเหลือ   | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ                                    | ผลกระทบ  |
| 2   | โครงการรักษ<br>น้ำ รักษาป่า<br>รักษาแผ่นดิน | 100,000 บาท                              | ตั้งไว้ 100,000 บาท<br>เบิกจ่าย 92,840 บาท   | 7,160 บาท   | ร้อยละของพื้นที่<br>สาธารณประโยชน์ในความ<br>รับผิดชอบมีการปลูกต้นไม้<br>เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 | ตำบลลาด<br>ตะเคียนมีพื้นที่สี<br>เขียวเพิ่มขึ้น | -  |

|     |         | กรอบของแผนการดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ  | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |
|-----|---------|--------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|--|
|     |         | สิงหาคม 2568                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ</li> <li>- ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องโครงการ</li> <li>- ประชาสัมพันธ์โครงการโดยใช้สื่อต่างๆ</li> <li>- จัดเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม</li> <li>- ดำเนินโครงการตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนดไว้</li> </ul> |  | รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ      | ไม่มี                                | ให้พนักงานส่วนตำบลทุกคนเข้าร่วมโครงการ                   |
| ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม  | งบประมาณคงเหลือ   | ผลเชิงปริมาณ                              | ผลเชิงคุณภาพ                         | ผลกระทบ  |
| 3   |         | 100,000 บาท                          | ตั้งไว้ 100,000 บาท<br>เบิกจ่าย - บาท   | 100,000 บาท   |   |                                      | -  |

|   |                                 |  |  |                  |   |  |  |
|---|---------------------------------|--|--|------------------|---|--|--|
|   | โครงการ<br>บำรุงรักษา<br>ต้นไม้ |  |  |                  |   |  |  |
|   |                                 | กรอบของแผนการ<br>ดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ                                      | ระหว่างดำเนินการ | ภายหลังการดำเนินการหรือ<br>ดำเนินการแล้วเสร็จ | ปัญหาหรือ<br>อุปสรรคแต่ละ<br>ช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br>หรือแนวทางการพัฒนา |
|   |                                 | ไม่ได้ดำเนินการ                          |  |                  |   |  |  |
| 4 | โครงการ<br>พระราชดำริ           | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/<br>จ่ายขาดเงินสะสม | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ                                  | ผลเชิงคุณภาพ                                 | ผลกระทบ  |
|   |                                 | 100,000 บาท                              | ตั้งไว้ 100,000 บาท<br>เบิกจ่าย - บาท              | 100,000 บาท      |   |  | -  |
|   |                                 | กรอบของแผนการ<br>ดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ                                      | ระหว่างดำเนินการ | ภายหลังการดำเนินการหรือ<br>ดำเนินการแล้วเสร็จ | ปัญหาหรือ<br>อุปสรรคแต่ละ<br>ช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br>หรือแนวทางการพัฒนา |
|   |                                 | ไม่ได้ดำเนินการ                          |  |                  |   |  |  |

| ที่  | โครงการ           | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น        | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม  | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ   | ผลเชิงคุณภาพ                         | ผลกระทบ  |
|--|-------------------|---|---|------------------|--|--------------------------------------|--|
| 5  | วัสดุ<br>การเกษตร | 50,000 บาท                                  | ตั้งไว้ 50,000 บาท<br>เบิกจ่าย 45,700 บาท   | 4,300 บาท        | ร้อยละของแปลงปลูกต้นไม้ในที่สาธารณประโยชน์ ได้รับการบำรุงรักษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ทำให้มีอุปกรณ์ทางการเกษตรไว้ใช้งาน   | -  |
|  |                   | กรอบของแผนการดำเนินงาน                      | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ  | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |
|  |                   | มกราคม – กันยายน 2568                       | 1. จัดทำบันทึกเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างจากผู้บริหารท้องถิ่น<br>2. ประสานงานร้านอุปกรณ์การเกษตรเพื่อรับใบเสนอราคา<br>3. รับมอบอุปกรณ์<br>4. ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>5. ปฏิบัติตามแผนงานและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ |                  | รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ   | -                                    | -  |
| ดำเนินการ 3 โครงการ<br>ไม่ได้ดำเนินการ 2 โครงการ |                   | ตั้งไว้ 550,000 บาท<br>เบิกจ่าย 257,340 บาท | คงเหลือ 292,660 บาท   |                  |  |                                      |  |

## 4.2 การบริหารจัดการขยะมูลฝอย

### (1) แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ  | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/<br>จ่ายขาดเงินสะสม | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ  | ผลกระทบ  |
|-----|--|--|--|------------------|---|---|--|
| 1   | โครงการลด<br>และการคัดแยก<br>ขยะมูลฝอยจาก<br>ต้นทาง ตาม<br>หลัก 3Rs<br>ของตำบลลาด<br>ตะเคียน | 50,000 บาท                               | ตั้งไว้ 15,000 บาท<br>ใช้ไป 15,000 บาท             | -                | ร้อยละ 60 ของ<br>ปริมาณขยะมูล<br>ฝอยชุมชนที่นำ<br>กลับมาใช้<br>ประโยชน์ | ประชาชนมีความรู้<br>และทักษะ สามารถ<br>คัดแยกและจัดการ<br>ขยะแต่ละประเภท<br>ได้อย่างเหมาะสม | -  |
|     |  | กรอบของแผนการ<br>ดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ                                      | ระหว่างดำเนินการ | ภายหลังการดำเนินการ<br>หรือดำเนินการแล้วเสร็จ                           | ปัญหาหรือ<br>อุปสรรคแต่ละ<br>ช่วงที่เกิดขึ้น  | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br>หรือแนวทางการพัฒนา |

|                     |  |   |  |   |   |   |   |
|---------------------|--|---|--|---|---|---|---|
|                     |  | เดือน ตุลาคม 2567-<br>เดือนกันยายน 2568 | 1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ<br>2.จัดประชุมผู้รับผิดชอบโครงการ<br>เพื่อวางแผนการดำเนินงาน<br>โครงการ<br>3 ประสานงานหน่วยงานที่<br>เกี่ยวข้อง<br>4.จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ<br>อบรม |  | สรุปผลในภาพรวม<br>และรายงานผล<br>การดำเนินการ<br>ตามโครงการให้<br>ผู้บริหารท้องถิ่น<br>ทราบ | - | - |
| ดำเนินการ 1 โครงการ |  |   | ตั้งไว้ 15,000 บาท<br>เบิกจ่าย 15,000 บาท  | คงเหลือ - บาท   |   |   |   |

(2) แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

| ที่ | โครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม | งบประมาณคงเหลือ | ผลเชิงปริมาณ   | ผลเชิงคุณภาพ   | ผลกระทบ |
|-----|---|--|--|-----------------|--|--|---------|
| 1   | ค่าจ้างเหมา<br>บริการในการจัด<br>จ้างเหมาบริการ | 50,000 บาท                               | ตั้งไว้ 75,000 บาท<br>ใช้ไป 47,000 บาท             | 28,000 บาท      | ดำเนินการจ้างเหมารถแบคโฮ เพื่อทำ<br>การขุดขยายพื้นที่บ่อขยะในส่วนที่เป็น<br>พื้นดินบริเวณทางลงเดิม และขุดเศษ<br>ขยะบริเวณขอบบ่อ โดยให้มีความ | เป็นการป้องกันการ<br>เกิดอัคคีภัยเพิ่มพื้นที่<br>บ่อขยะให้สามารถ<br>เกลี่ยเศษขยะจาก<br>ขอบบ่อลงไปบ่อ | -       |

|  |   |   |  |  |   |   |
|--|---|---|--|--|---|---|
| บุคคล ภายนอก<br>ฯลฯ<br>(กอง<br>สาธารณสุข)<br>-ปรับปรุงบ่อทิ้ง<br>ขยะของ อบต.<br>ลาดตะเคียน |   |   |  | กว้าง เฉลี่ย 4.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ตลอดความยาวของบ่อ 400 เมตร  | ขยะเพื่อให้รถขยะสามารถนำขยะไปทิ้งได้        |   |
|  | <b>กรอบของแผนการดำเนินงาน</b>                     | <b>ก่อนดำเนินการ</b>  | <b>ระหว่างดำเนินการ</b>  | <b>ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ</b>   | <b>ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น</b> | <b>ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา</b> |
|  | เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนกันยายน 2568               |  | <br> | <br> |   |   |
| <b>ดำเนินการ 1 โครงการ</b>   | <b>ตั้งไว้ 75,000 บาท<br/>เบิกจ่าย 47,000 บาท</b> | <b>คงเหลือ 28,000 บาท</b>   |  |  |   |   |

ประเด็นการพัฒนาค่าที่ 5 การพัฒนาองค์การและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี



5.1 กลยุทธ์การพัฒนาองค์การและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี




(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ  | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม | งบประมาณคงเหลือ | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ  | ผลกระทบ   |
|-----|--|--------------------------------------|--|-----------------|---|---|---|
| 1   | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำชุมชนต่างๆ ศักยภาพ | 800,000 บาท                          | ตั้งไว้ 798,950 บาท<br>เบิกจ่าย 798,000 บาท    | 950 บาท         | 1. ผู้เข้ารับการฝึก อบรม จำนวน 96 คน<br>2. ร้อยละ 100 ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีประสบการณ์ และความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับเพิ่มขึ้นจากการฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการจัดการขยะในชุมชน <u>หลังการฝึกอบรม</u> ในวันแรก<br>3. ร้อยละ 92.71 ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน จังหวัดกระบี่และ จังหวัดสุราษฎร์ธานี | สามารถนำประสบการณ์ความรู้และความเข้าใจไปปรับใช้กับการบริหารจัดการองค์กรและชุมชนของตนเอง มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนได้ | สถานที่ที่เข้าศึกษาดูงานบางแห่งไม่พร้อมในการศึกษาดูงาน เนื่องจากกำลังปรับปรุงสถานที่เพื่อใช้สำหรับในการศึกษา ดูงานจากหน่วยงานภายนอก |

| ที่ | โครงการ   | กรอบของแผนการดำเนินงาน | ก่อนดำเนินการ  | ระหว่างดำเนินการ  | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ                             | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |
|-----|---|------------------------|--|---|---|--------------------------------------|--|
| 1   | โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้นำชุมชนต่างๆ | มีนาคม 2568            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น</li> <li>- มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ</li> <li>- ประสานงานกับหน่วยงานที่จะเข้าศึกษาดูงาน และจัดหาวิทยากร</li> <li>- จัดทำกำหนดการและหัวข้อการอบรม</li> </ul> |  | สรุปผลโครงการฯ<br>รูปภาพประกอบ<br>จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ | ไม่มี                                | ไม่มี  |

| ที่ | โครงการ  | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม | งบประมาณคงเหลือ | ผลเชิงปริมาณ                   | ผลเชิงคุณภาพ  | ผลกระทบ |
|-----|--|--------------------------------------|--|-----------------|--------------------------------|---|---------|
| 2   | โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | 20,000 บาท                           | ตั้งไว้ 50,000 บาท<br>ใช้ไป 3,932 บาท          | 46,068 บาท      | ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน | ประชาชนในตำบลลาดตะเคียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 73 พรรษา 28 กรกฎาคม 2568 | ไม่มี   |

|     |   | กรอบของแผนการดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ  | ระหว่างดำเนินการ   | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |
|-----|---|--------------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|--|
|     |   | กรกฎาคม 2568                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น</li> <li>- มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ</li> <li>- ประสานงานกับจังหวัดเพื่อดำเนินโครงการ</li> </ul> | <br> |   |                                      |  |
| ที่ | โครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม   | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ                              | ผลเชิงคุณภาพ                         | ผลกระทบ  |
| 3   | โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติบ้านของ | 200,000 บาท                          | ตั้งไว้ 186,150 บาท<br>เบิกจ่าย 166,000 บาท  | 20,150 บาท   |   |                                      | -  |
|     |   | กรอบของแผนการดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ  | ระหว่างดำเนินการ   | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |

|     |  |  |  |   |   |              |         |
|-----|--|--|--|---|---|--------------|---------|
|     | พนักงานส่วนตำบล<br>พนักงานครู และ<br>พนักงานจ้าง | เมษายน 2568                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำโครงการเพื่อขอ<br/>อนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น</li> <li>- มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบ<br/>โครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง<br/>เพื่อวางแผนและจัดเตรียม<br/>โครงการ</li> <li>- ประสานงานกับหน่วยงานที่<br/>จะเข้าศึกษาดูงาน และจัดหา<br/>วิทยากร</li> <li>- จัดทำกำหนดการและหัวข้อ<br/>การอบรม</li> </ul> |    | สรุปผลโครงการฯ<br>รูปภาพประกอบ<br>จัดทำรายงานผล<br>การดำเนินงานตาม<br>โครงการ | ไม่มี        |         |
| ที่ | โครงการ  | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงิน<br>สะสม   | งบประมาณคงเหลือ   | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ | ผลกระทบ |

|     |   |  |  |                  |   |  |  |
|-----|---|--|--|------------------|---|--|--|
| 4   | โครงการส่งเสริม<br>คุณธรรมและ<br>จริยธรรม คณะ<br>ผู้บริหาร สมาชิกสภา<br>ฯ พนักงานส่วน<br>ตำบล และพนักงาน<br>จ้าง ประจำปี พ.ศ.<br>2568 | 20,000 บาท                                   | ตั้งไว้ 19,440 บาท<br>เบิกจ่าย - บาท               | 19,440 บาท       |   |  | -  |
|     |   | กรอบของแผนการ<br>ดำเนินงาน                   | ก่อนดำเนินการ                                      | ระหว่างดำเนินการ | ภายหลังการ<br>ดำเนินการหรือ<br>ดำเนินการแล้วเสร็จ | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่<br>ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนว<br>ทางการแก้ไขต่อไปหรือแนว<br>ทางการพัฒนา |
|     |   | ไม่ได้ดำเนินการ                              |  |                  |   |  | ไม่มี  |
| ที่ | โครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ                                      | ผลเชิงคุณภาพ                             | ผลกระทบ  |
| 5   | ค่าใช้จ่ายในการ<br>เลือกตั้ง  | 200,000 บาท                                  | ตั้งไว้ 200,000 บาท<br>โอนลด 143,000 บาท           | 57,000 บาท       |   |  | -  |
|     |   | กรอบของแผน<br>การดำเนินงาน                   | ก่อนดำเนินการ                                      | ระหว่างดำเนินการ | ภายหลังการ<br>ดำเนินการหรือ<br>ดำเนินการแล้วเสร็จ | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่<br>ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนว<br>ทางการแก้ไขต่อไปหรือแนว<br>ทางการพัฒนา |
|     |   | ไม่ได้ดำเนินการ                              |  |                  |   |  |  |

| ที่ | โครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม | งบประมาณคงเหลือ | ผลเชิงปริมาณ | ผลเชิงคุณภาพ | ผลกระทบ |
|-----|---|--------------------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|---------|
| 6   | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบฝังในฝ้าเพดาน(Cassette Type) ชนิดกระจายลมได้ 4 ทิศทาง | 500,000 บาท                          | โอนเพิ่ม 500,000 บาท<br>เบิกจ่าย 455,000 บาท   | 45,000 บาท      |              |              |         |
| 7   | ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานขาเหล็ก  | 20,000 บาท                           | โอนเพิ่ม 18,000 บาท<br>เบิกจ่าย 17,700 บาท     | 300 บาท         |              | -            | -       |
| 8   | ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุม  | 500,000 บาท                          | โอนเพิ่ม 450,000 บาท<br>ผูกพัน 449,000 บาท     | 1,000 บาท       |              |              |         |
| 9   | ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์                                   | 120,000 บาท                          | โอนเพิ่ม 120,000 บาท<br>เบิกจ่าย 110,500 บาท   | 9,500 บาท       |              |              |         |
| 10  | ค่าจัดซื้อจอแอลอีดี(LED) พร้อมติดตั้ง   | 500,000 บาท                          | โอนเพิ่ม 500,000 บาท<br>เบิกจ่าย 499,000 บาท   | 1,000 บาท       |              |              |         |
| 11  | ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2  | 23,000 บาท                           | โอนเพิ่ม 23,000 บาท<br>เบิกจ่าย 22,800 บาท     | 200 บาท         |              |              |         |
| 12  | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One  | 24,000 บาท                           | โอนเพิ่ม 24,000 บาท<br>เบิกจ่าย 23,900 บาท     | 100 บาท         |              |              |         |

|                            |  |  |  |                            |                     |                     |                |
|----------------------------|--|--|--|----------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 13                         | จัดซื้อเครื่องพิมพ์<br>แบบฉีดหมึกพร้อม<br>ติดตั้งถังหมึกพิมพ์<br>(Ink Tank Printer)    | 4,100 บาท  | โอนเพิ่ม 4,100 บาท<br>เบิกจ่าย 4,090 บาท                   | 10 บาท                     |                     |                     |                |
| <b>ที่</b>                 | <b>โครงการ</b>   | <b>งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา<br/>ท้องถิ่น</b> | <b>งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br/>ข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม</b> | <b>งบประมาณคงเหลือ</b>     | <b>ผลเชิงปริมาณ</b> | <b>ผลเชิงคุณภาพ</b> | <b>ผลกระทบ</b> |
| 14                         | ค่าติดตั้งหม้อแปลง<br>ไฟฟ้าสำนักงาน<br>องค์การบริหารส่วน<br>ตำบลลาดตะเคียน             |  | โอนเพิ่ม 367,757.12 บาท<br>เบิกจ่าย 367,757.12 บาท         | -                          |                     |                     | -              |
| 15                         | ค่าจัดซื้อเครื่อง<br>บันทึกเสียง   | 6,000 บาท  | โอนเพิ่ม 6,000 บาท<br>เบิกจ่าย 5,900 บาท                   | 100 บาท                    |                     | -                   | -              |
| 16                         | ค่าจัดซื้อเครื่อง<br>คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก<br>สำหรับประมวลผล                             | 24,000 บาท                                       | โอนเพิ่ม 24,000 บาท<br>เบิกจ่าย 23,800 บาท                 | 200 บาท                    |                     |                     |                |
| 17                         | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์<br>แบบฉีดหมึกพร้อม<br>ติดตั้งถังหมึกพิมพ์<br>(Ink Tank Printer) | 4,100 บาท  | โอนเพิ่ม 4,100 บาท<br>เบิกจ่าย 4,090 บาท                   | 10 บาท                     |                     |                     |                |
| 18                         | ค่าบำรุงรักษาและ<br>ปรับปรุงครุภัณฑ์   | 1,000,000 บาท                                    | ตั้งไว้ 700,000 บาท<br>เบิกจ่าย 38,585 บาท                 | 661,415 บาท                |                     |                     |                |
| <b>ดำเนินการ 15 รายการ</b> |  |  | <b>ตั้งไว้ 1,954,540 บาท</b>                               | <b>คงเหลือ 862,443 บาท</b> |                     |                     |                |

|  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
| ก่อหนี้ผูกพัน 1 รายการ<br>ไม่ได้ดำเนินการ 3 รายการ | เบิกจ่าย 2,541,054.12 บาท<br>ผูกพัน 449,000 บาท<br>โอนลด 143,000 บาท<br>โอนเพิ่ม 2,040,957.12 บาท |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|

(2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน


| ที่ | โครงการ                | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ                              | ผลเชิงคุณภาพ                         | ผลกระทบ  |
|-----|------------------------|--------------------------------------|--|------------------|---|--------------------------------------|--|
| 1   | วัสดุเครื่องดับเพลิง   | 100,000 บาท                          | ตั้งไว้ 100,000 บาท<br>ใช้ไป 78,000 บาท        | 22,000 บาท       |   |                                      | -  |
|     | กรอบของแผนการดำเนินงาน |                                      | ก่อนดำเนินการ                                  | ระหว่างดำเนินการ | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |

|     |                      |                        |   |  |   |                                      |  |
|-----|----------------------|------------------------|---|--|---|--------------------------------------|--|
|     |                      | ธันวาคม 2567           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ</li> <li>2. ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว และ ขนาด 1.5 นิ้ว</li> </ol> </li> </ol> |    | รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ      | -                                    | -  |
| ที่ | โครงการ              | กรอบของแผนการดำเนินงาน | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ   | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |
| 1   | วัสดุเครื่องดับเพลิง | กุมภาพันธ์ 2568        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ</li> <li>2. ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ <ol style="list-style-type: none"> <li>2.2 เติมน้ำยาเคมีถังดับเพลิง</li> </ol> </li> </ol>                          |  |   |                                      |  |

| ที่ | โครงการ             | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ                              | ผลเชิงคุณภาพ                         | ผลกระทบ  |
|-----|---------------------|--------------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|--|
|     |                     |                                      |  |  |   |                                      |  |
| 2   | วัสดุเครื่องแต่งกาย | 200,000 บาท                          | ตั้งไว้ 20,000.- บาท<br>ใช้ไป - บาท            | 20,000 บาท   |   |                                      | -  |
|     |                     | กรอบของแผนการดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ                                  | ระหว่างดำเนินการ   | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |
|     |                     | ไม่ได้ดำเนินการ                      |  |  |   |                                      |  |
| ที่ | โครงการ             | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ                              | ผลเชิงคุณภาพ                         | ผลกระทบ  |
| 3   | วัสดุจรรยาจร        | 10,000.- บาท                         | ตั้งไว้ 10,000 บาท<br>ใช้ไป 8,850 บาท          | 1,150 บาท  |   |                                      | -  |
|     |                     | กรอบของแผนการดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ                                  | ระหว่างดำเนินการ   | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |

|            |                    |   |   |  |   |                                      |  |
|------------|--------------------|---|---|--|---|--------------------------------------|--|
|            |                    | กุมภาพันธ์ 2568                             | 1. จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ<br>2. ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ<br>2.1 กระบองไฟกระพริบ 3 จังหวะ พร้อมถ่าน 2 ก้อน |  | รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ      | -                                    | -  |
| <b>ที่</b> | <b>โครงการ</b>     | <b>งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น</b> | <b>งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม</b>   | <b>งบประมาณคงเหลือ</b>   | <b>ผลเชิงปริมาณ</b>                       | <b>ผลเชิงคุณภาพ</b>                  | <b>ผลกระทบ</b>   |
| 4          | วัสดุอื่น          | 20,000 บาท                                  | ตั้งไว้ 20,000 บาท<br>ใช้ไป - บาท   | 20,000 บาท   |   |                                      | -  |
|            |                    | กรอบของแผนการดำเนินงาน                      | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ   | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |
|            |                    | ไม่ได้ดำเนินการ                             |   |  |   |                                      |  |
| <b>ที่</b> | <b>โครงการ</b>     | <b>งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น</b> | <b>งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม</b>   | <b>งบประมาณคงเหลือ</b>   | <b>ผลเชิงปริมาณ</b>                       | <b>ผลเชิงคุณภาพ</b>                  | <b>ผลกระทบ</b>   |
| 5          | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 10,000.- บาท                                | ตั้งไว้ 10,000 บาท<br>ใช้ไป 6,259.50 บาท  | 3,740.50 บาท   |   |                                      | -  |

|     |                              | กรอบของแผนการดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ  | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |
|-----|------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|--|
|     |                              | กุมภาพันธ์ 2568                      | 1. จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ<br>2. ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ<br>2.1 ม้วนสายไฟยาว 20 เมตร เต้าเสียบ 4 ช่อง 1 สวิตช์เบรกเกอร์ | <br> | รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ      | -                                    | -  |
| ที่ | โครงการ                      | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม  | งบประมาณคงเหลือ   | ผลเชิงปริมาณ                              | ผลเชิงคุณภาพ                         | ผลกระทบ  |
| 6   | ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ | 20,000 บาท                           | ตั้งไว้ 20,000 บาท<br>ใช้ไป 10,270 บาท  | 9,730 บาท   |   |                                      |  |

|     |                             | กรอบของแผนการดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ   | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|--|
|     |                             | ธันวาคม 2567                         | 1. จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์<br>2. ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ<br>2.1 โต้ะพ้อเนกประสงค์ |  | รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ      | -                                    | -  |
| ที่ | โครงการ                     | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม  | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ                              | ผลเชิงคุณภาพ                         | ผลกระทบ  |
| 7   | ค่าจัดซื้อเรือกำจัดผักตบชวา | 500,000 บาท                          | โอนเพิ่ม 500,000 บาท<br>ใช้ไป 499,000 บาท   | 1,000 บาท  |   |                                      |  |

|  |  | กรอบของแผนการดำเนินงาน | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ  | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |
|--|--|------------------------|---|---|---|--------------------------------------|--|
|  |  | กันยายน 2568           | 1. จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์<br>2. ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ<br>2.1 เรือกำจัดผักตบชวา |  | รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ      | -                                    | -  |
|  | ดำเนินการ 5 รายการ<br>ไม่ได้ดำเนินการ 2 รายการ |                        |   | ตั้งไว้ 160,000 บาท<br>โอนเพิ่ม 500,000 บาท<br>เบิกจ่าย 604,609.50 บาท              | คงเหลือ 55,390.50 บาท                     |                                      |  |

(3) แผนงานสาธารณสุข

| ที่          | โครงการ                                  | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม | งบประมาณคงเหลือ | ผลเชิงปริมาณ | ผลเชิงคุณภาพ | ผลกระทบ |
|--------------|--|--|--|-----------------|--------------|--------------|---------|
| 1            | วัสดุวิทยาศาสตร์<br>การแพทย์             | 100,000 บาท                              | ตั้งไว้ 100,000 บาท<br>เบิกจ่าย 100,000 บาท        | -               | -            | -            | -       |
| 2            | ค่าจัดซื้อเครื่อง<br>คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 24,000 บาท                               | ตั้งไว้ 24,000 บาท<br>เบิกจ่าย 23,900 บาท          | 100 บาท         | -            | -            | -       |
| รวม 2 รายการ |  |  | ตั้งไว้ 124,000 บาท<br>เบิกจ่าย 123,900 บาท        | คงเหลือ 100 บาท |              |              | -       |

#### (4) แผนงานสังคมสงเคราะห์



| ที่                | โครงการ  | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม               | งบประมาณคงเหลือ | ผลเชิงปริมาณ | ผลเชิงคุณภาพ | ผลกระทบ |
|--------------------|--|--|--|-----------------|--------------|--------------|---------|
| 1                  | ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์<br>แท็บเล็ต แบบที่ 2                 | 243000 บาท                               | โอนเพิ่ม 23,000 บาท<br>เบิกจ่าย 22,800 บาท                       | 200 บาท         | -            | -            | -       |
| 2                  | ค่าจัดซื้อเครื่อง<br>คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก<br>สำหรับประมวลผล | 24,000 บาท                               | ตั้งไว้ 24,000 บาท<br>เบิกจ่าย 23,900 บาท                        | 100 บาท         | -            | -            | -       |
| ดำเนินการ 2 รายการ |  |  | ตั้งไว้ 24,000 บาท<br>เบิกจ่าย 46,700 บาท<br>โอนเพิ่ม 23,000 บาท | คงเหลือ 300 บาท |              |              | -       |

(5) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

| ที่                | โครงการ                | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม | งบประมาณคงเหลือ | ผลเชิงปริมาณ | ผลเชิงคุณภาพ | ผลกระทบ |
|--------------------|------------------------|--|--|-----------------|--------------|--------------|---------|
| 1                  | วัสดุไฟฟ้าและ<br>วิทยุ | 1,000,000 บาท                            | ตั้งไว้ 700,000 บาท<br>เบิกจ่าย 587,858 บาท        | 112,142 บาท     | -            | -            | -       |
| ดำเนินการ 1 รายการ |                        |  | ตั้งไว้ 700,000 บาท<br>เบิกจ่าย 587,858 บาท        | 112,142 บาท     |              |              |         |

(6) แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ  | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/<br>จ่ายขาดเงินสะสม                       | งบประมาณคงเหลือ | ผลเชิงปริมาณ   | ผลเชิงคุณภาพ   | ผลกระทบ |
|-----|--|--|--|-----------------|--|--|---------|
| 1   | วัสดุงานบ้านงาน<br>ครัวโครงการ<br>อาหารเสริม (นม)<br>สำหรับเด็กอนุบาล<br>และเด็ก ป.1-ป.6 | 1,200,000 บาท                            | ตั้งไว้ 1,162,274 บาท<br>โอนเพิ่ม 3,000 บาท<br>เบิกจ่าย 1,164,787.07 บาท | 486.93 บาท      | นักเรียนโรงเรียน<br>สังกัดสพฐ.ในเขต<br>ตำบลลาด<br>ตะเคียน จำนวน<br>5 โรงเรียน ระดับ<br>อนุบาลถึง<br>ประถมศึกษา รวม<br>จำนวนทั้งสิ้น 535<br>คนและ เด็ก<br>นักเรียนศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็ก<br>ลาดตะเคียน<br>จำนวน 35 คน | 1.นักเรียนได้รับ<br>พัฒนาการทางด้าน<br>ร่างกายให้มี<br>สุขภาพพลามัยที่<br>สมบูรณ์แข็งแรง<br>และมีน้ำหนัก<br>ส่วนสูงเป็นไปตาม<br>หลักเกณฑ์<br>มาตรฐานของ<br>กระทรวง<br>สาธารณสุข<br>2.เป็นการปลูกฝัง<br>การดีมีนมในเด็ก | -       |

|     |  |                            |   |  | ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ครบถ้วนตาม เป้าหมาย รวม จำนวน 260 วัน | และเยาวชนเป็น อาหารเสริมในการ พัฒนาร่างกายและ สติปัญญา<br>3.เป็นการแก้ไขปัญหา การขาดสารอาหารใน เด็กนักเรียน |  |
|-----|--|----------------------------|---|--|--|---|--|
| ที่ | โครงการ  | กรอบของแผนการ ดำเนินงาน    | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ   | ภายหลังการ ดำเนินการหรือ ดำเนินการแล้ว เสร็จ                         | ปัญหาหรืออุปสรรค แต่ละช่วงที่เกิดขึ้น   | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขต่อไป หรือแนวทางการพัฒนา |
| 1   | วัสดุงานบ้านงาน คริวโครงการ อาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | 1.สำรวจจำนวนนักเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขต ตำบลลาดตะเคียน และเด็ก นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาด ตะเคียน ในระบบ LEC<br>2.ดำเนินงานจัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน ตามประกาศ คณะกรรมการอาหารนมเพื่อ เด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ ดำเนินงานโครงการอาหารเสริม |   | สรุปผลโครงการฯ รูปภาพประกอบ จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ตามโครงการ     | -   | -  |



|     |   |  | (นม) โรงเรียน ประจำปี<br>การศึกษา 2568             |                 |              |              |         |
|-----|---|--|--|-----------------|--------------|--------------|---------|
| ที่ | โครงการ                                       | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/<br>จ่ายขาดเงินสะสม | งบประมาณคงเหลือ | ผลเชิงปริมาณ | ผลเชิงคุณภาพ | ผลกระทบ |
| 2   | วัสดุสำนักงาน                                 | 10,000 บาท                               | ตั้งไว้ 10,000 บาท<br>เบิกจ่าย 9,725 บาท           | 275 บาท         |              |              | -       |
| 3   | วัสดุการศึกษา                                 | 20,000 บาท                               | ตั้งไว้ 20,000 บาท<br>เบิกจ่าย - บาท               | 20,000 บาท      |              | -            | -       |
| 4   | ค่าจัดซื้อ<br>เครื่องปรับอากาศ                | 50,000 บาท                               | ตั้งไว้ 47,200 บาท<br>เบิกจ่าย 46,950 บาท          | 250 บาท         |              | -            | -       |
| 5   | ค่าจัดซื้อโต๊ะ<br>คอมพิวเตอร์พร้อม<br>เก้าอี้ | 6,000 บาท                                | ตั้งไว้ 6,000 บาท<br>เบิกจ่าย - บาท                | 6,000 บาท       |              |              |         |

|                           |  |   |   |                              |                     |                     |                |
|---------------------------|--|---|---|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 6                         | ค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว               | 23,000 บาท                                  | โอนเพิ่ม 23,000 บาท<br>เบิกจ่าย 16,800 บาท            | 6,200 บาท                    |                     | -                   | -              |
| 7                         | ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า  | 17,000 บาท                                  | ตั้งไว้ 17,000 บาท<br>เบิกจ่าย - บาท                  | 17,000 บาท                   |                     |                     |                |
| 8                         | ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะพับอนุบาลสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                    | 45,000 บาท                                  | โอนเพิ่ม 45,000 บาท<br>เบิกจ่าย 44,855 บาท            | 145 บาท                      |                     |                     |                |
| 9                         | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก                                       | 24,000 บาท                                  | ตั้งไว้ 24,000 บาท<br>เบิกจ่าย 23,900 บาท             | 100 บาท                      |                     | -                   | -              |
| 10                        | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก   | 4,100 บาท                                   | ตั้งไว้ 4,100 บาท<br>เบิกจ่าย 4,100 บาท               | -                            |                     |                     |                |
| <b>ที่</b>                | <b>โครงการ</b>   | <b>งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น</b> | <b>งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม</b> | <b>งบประมาณคงเหลือ</b>       | <b>ผลเชิงปริมาณ</b> | <b>ผลเชิงคุณภาพ</b> | <b>ผลกระทบ</b> |
| 11                        | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) | 4,100 บาท                                   | โอนเพิ่ม 4,100 บาท<br>เบิกจ่าย 4,090 บาท              | 10 บาท                       |                     |                     |                |
| <b>ดำเนินการ 8 รายการ</b> |  |   | <b>ตั้งไว้ 1,290,574 บาท</b>                          | <b>คงเหลือ 50,466.93 บาท</b> |                     |                     |                |

|                          |  |  |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|--|--|
| ไม่ได้ดำเนินการ 3 รายการ | เบิกจ่าย 1,315,207.07 บาท<br>โอนเพิ่ม 75,100 บาท |  |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|--|--|

(7) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/<br>จ่ายขาดเงินสะสม | งบประมาณคงเหลือ | ผลเชิงปริมาณ    | ผลเชิงคุณภาพ | ผลกระทบ |
|-----|---|--|--|-----------------|-----------------|--------------|---------|
| 1   | วัสดุก่อสร้าง   |  | ตั้งไว้ 220,000 บาท<br>เบิกจ่าย 171,541.78 บาท     | 48,485.22 บาท   |                 |              |         |
| 2   | ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบาน<br>เลื่อนกระจก                   | 10,000 บาท                               | ตั้งไว้ 10,000 บาท<br>เบิกจ่าย 9,000 บาท           | 1,000 บาท       | จำนวน 2 ตู้     |              |         |
| 3   | จัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต                                   | 80,000 บาท                               | โอนเพิ่ม 80,000 บาท<br>เบิกจ่าย 79,500 บาท         | 500 บาท         | จำนวน 1 เครื่อง |              |         |
| 4   | ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิด<br>ไฟฟ้า(ชนิดเครื่องยนต์<br>เบนซิน) | 50,000 บาท                               | โอนเพิ่ม 50,000 บาท<br>เบิกจ่าย 49,500 บาท         | 500 บาท         | จำนวน 1 เครื่อง |              |         |
| 5   | ค่าจัดซื้อเครื่อง<br>คอมพิวเตอร์                            | 32,000 บาท                               | ตั้งไว้ 32,000 บาท<br>เบิกจ่าย 31,900 บาท          | 100 บาท         | จำนวน 1 เครื่อง |              |         |
| ที่ | โครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/<br>จ่ายขาดเงินสะสม | งบประมาณคงเหลือ | ผลเชิงปริมาณ    | ผลเชิงคุณภาพ | ผลกระทบ |
| 6   | ค่าจัดซื้อเครื่อง<br>คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก                    | 48,000 บาท                               | ตั้งไว้ 48,000 บาท<br>เบิกจ่าย 47,800 บาท          | 200 บาท         | จำนวน 2 เครื่อง |              |         |

|                    |   |           |  |                       |                 |  |  |
|--------------------|---|-----------|--|-----------------------|-----------------|--|--|
| 7                  | จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) | 8,200 บาท | โอนเพิ่ม 8,200 บาท<br>เบิกจ่าย 8,180 บาท                               | 20 บาท                | จำนวน 2 เครื่อง |  |  |
| 8                  | ค่าจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว                            | 4,500 บาท | โอนเพิ่ม 4,500 บาท<br>เบิกจ่าย 4,490 บาท                               | 10 บาท                | จำนวน 1 จอ      |  |  |
| ดำเนินการ 8 รายการ |   |           | ตั้งไว้ 310,000 บาท<br>โอนเพิ่ม 142,700 บาท<br>เบิกจ่าย 401,911.78 บาท | คงเหลือ 50,788.22 บาท |                 |  |  |

จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.2567 ตามมติสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2567 (ครั้งที่ 2) วันที่ 29 มีนาคม 2567

\*\*\*\*\*

(7) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ   | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น                         | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม                                 | งบประมาณคงเหลือ   | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ                                 | ผลกระทบ  |
|-----|---|--|--|---|---|--|--|
| 1   | โครงการ<br>ก่อสร้างเสาธง<br>ชาติองค์การบริหาร<br>ส่วนตำบล<br>ลาดตะเคียน | 55,000 บาท   | ตั้งไว้ 55,000 บาท<br>ผูกพัน 50,000 บาท  | 50,000 บาท  | ก่อสร้างเสาธงชาติองค์การบริหาร<br>ส่วนตำบลลาดตะเคียน ขนาด<br>ความสูง 12 เมตร ก่อสร้างตาม<br>แบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน |  | -  |
|     |   | กรอบของแผนการ<br>ดำเนินงาน                                       | ก่อนดำเนินการ  | ระหว่างดำเนินการ  | ภายหลังการดำเนินการหรือ<br>ดำเนินการแล้วเสร็จ   | ปัญหาหรือ<br>อุปสรรคแต่ละ<br>ช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br>หรือแนวทางการพัฒนา |
|     |   | กันยายน - ตุลาคม<br>2568<br>ดำเนินการ<br>ปีงบประมาณ พ.ศ.<br>2569 |  | <br> |                                   |  |  |

| ที่ | โครงการ  | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น                           | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม                                 | งบประมาณคงเหลือ   | ผลเชิงปริมาณ  | ผลเชิงคุณภาพ                                 | ผลกระทบ  |
|-----|--|--|--|---|---|--|--|
| 2   | โครงการ<br>ปรับปรุงต่อเติม<br>ห้องประชุม<br>อบต.ลาด<br>ตะเคียน | 2,100,000 บาท  | ตั้งไว้ 2,050,000 บาท<br>ผูกพัน 2,030,000 บาท                                      | 20,000 บาท  | ปรับปรุงต่อเติมห้องประชุม อบต.<br>ลาดตะเคียน ขนาดกว้าง 3.00<br>เมตร ยาว 17.50 เมตร ก่อสร้าง<br>ตามแบบแปลนของ อบต.ลาด<br>ตะเคียน   |  | -  |
|     |  | กรอบของแผนการ<br>ดำเนินงาน   | ก่อนดำเนินการ  | ระหว่างดำเนินการ  | ภายหลังการดำเนินการหรือ<br>ดำเนินการแล้วเสร็จ   | ปัญหาหรือ<br>อุปสรรคแต่ละ<br>ช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br>หรือแนวทางการพัฒนา |
|     |  | 4 กันยายน 2567<br>ถึง<br>2 ธันวาคม 2567<br>ปีงบประมาณ พ.ศ.<br>2568 |  | <br> | <br> |  |  |

|     |  |                                      |  |  |   |                                      |  |
|-----|--|--------------------------------------|---|--|--|--------------------------------------|--|
| ที่ | โครงการ  | งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม                                    | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ   | ผลเชิงคุณภาพ                         | ผลกระทบ  |
| 3   | โครงการก่อสร้างโถมพร้อมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน | 3,500,000 บาท                        | ตั้งไว้ 3,394,000 บาท<br>ผูกพัน 2,659,000 บาท                                     | 2,65,900 บาท   | ก่อสร้างโถมพร้อมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 48 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน |                                      | -  |
|     |  | กรอบของแผนการดำเนินงาน               | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ   | ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ  | ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา |

|     |  | 18 กรกฎาคม 2568<br>- 14 ธันวาคม 2568<br>ดำเนินการ<br>ปีงบประมาณ พ.ศ.<br>2569 |  | <br> |  |              |         |
|-----|--|--|--|--|--|--------------|---------|
| ที่ | โครงการ                                      | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น                                     | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม                                 | งบประมาณคงเหลือ  | ผลเชิงปริมาณ   | ผลเชิงคุณภาพ | ผลกระทบ |
| 4   | โครงการ<br>ก่อสร้างราง<br>ระบายน้ำ<br>บริเวณ | 1,015,000 บาท  | ตั้งไว้ 1,015,000 บาท<br>ผูกพัน 1,010,000 บาท                                      | 5,000 บาท  | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง<br>0.20 เมตร ยาว 96 เมตร ลึก 0.20<br>เมตร พร้อมเสริมผิวแอสฟัลท์ติก<br>คอนกรีตบริเวณสำนักงานองค์การ |              | -       |

|  |   |   |   |  |  |  |
|--|---|---|---|--|--|--|
| สำนักงาน<br>องค์การบริหาร<br>ส่วนตำบล<br>ตะเคียน   |   |   |   | บริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน<br>ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.<br>ลาดตะเคียน                 |  |  |
|  | กรอบของแผนการ<br>ดำเนินงาน  | ก่อนดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ  | ภายหลังการดำเนินการหรือ<br>ดำเนินการแล้วเสร็จ  | ปัญหาหรือ<br>อุปสรรคแต่ละ<br>ช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br>หรือแนวทางการพัฒนา |
|  | 18 กันยายน 2568 –<br>1 พฤศจิกายน 2568<br>ดำเนินการ<br>ปีงบประมาณ พ.ศ.<br>2569 |  |  |  |  |  |
| ดำเนินการแล้ว 1 โครงการ<br>ก่อนนี้ผูกพัน 3 โครงการ | ตั้งไว้ 6,514,000 บาท<br>เบิกจ่าย 2,030,000 บาท<br>ผูกพัน 3,669,000 บาท       | คงเหลือ 810,000 บาท   |   |  |  |  |

การโอนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

\*\*\*\*\*

| ที่                     | โครงการ                               | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น  | งบประมาณที่ตั้งไว้ใน<br>ข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม                                   | งบประมาณคงเหลือ   | ผลเชิงปริมาณ   | ผลเชิงคุณภาพ                                 | ผลกระทบ  |
|-------------------------|---------------------------------------|---|--|---|--|--|--|
| 1                       | ค่าใช้จ่ายเพื่อให้<br>ได้มาซึ่งบริการ |   | โอนเพิ่ม 80,000 บาท<br>ผูกพัน 79,900 บาท   | 100 บาท   | จ้างเหมารถแบคโฮขุดขนย้ายดิน<br>และปรับเกลี่ยแต่งด้วยหินคลุก<br>บริเวณรอบอาคารที่ทำการ<br>องค์การบริหารส่วนตำบลลาด<br>ตะเคียน | 79,700                                       | -  |
|                         |                                       | กรอบของแผนการ<br>ดำเนินงาน  | ก่อนดำเนินการ  | ระหว่างดำเนินการ  | ภายหลังการดำเนินการหรือ<br>ดำเนินการแล้วเสร็จ  | ปัญหาหรือ<br>อุปสรรคแต่ละ<br>ช่วงที่เกิดขึ้น | ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ<br>แนวทางการแก้ไขต่อไป<br>หรือแนวทางการพัฒนา |
|                         |                                       | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>ปีงบประมาณ พ.ศ.<br>2569                                 |     |     |   |  |  |
|                         |                                       |  |  |  |  |  |  |
| ก่อนนี้ผูกพัน 1 โครงการ |                                       |   | โอนเพิ่ม 80,000 บาท<br>ผูกพัน 79,900 บาท   | 100 บาท   |  |  |  |

## ส่วนที่ 4

### สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

#### 4.1 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

##### 1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 91 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 5 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและนันทนาการ จำนวน 47 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 7 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์การและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จำนวน 57 โครงการ

##### 1.1.1 ผลจากการประเมินให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ความสำเร็จจากผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผลเป็นดังนี้

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนเต็ม 20 ได้ 19.58
2. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ คะแนนเต็ม 20 ได้ 18.14
3. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนเต็ม 60 ได้ 55.83 คะแนน
  - 3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.71
  - 3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.71
  - 3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.71
  - 3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.57
  - 3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.71
  - 3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.71
  - 3.7 วิสัยทัศน์ คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.57
  - 3.8 กลยุทธ์ คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.43
  - 3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.71
  - 3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.86
  - 3.11 แผนงาน คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.43
  - 3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.71

จากผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้รับคะแนน 93.55 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 93.55

### 1.1.2 ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์

ความสำเร็จเชิงประเด็นยุทธศาสตร์การนำโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ.2567 ไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยผลจากการนำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายจริงนั้นประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ.2567 มีจำนวนโครงการทั้งหมด 265 โครงการ เป็นเงิน 310,535,091 บาท โดยนำไปบรรจุใน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสม โอนงบประมาณ และ การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 307 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 122,664,236.59 บาท การดำเนินการ จำนวน 222 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 77,329,995.82 บาท ดังแสดงรายการตามตารางนี้

| ยุทธศาสตร์   | อนุมัติงบประมาณ   |                       | งบประมาณดำเนินการ |                       |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|  | จำนวน/<br>โครงการ | งบประมาณ/<br>บาท      | จำนวน/<br>โครงการ | งบประมาณ/บาท          |
| การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน   | 91                | 81,572,127            | 123               | 49,714,999.31         |
| การพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                      | 5                 | 1,713,664             | 7                 | 2,193,544             |
| การพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและนันทนาการ | 47                | 24,276,812.60         | 44                | 20,567,342.80         |
| การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   | 7                 | 519,340               | 5                 | 348,878.50            |
| พัฒนาองค์การและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี                                   | 57                | 12,151,580.47         | 43                | 4,505,231.21          |
| <b>รวม</b>   | <b>207</b>        | <b>120,233,524.07</b> | <b>175</b>        | <b>101,611,354.07</b> |

### 1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ที่ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2568 มีจำนวนโครงการทั้งหมด 249 โครงการ เป็นเงิน 244,247,297 บาท โดยมีการใช้จ่าย งบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 113

โครงการ เป็นจำนวนเงิน 43,597,566 บาท การดำเนินการจริง จำนวน 105 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 39,554,557.07 บาท ดังแสดงรายการตามตารางนี้

| ยุทธศาสตร์   | งบประมาณ<br>ตามข้อบัญญัติ |                   | เบิกจ่าย          |                      |
|--|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|  | จำนวน/<br>โครงการ         | งบประมาณ/บาท      | จำนวน/<br>โครงการ | งบประมาณ/<br>บาท     |
| การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน   | 21                        | 8,594,000         | 17                | 7,977,500            |
| การพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                      | 4                         | 356,400           | 4                 | 1,513,664            |
| การพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและนันทนาการ | 47                        | 24,652,152        | 42                | 23,673,812.60        |
| การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  | 5                         | 515,000           | 5                 | 319,340              |
| การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี                                 | 41                        | 9,480,014         | 37                | 6,070,240.47         |
| <b>รวม</b>   | <b>113</b>                | <b>43,597,566</b> | <b>105</b>        | <b>39,554,557.07</b> |

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2567 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2568 งบประมาณ 78,320,185 บาท

### 1.3 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โดยมีอนุมัติงบประมาณ จำนวน 125 โครงการ จำนวนเงิน 40,539,255.79 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 105 โครงการ จำนวนเงิน 37,161,818.79 บาท จำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์                   | อนุมัติงบประมาณ   |                  | เบิกจ่าย          |                  |
|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                              | จำนวน/<br>โครงการ | งบประมาณ/<br>บาท | จำนวน/<br>โครงการ | งบประมาณ/<br>บาท |
| การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน | 21                | 8,594,000        | 17                | 7,977,500        |

|  |            |                   |            |                      |
|--|------------|-------------------|------------|----------------------|
| การพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                      | 4          | 356,400           | 4          | 1,513,664            |
| การพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและนันทนาการ | 47         | 24,652,152        | 42         | 23,673,812.60        |
| การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  | 5          | 515,000           | 5          | 319,340              |
| พัฒนาองค์การและการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี                                  | 41         | 9,480,014         | 37         | 6,070,240.47         |
| <b>รวม</b>   | <b>113</b> | <b>43,597,566</b> | <b>105</b> | <b>39,554,557.07</b> |

#### 1.4 ผลสำเร็จที่วัดได้

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 448 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 672,114,297 บาท และเกิดผลสำเร็จที่วัดได้ มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 175 โครงการ จำนวนเงิน 97,801,224.57 บาท สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

| ที่ | ยุทธศาสตร์                           | ชื่อโครงการ   | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ | เบิกจ่าย |
|-----|--------------------------------------|---|---------------------|----------|
| 1   | การพัฒนาระบบ<br>โครงสร้าง<br>พื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 สายบ้านนายจงกลแสนถม - บ้านนายปารมี หมันเทศ มั่น หมู่ที่ 9 | 490,000             | 489,000  |
| 2   |                                      | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 สายบ้านสวัสดิ์ ชั้นดี - บ้านนายเบ้ม                       | 496,000             | 495,500  |
| 3   |                                      | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 2 จากถนนคอนกรีตเดิมถึงโกดัง ฐิติกรไทย            | 381,000             | 380,500  |
| 4   |                                      | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายบ้านนายเล็ก - บ้านนายบารมี                             | 387,000             | 386,500  |
| 5   |                                      | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายบ้านโคกแหลม  | 490,000             | 489,000  |

| ที่ | ยุทธศาสตร์                           | ชื่อโครงการ   | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ | เบิกจ่าย |
|-----|--------------------------------------|---|---------------------|----------|
|     |                                      | ทองใต้ ถึง เขตเทศบาลตำบลสระบัวหลังโรงพักสระบัว  |                     |          |
| 6   |                                      | โครงการก่อสร้างทางเท้าแบบตัวหนอน หมู่ที่ 9 สายวัดคลองร่วม - ไฮเทครีสอร์ท                              | 300,000             | 299,000  |
| 7   |                                      | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1 จากบ้านนางไผ่ จำจด - บ้านนายซซ์ เต่าปูน      | 480,000             | 468,000  |
| 8   |                                      | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 2 จากบ้านนางจกกล แสนถม - บ้านนางละมัย หาดเจียง | 480,000             | 468,000  |
| 9   |                                      | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3 จากบ้านนางสาวพรพนา - บ้านนายสุขสันต์         | 192,000             | 186,000  |
| 10  | การพัฒนาระบบ<br>โครงสร้าง<br>พื้นฐาน | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 4 จากบ้านโปรงเข้ - เขตติดต่อเทศบาลสระบัว       | 480,000             | 468,000  |
| 11  |                                      | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 จากบ้านอ่ามมหา - บ้านโปรงเข้ หมู่ที่ 5       | 480,000             | 468,000  |
| 12  |                                      | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 7 จากฟาร์มไก่อานงเขมิกา-ตำบลเขาไม้แก้ว         | 480,000             | 468,000  |
| 13  |                                      | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 9 สายกลุ่มบ้านผู้ช่วยสำเร็จ                    | 480,000             | 468,000  |
| 14  |                                      | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 9 สายถนน บ้านคลองไม้เสียบ                      | 192,000             | 186,000  |

| ที่ | ยุทธศาสตร์                           | ชื่อโครงการ   | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ | เบิกจ่าย |
|-----|--------------------------------------|---|---------------------|----------|
| 15  |                                      | โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 10 จากบ้านคลอง – กรอกหนองแพบเชื่อมตำบลหาดนางแก้ว | 480,000             | 468,000  |
| 16  |                                      | โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 10 จากระบบประปาบ้านคลอง – บ้านนางนาง ก้ามปู      | 480,000             | 468,000  |
| 17  |                                      | โครงการปรับเกรดถนนผิวจราจรดินลูกรังภายในตำบลลาดตะเคียน  | 200,000             | 195,000  |
| 18  |                                      | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโปร่งเข้ – บ้านอ่ามมหา หมู่ที่ 6                      | 497,000             | 496,000  |
| 19  |                                      | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายบ้านนายวิเชียร หลำบางช้าง ถึงบ้านโคกสามัคคี            | 497,000             | 496,000  |
| 20  |                                      | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ถนนสายบ้านกลาง  | 364,000             | 364,000  |
| 21  | การพัฒนาระบบ<br>โครงสร้าง<br>พื้นฐาน | โครงการขยายไหล่ทางถนนแอสฟัลต์ติก หมู่ที่ 13 ถนนสายวัดลาดไพรจิตร-หมู่ที่ 4 ตำบลหาดนางแก้ว                | 987,000             | 984,000  |
| 22  |                                      | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบุญธรรม – บ้านนายวิทสพงษ์ พรเอี่ยม หมู่ที่ 1               | 494,000             | 493,000  |
| 23  |                                      | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 จากหน้าโรงแรมสบายอินน์ดี ถึงทางเข้านิคมไฮเทค              | 488,000             | 487,500  |

| ที่ | ยุทธศาสตร์                           | ชื่อโครงการ  | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ | เบิกจ่าย |
|-----|--------------------------------------|--|---------------------|----------|
| 24  |                                      | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจกกล แสนถม – บ้านนางละมัย หาดเจียง หมู่ที่ 2        | 488,000             | 487,000  |
| 25  |                                      | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายธรรมบุญ-บ้านนางอร หมู่ที่ 3                         | 246,000             | 245,000  |
| 26  |                                      | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบุญเรือง – โครงการบ้าน เสง เสง หมู่ที่ 3            | 592,000             | 585,000  |
| 27  |                                      | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมชาย-บ้านนายสวัสดิ์ พรหมศรี หมู่ที่ 3              | 356,000             | 355,000  |
| 28  |                                      | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองตามัน-อ่างมหา                                      | 304,000             | 303,500  |
| 29  |                                      | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ่อปลาผู้ใหญ่สังวาล-ประปาบ้านโปรงเข้ หมู่ที่ 4          | 488,000             | 487,000  |
| 30  |                                      | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางปา-นายแหยมสุขกุล หมู่ที่ 5 บ้านโปรงเข้              | 494,000             | 493,000  |
| 31  |                                      | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวิเชียร หลำบางช้าง-โคกสามัคคี หมู่ที่ 5 บ้านโปรงเข้ | 488,000             | 487,000  |
| 32  |                                      | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองไทร หมู่ที่ 5                                      | 825,000             | 794,999  |
| 33  | การพัฒนาระบบ<br>โครงสร้าง<br>พื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอ่างมหา หมู่ที่ 6 – บ้านหนองตามัน หมู่ที่ 4            | 488,000             | 487,000  |
| 34  |                                      | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางกิมหน้อย-บ้านนายประเสริฐ หมู่ที่ 7                  | 494,000             | 493,000  |

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการ   | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ | เบิกจ่าย |
|-----|------------|---|---------------------|----------|
| 35  |            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกลาง-บ้านนายบรรจง เจริญศรี หมู่ที่ 7                      | 494,000             | 493,000  |
| 36  |            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองตลาด หมู่ที่ 7-บ้านอ่างปลากั้งเขตติดต่อตำบลเขาไม้แก้ว | 488,000             | 487,000  |
| 37  |            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางหยง แก้วบุญทัน-บ้านนายวิเชียร ประกอบบยา หมู่ที่ 8      | 488,000             | 487,000  |
| 38  |            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสน-นางบุญเลิศ หมู่ที่ 9                                | 280,000             | 279,000  |
| 39  |            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางทองหล่อ ชุมมั่ง-บ้านนางทองเต็ม พูลแก้ว หมู่ที่ 9       | 348,000             | 347,000  |
| 40  |            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอำไพ ไชยปา-บ้านนางอินทิรา ปราบพาล หมู่ที่ 9            | 108,000             | 107,000  |
| 41  |            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบุญลือ-บ้านนางปราณี โชติชื่น หมู่ที่ 9                    | 163,000             | 162,000  |
| 42  |            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสันติสุข (ต่อถนนเดิม) หมู่ที่ 10 บ้านโคกกระท้อน            | 33,000              | 33,000   |
| 43  |            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลอง-กรอกหนองแพบ หมู่ที่ 10                               | 488,000             | 487,000  |
| 44  |            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบริเวณบ้านนางจำลอง โฉมงาม หมู่ที่ 10                          | 104,000             | 104,000  |

| ที่ | ยุทธศาสตร์                           | ชื่อโครงการ   | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ | เบิกจ่าย |
|-----|--------------------------------------|---|---------------------|----------|
| 45  | การพัฒนาระบบ<br>โครงสร้าง<br>พื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็กสายบ้านนายเฉลิม พรหมพล-<br>บ้านนางจำเรียง พาเจริญ หมู่ที่ 10 | 494,000             | 493,000  |
| 46  |                                      | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็กสายบ้านนางเปล่ง โพธิ์ลอย ไป<br>บ้านคลองไม้เสียบ หมู่ที่ 11   | 436,000             | 435,000  |
| 47  |                                      | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็กสายสวนปาล์ม-บ้านนาง<br>สมญา พรหมมา หมู่ที่ 11                | 494,000             | 493,000  |
| 48  |                                      | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็กตามซอยบ้านลาดไพรจิตร หมู่<br>ที่ 13                          | 144,000             | 143,000  |
| 49  |                                      | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็กสายบ้านนายดำเนิน-บ้านนาง<br>สียา วงษ์เพชร หมู่ที่ 13         | 488,000             | 487,000  |
| 50  |                                      | โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่<br>1 จากโค้งหลังวัดหนองคล้า-บ้าน<br>นายจำเนียร                  | 436,000             | 434,000  |
| 51  |                                      | โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่<br>1 จากบ้านนางไผ่ จำจด-บ้านหมวด<br>วิชัย ต้นงาม                | 484,000             | 482,000  |
| 52  |                                      | โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่<br>1 จากบ้านนายวุฒิชัย-บ้านหนอง<br>คล้า                         | 488,000             | 486,000  |
| 53  |                                      | โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่<br>1 จากหอพักนางจำเนียร-บ้าน<br>คลอง หมู่ที่ 10                 | 335,000             | 333,000  |
| 54  |                                      | โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่<br>2 จากจากบ้านทุ่งขามถึงทดตาปูน                                | 445,000             | 443,000  |
| 55  |                                      | โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่<br>4 จากนายณรงค์ บุญปอง - บ้าน<br>อ่างมหา                       | 489,000             | 488,000  |

| ที่ | ยุทธศาสตร์                           | ชื่อโครงการ  | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ | เบิกจ่าย |
|-----|--------------------------------------|--|---------------------|----------|
| 56  |                                      | โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 5 จากวัดกองเงินถึงบ้านนายสมพงษ์ อาสาแข็ง       | 491,000             | 490,000  |
| 57  |                                      | โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 6 จากบ้านโคกชัน-บ้านโปร่งพิรง                  | 387,000             | 386,000  |
| 58  | การพัฒนาระบบ<br>โครงสร้าง<br>พื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 10 จากบ้านโคกกระท้อน-ตำบล หาดนางแก้ว           | 480,000             | 478,000  |
| 59  |                                      | โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 11 จากบ้านคลองม่วง-หนองแต้ | 472,000             | 470,000  |
| 60  |                                      | โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 11 จากบ้านนางบุญสม ทองคำ-คลองขุด               | 346,000             | 344,000  |
| 61  |                                      | โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านบ่อทราย                           | 497,000             | 496,000  |
| 62  |                                      | โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามสระ เก็บน้ำบ้านโคกมะม่วง หมู่ที่ 8                       | 140,000             | 139,500  |
| 63  |                                      | โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านอ่ามหา   | 450,000.00          | 449,000  |
| 64  |                                      | โครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านโคกชัน หมู่ที่ 6   | 603,000             | 600,000  |
| 65  |                                      | โครงการขุดขยายสระเก็บน้ำบ้าน เขาตาลพ หมู่ที่ 12                                    | 330,000             | 328,000  |
| 66  |                                      | โครงการขุดลอกคลองหนองกง หมู่ที่ 4  | 468,000             | 466,000  |
| 67  |                                      | โครงการขุดลอกคลองโปร่งเข้ หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 4                                    | 491,000             | 489,000  |
| 68  |                                      | โครงการขุดลอกคลองอ่ามหา หมู่ที่ 6  | 456,000             | 455,000  |
| 69  |                                      | โครงการขุดลอกคลองโพธิ์ หมู่ที่ 8   | 430,000             | 429,000  |

| ที่ | ยุทธศาสตร์                           | ชื่อโครงการ   | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ | เบิกจ่าย  |
|-----|--------------------------------------|---|---------------------|-----------|
| 70  |                                      | โครงการขุดลอกคลองโคกแหลม<br>ทองเหนือ หมู่ที่ 9  | 494,000             | 492,000   |
| 71  |                                      | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองไม้<br>เสียบ หมู่ที่ 2  | 462,000             | 461,000   |
| 72  |                                      | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลอง<br>โพธิ์ หมู่ที่ 3   | 462,000             | 458,000   |
| 73  |                                      | โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอัน<br>เนื่องมาจากสถานการณ์ เอลนีโญ<br>โดยการขุดสระน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านโคก<br>ม่วง  | 1,959,000           | 1,930,000 |
| 74  | การพัฒนาระบบ<br>โครงสร้าง<br>พื้นฐาน | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 จากถนน 304-<br>เขาลูกช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลลาด<br>ตะเคียน  | 9,592,840.77        | 9,585,000 |
| 75  |                                      | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก หมู่ที่ 2 จากบ้านนายจกกล<br>แสนถม ถึงบ้านนายปารมี หมันเทศ<br>มัน บ้านคลองร่วม หมู่ที่ 9   | 7,260,000           | 7,201,999 |
| 76  |                                      | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก จากบ้านหนองตลาด หมู่ที่ 7<br>ตำบลลาดตะเคียนเชื่อมต่อถนนลาด<br>ยางสายใหม่ 359 ตำบลทุ่งพระยา<br>อำเภอสนามชัยเขต จังหวัด<br>ฉะเชิงเทรา | 6,280,000           | 6,270,000 |
| 77  |                                      | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก หมู่ที่ 9 จากบ้านโคกแหลม<br>ทองใต้ถึงเขตเทศบาลสระบัวหลัง<br>โรงพักสระบัว  | 5,174,000           | 5,174,000 |
| 78  |                                      | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก หมู่ที่ 12 จากบ้านโคกกลาง<br>เชื่อมต่อตำบลเขาไม้แก้ว  | 4,397,000           | 4,356,999 |

| ที่            | ยุทธศาสตร์  | ชื่อโครงการ  | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ | เบิกจ่าย   |
|----------------|---|--|---------------------|------------|
| รวม 78 โครงการ |   |  | 65,406,840.77       | 65,039,997 |
| 79             | การพัฒนาอาชีพ<br>ตามหลักปรัชญา<br>เศรษฐกิจ<br>พอเพียง | โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับสตรีใน<br>พื้นที่ตำบลลาดตะเคียน (หลักสูตร<br>การตัดดอกไม้แห้ง) ประจำปี<br>งบประมาณ 2568        | 18,200              | 18,132     |
| 80             |   | โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุใน<br>ตำบลลาดตะเคียน (หลักสูตร การ<br>ทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า) ประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ.2568 | 18,200              | 18,032     |
| 81             |   | โครงการก่อสร้างป้าย<br>ประชาสัมพันธ์ อบต.ลาดตะเคียน  | 120,000             | 119,500    |
| 82             |   | โครงการก่อสร้างศาลา<br>อเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 บ้านโคก<br>กระท้อน   | 1,848,000           | 1,378,000  |
| รวม 4 โครงการ  |   |  | 2,004,400           | 1,533,664  |
| 83             | การพัฒนาสังคม<br>สุขภาพอนามัย                         | โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลวัน<br>ขึ้นปีใหม่ , สงกรานต์  | 50,000              | 47,400     |
| 84             | การศึกษา ศาสนา<br>วัฒนธรรม                            | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ<br>บรรเทาสาธารณภัย(ด้านอัคคีภัย)   | 56,260              | 49,578.60  |
| 85             | ประเพณี การกีฬา<br>และนันทนาการ                       | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟ<br>ป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาด<br>เล็ก (PM 2.5)  | 10,000              | 6,000      |
| 86             |   | โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี<br>ตำบลลาดตะเคียน   | 150,000             | 140,532    |
| 87             |   | โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ<br>และผู้ดูแลคนพิการ (หลักสูตรการ<br>ใช้ยารักษาโรคอย่างปลอดภัย)<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | 19,000              | 10,932     |
| 88             |   | โครงการสร้างความสุขขบ้นรอยยิ้มผู้<br>สูงวัย(กิจกรรม ให้ความรู้กฎหมาย   | 28,000              | 27,732     |

| ที่ | ยุทธศาสตร์  | ชื่อโครงการ   | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ | เบิกจ่าย   |
|-----|---|---|---------------------|------------|
|     |   | ครอบครัวและมรดก) ประจำปี<br>งบประมาณ 2568   |                     |            |
| 89  |   | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต<br>ผู้สูงอายุตำบลลาดตะเคียน   | 187,000             | 146,732    |
| 90  |   | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ<br>ชีวิต (หัวข้อ จัดเวทีเรียนรู้ด้าน<br>การเกษตรของชุมชน) ประจำปี<br>งบประมาณ 2568            | 18,200              | 13,841     |
| 91  |   | โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบ<br>ประชาชนบูรณาการร่วมกับจังหวัด<br>เคลื่อนที่“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข<br>สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน | 250,000             | 172,287    |
| 92  |   | เงินสำรองจ่าย   | 500,000             | 263,815    |
| 93  |   | เงินสมทบกองทุนหลักประกัน<br>สุขภาพระดับท้องถิ่น   | 1,000,448           | 1,000,448  |
| 94  |   | โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ<br>แก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน<br>ตำบลลาดตะเคียน   | 100,000             | 100,000    |
| 95  |   | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   | 12,250,800          | 11,672,200 |
| 96  |   | เบี้ยยังชีพความพิการ  | 3,252,000           | 3,023,200  |
| 97  |   | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   | 108,000             | 39,000     |
| 98  | การพัฒนาสังคม<br>สุขภาพอนามัย                                 | โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดตะเคียน  | 269,500             | 280,700    |
| 99  | การศึกษา ศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>ประเพณี การกีฬา<br>และนันทนาการ | โครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับ<br>เด็กนักเรียน นักศึกษาและ<br>ผู้ด้อยโอกาสในเขตองค์การบริหาร<br>ส่วนตำบลลาดตะเคียน             | 400,000             | 327,600    |
| 100 |   | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  | 200,000             | 197,680    |
| 101 |   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ<br>บริหารสถานศึกษา   | 371,444             | 376,169    |

| ที่ | ยุทธศาสตร์                    | ชื่อโครงการ   | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ | เบิกจ่าย  |
|-----|-------------------------------|---|---------------------|-----------|
| 102 |                               | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ<br>ประจำปี 2568 โรงเรียนลาด<br>ตะเคียนราษฎร์บำรุง                                  | 20,000              | 20,000    |
| 103 |                               | โครงการน้อมนำ “ศาสตร์<br>พระราชา” หลักปรัชญาของ<br>เศรษฐกิจพอเพียงสู่กระบวนการ<br>เรียนการสอนและการบริหาร<br>จัดการ | 50,000              | 50,000    |
| 104 |                               | อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองร่วมตาม<br>โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  | 4,000               | 4,000     |
| 105 |                               | โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน<br>บ้านคลองร่วม   | 498,600             | 490,308   |
| 106 |                               | อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองร่วมตาม<br>โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้าน<br>ดนตรีไทย (วงอังกะลุง)                              | 30,000              | 30,000    |
| 107 |                               | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองตลาด<br>โครงการอาหารกลางวัน  | 270,900             | 270,900   |
| 108 |                               | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองตลาด<br>ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  | 4,000               | 4,000     |
| 109 |                               | อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93<br>โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ   | 20,000              | 20,000    |
| 110 |                               | โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน<br>ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)  | 1,736,680           | 1,731,422 |
| 111 |                               | อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกกระท้อน<br>ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ  | 5,000               | 5,000.00  |
| 112 |                               | อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกกระท้อน<br>ตามโครงการอาหารกลางวัน   | 579,200             | 579,200   |
| 113 | การพัฒนาสังคม<br>สุขภาพอนามัย | อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกกระท้อน<br>ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตาม<br>หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                   | 40,000              | 40,000    |
| 114 |                               | อุดหนุนวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์<br>บุรี ตามโครงการบริการวิชาการ  | 60,000              | 60,000    |

| ที่     | ยุทธศาสตร์   | ชื่อโครงการ  | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ | เบิกจ่าย   |
|---------|--|--|---------------------|------------|
|         | การศึกษา ศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>ประเพณี กีฬา<br>และนันทนาการ | ด้านวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพการ<br>จัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อ<br>พัฒนาอาชีพประชาชนตามหลัก<br>ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง |                     |            |
| 115     |  | โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็ก  | 495,000             | 493,000    |
| 116     |  | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด<br>ตำบลลาดตะเคียน   | 300,000             | 299,400    |
| 117     |  | โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์   | 200,000             | 193,915    |
| 118     |  | โครงการจัดงานประเพณีลอย<br>กระทง   | 200,000             | 199,525    |
| 119     |  | โครงการประเพณีหล่อเทียน และ<br>ถวายเทียนพรรษา  | 150,000             | 93,000     |
| 120     |  | โครงการส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขัน<br>กีฬา  | 20,000              | 10,630     |
| 121     |  | โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬา<br>ฟุตบอลสำหรับเด็กและเยาวชน   | 100,000             | 100,000    |
| 122     |  | อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด<br>ปราจีนบุรี โครงการจัดงานเทศกาล<br>มาฆปุรมีศรีปราจีน จังหวัด<br>ปราจีนบุรี              | 20,000              | 20,000     |
| 123     |  | โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก   | 200,000             | 165,894.50 |
| 124     |  | โครงการสำรวจและขึ้นทะเบียน<br>ประชากรสุนัขและแมว   | 25,000              | 11,250     |
| 125     |  | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัข<br>บ้า   | 150,000             | 135,882    |
| 126     |  | โครงการค่ายเยาวชนลาดตะเคียน<br>มุ่งมั่นพัฒนาเต็มโตโซว์ศักยภาพ  | 87,000              | 87,000     |
| 127.1.1 |  | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านลาด<br>ตะเคียน หมู่ที่ 1<br>โครงการรณรงค์ความสะอาดน่าอยู่<br>ลดโรคติดต่อในชุมชน                 | 20,000              | 6,000      |

| ที่     | ยุทธศาสตร์  | ชื่อโครงการ   | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ | เบิกจ่าย |
|---------|---|---|---------------------|----------|
| 127.1.2 | การพัฒนาสังคม<br>สุขภาพอนามัย                                 | โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา<br>เสพติด To be number one   |                     | 7,000    |
| 127.1.3 | การศึกษา ศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>ประเพณี การกีฬา<br>และนันทนาการ | โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลใน<br>โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระ<br>กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ<br>เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม<br>ราชกุมารี |                     | 7,000    |
| 127.2.1 |   | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านลาด<br>ตะเคียน หมู่ที่ 2<br>โครงการสืบสานพระราชปณิธาน<br>สมเด็จพระย่าท่านแม่เรีงเต้านม                       |                     | 7,000    |
| 127.2.2 |   | โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลใน<br>โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระ<br>กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ<br>เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม<br>ราชกุมารี | 20,000              | 6,000    |
| 127.2.3 |   | โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา<br>เสพติด To be number one   |                     | 7,000    |
| 127.3.1 |   | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>หนองนมหนู หมู่ที่ 3<br>โครงการสืบสานพระราชปณิธาน<br>สมเด็จพระย่าท่านแม่เรีงเต้านม                        |                     | 6,000    |
| 127.3.2 |   | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่<br>สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา<br>ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี   | 20,000              | 7,000    |
| 127.3.3 |   | โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลใน<br>โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระ<br>กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ<br>เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม<br>ราชกุมารี |                     | 7,000    |
| 127.4.1 |   | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหนอง<br>ต้ามัน หมู่ที่ 4   | 20,000              | 6,000    |

| ที่     | ยุทธศาสตร์                      | ชื่อโครงการ   | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ | เบิกจ่าย |
|---------|---------------------------------|---|---------------------|----------|
|         |                                 | โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลใน<br>โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระ<br>กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ<br>เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม<br>ราชกุมารี |                     |          |
| 127.4.2 | การพัฒนาสังคม<br>สุขภาพอนามัย   | โครงการสืบสานพระราชปณิธาน<br>สมเด็จพระย่าท่านแม่เรีงเต้านม  |                     | 7,000    |
| 127.4.3 | การศึกษา ศาสนา<br>วัฒนธรรม      | โครงการหมอบูบ้านในพระราช<br>ประสงค์   |                     | 7,000    |
| 127.5.1 | ประเพณี การกีฬา<br>และนันทนาการ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโปร่ง<br>เข้ หมู่ที่ 5<br>โครงการสืบสานพระราชปณิธาน<br>สมเด็จพระย่าท่านแม่เรีงเต้านม                         |                     | 7,000    |
| 127.5.2 |                                 | โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา<br>เสพติด To be number one   | 20,000              | 7,000    |
| 127.5.3 |                                 | โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลใน<br>โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระ<br>กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ<br>รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     |                     | 6,000    |
| 127.6.1 |                                 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านอ่า<br>งมหา หมู่ที่ 6<br>โครงการสืบสานพระราชปณิธาน<br>สมเด็จพระย่าท่านแม่เรีงเต้านม                          |                     | 7,000    |
| 127.6.2 |                                 | โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา<br>เสพติด To be number one   | 20,000              | 7,000    |
| 127.6.3 |                                 | โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลใน<br>โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระ<br>กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ<br>เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม<br>ราชกุมารี |                     | 6,000    |
| 127.7.1 |                                 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>หนองตลาด หมู่ที่ 7   | 20,000              | 6,000    |

| ที่      | ยุทธศาสตร์   | ชื่อโครงการ  | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ | เบิกจ่าย |
|----------|--|--|---------------------|----------|
|          |  | โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลใน<br>โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระ<br>กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ<br>เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม<br>ราชกุมารี  |                     |          |
| 127.7.2  |  | โครงการหมอบูบ้านในพระราช<br>ประสงค์  |                     | 7,000    |
| 127.7.13 |  | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่<br>สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร<br>วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  |                     | 7,000    |
| 127.8.1  | การพัฒนาสังคม<br>สุขภาพอนามัย<br>การศึกษา ศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>ประเพณี การกีฬา<br>และนันทนาการ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโคก<br>ม่วง หมู่ที่ 8<br>โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่<br>สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร<br>วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  |                     | 7,000    |
| 127.8.2  |  | โครงการสืบสานพระราชปณิธาน<br>สมเด็จพระย่าท่านแม่เรีงเต้านม   | 20,000              | 7,000    |
| 127.8.3  |  | โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลใน<br>โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระ<br>กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ<br>เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม<br>ราชกุมารี  |                     | 6,000    |
| 127.9.1  |  | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>คลองร่วม หมู่ที่ 9<br>โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลใน<br>โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระ<br>กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ<br>เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม<br>ราชกุมารี | 20,000              | 6,000    |
| 127.9.2  |  | โครงการหมอบูบ้านในพระราช<br>ประสงค์  |                     | 7,000    |

| ที่      | ยุทธศาสตร์  | ชื่อโครงการ  | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ | เบิกจ่าย |
|----------|---|--|---------------------|----------|
| 127.9.3  |   | โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินนิตตามาตุ          |                     | 7,000    |
| 127.10.1 |   | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโคกกระเทียม หมู่ที่ 10<br>โครงการหมอบ้านในพระราชประสงค์                                 |                     | 7,000    |
| 127.10.2 |   | โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 20,000              | 6,000    |
| 127.10.3 |   | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่าท่านแม่เรีงเต้านม   |                     | 7,000    |
| 127.11.1 | การพัฒนาสังคม<br>สุขภาพอนามัย<br>การศึกษา ศาสนา<br>วัฒนธรรม | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเกษตรกรรม หมู่ที่ 11<br>โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กฯ                       |                     | 6,000    |
| 127.11.2 | ประเพณี การกีฬา<br>และนันทนาการ                             | โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน   | 20,000              | 7,000    |
| 127.11.3 |   | โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กฯ  |                     | 7,000    |
| 127.12.1 |   | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 12<br>โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่าท่านแม่เรีงเต้านม            |                     | 7,000    |
| 127.12.2 |   | โครงการหมอบ้านในพระราชประสงค์  | 20,000              | 7,000    |
| 127.12.3 |   | โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระ   |                     | 6,000    |

| ที่                   | ยุทธศาสตร์             | ชื่อโครงการ   | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ | เบิกจ่าย             |
|-----------------------|------------------------|---|---------------------|----------------------|
|                       |                        | กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  |                     |                      |
| 127.13.1              |                        | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านลาดไพจิตร หมู่ที่ 13<br>โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่าท่านแม่เรีงเต้านม               |                     | 7,000                |
| 127.13.2              |                        | โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 20,000              | 6,000                |
| 127.13.3              |                        | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี                                   |                     | 7,000                |
| <b>รวม 45 โครงการ</b> |                        |   | <b>24,746,032</b>   | <b>23,270,173.10</b> |
| 128                   | การพัฒนาทรัพยากร       | โครงการรักษ่น้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน   | 100,000             | 92,840               |
| 129                   | ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | วัสดุการเกษตร   | 50,000              | 45,700               |
| 130                   |                        | โครงการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลัก 3Rs ของตำบลลาดตะเคียน   | 15,000              | 15,000               |
| 131                   | การพัฒนาทรัพยากร       | โครงการรักษ่น้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน   | 100,000             | 92,840               |
| 132                   | ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลัก 3Rs ของตำบลลาดตะเคียน   | 15,000              | 15,000               |
| 133                   |                        | ค่าจ้างเหมาบริการในการจัดจ้างเหมาบริการบุคคล ภายนอก ฯลฯ (กองสาธารณสุข) -ปรับปรุงบ่อทิ้งขยะของ อบต.ลาดตะเคียน          | 75,000              | 47,000               |
| <b>รวม 6 โครงการ</b>  |                        |   | <b>355,000</b>      | <b>308,380</b>       |

| ที่ | ยุทธศาสตร์  | ชื่อโครงการ   | งบประมาณ<br>ตั้งไว้  | เบิกจ่าย   |            |
|-----|---|---|--|------------|------------|
| 134 | การพัฒนา<br>องค์การและการ<br>บริหารจัดการ<br>บ้านเมืองที่ดี | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน<br>เพื่อพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร<br>สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน<br>ตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงาน<br>จ้างและผู้นำชุมชนต่างๆ | 798,950  | 798,000    |            |
| 135 |   | โครงการเฉลิมพระเกียรติ<br>พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  | 50,000   | 3,932      |            |
| 136 |   | โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ<br>และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ<br>ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล<br>พนักงานครู และพนักงานจ้าง                              | 186,150  | 166,000    |            |
| 137 |   | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบฝังใน<br>ฝ้าเพดาน(Cassette Type) ชนิด<br>กระจายลมได้ 4 ทิศทาง   | 500,000  | 455,000    |            |
| 138 |   | ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานขาเหล็ก  | 18,000   | 17,700     |            |
| 139 |   | ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล<br>พร้อมอุปกรณ์   | 120,000  | 110,500    |            |
| 140 |   | ค่าจัดซื้อจอแอลอีดี (LED) พร้อม<br>ติดตั้ง  | 500,000  | 499,000    |            |
| 141 |   | ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบ<br>ที่ 2  | 23,000   | 22,800     |            |
| 142 |   | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In<br>One   | 24,000   | 23,900     |            |
| 143 |   | จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม<br>ติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank<br>Printer)  | 4,100  | 4,090      |            |
| 144 |   | การพัฒนา<br>องค์การและการ<br>บริหารจัดการ<br>บ้านเมืองที่ดี   | ค่าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าสำนักงาน<br>องค์การบริหารส่วนตำบลลาด<br>ตะเคียน | 367,757.12 | 367,757.12 |
| 145 |   |   | ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง   | 6,000      | 5,900      |
| 146 |   |   | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก<br>สำหรับประมวลผล                 | 24,000     | 23,800     |

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการ   | งบประมาณ<br>ตั้งไว้ | เบิกจ่าย     |
|-----|------------|---|---------------------|--------------|
| 147 |            | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก<br>พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank<br>Printer) | 4,100               | 4,090        |
| 148 |            | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  | 700,000             | 38,585       |
| 149 |            | วัสดุเครื่องดับเพลิง  | 100,000             | 78,000       |
| 150 |            | วัสดุจรรยาจร  | 10,000              | 8,850        |
| 151 |            | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  | 10,000              | 6,259.50     |
| 152 |            | ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์  | 20,000              | 10,270       |
| 153 |            | ค่าจัดซื้อเรือกำจัดผักตบชวา   | 500,000             | 499,000      |
| 154 |            | วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  | 100,000             | 100,000      |
| 155 |            | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  | 24,000              | 23,900       |
| 156 |            | ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบ<br>ที่ 2  | 23,000              | 22,800       |
| 157 |            | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  | 24,000              | 23,900       |
| 158 |            | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  | 700,000             | 587,858      |
| 159 |            | วัสดุงานบ้านงานครัวโครงการ<br>อาหารเสริม (นม)สำหรับเด็ก<br>อนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 | 1,162,274           | 1,164,787.07 |
| 160 |            | วัสดุสำนักงาน   | 10,000              | 9,725        |
| 161 |            | ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  | 47,200              | 46,950       |
| 162 |            | ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED<br>TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว                  | 23,000              | 16,800       |
| 163 |            | ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะพับอนุบาลสำหรับ<br>เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                        | 45,000              | 44,855       |
| 164 |            | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  | 24,000              | 23,900       |
| 165 |            | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  | 4,100               | 4,100        |
| 166 |            | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก<br>พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank<br>Printer) | 4,100               | 4,090        |
| 167 |            | วัสดุก่อสร้าง   | 220,000             | 171,541.78   |
| 168 |            | ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน<br>กระจก   | 10,000              | 9,000        |

| ที่                            | ยุทธศาสตร์                                      | ชื่อโครงการ  | งบประมาณ<br>ตั้งไว้   | เบิกจ่าย             |
|--------------------------------|---|--|-----------------------|----------------------|
| 169                            | การพัฒนา  | จัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต  | 80,000                | 79,500               |
| 170                            | องค์การและการ<br>บริหารจัดการ<br>บ้านเมืองที่ดี | ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(ชนิด<br>เครื่องยนต์เบนซิน)                        | 50,000                | 49,500               |
| 171                            |   | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์   | 32,000                | 31,900               |
| 172                            |   | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก   | 48,000                | 47,800               |
| 173                            |   | จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม<br>ติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank<br>Printer) | 8,200                 | 8,180                |
| 174                            |   | ค่าจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อย<br>กว่า 21.5 นิ้ว                               | 4,500                 | 4,490                |
| 175                            |   | โครงการปรับปรุงต่อเติมห้อง<br>ประชุม อบต.ลาดตะเคียน                            | 2,050,000             | 2,030,000            |
| <b>รวม 42 โครงการ</b>          |   |  | <b>8,659,431.12</b>   | <b>7,649,010.47</b>  |
| <b>รวมทั้งสิ้น 175 โครงการ</b> |   |  | <b>101,171,703.89</b> | <b>97,801,224.57</b> |

### กล่าวโดยสรุป

จากผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน พบว่า ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้รับคะแนน 87.20 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 87.20 ในส่วนของผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้รับคะแนน 82.55 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 82.55

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนได้คะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้และมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ขั้นต่ำ

ในส่วนของการวัดความพึงพอใจของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนได้ให้คะแนนความพึงพอใจในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ ผลในภาพรวมจากประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ เป็นดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์การและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

## 2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – กันยายน 2568) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน จึงได้ดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ ซึ่งในครั้งนี้ก็ยังคงควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้

1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.2566 – 2570) ประจำปี พ.ศ.2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ควรมีการเสนอเรื่องของการกำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลาย และมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย

2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนควรมีการนำผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป

3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ควรเห็นความสำคัญในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป

4. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการทำโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม เพราะอาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบล จะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน

5. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณสุขปโภค และสาธารณสุขการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

6. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละครั้งนั้น ควรเน้นบทบาทของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ใช่การตีกรอบเพียงแต่ว่าครบตามสัดส่วนที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้เท่านั้น เพราะนั้นเป็นเพียงพื้นฐานการกำหนดให้มีส่วนร่วมของประชาชนเท่านั้นเอง

7. สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนมากกว่านี้ และให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนด้วย

8. การจัดทำ/การเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนทุกครั้ง สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการลงข้อมูลให้ครบถูกต้องตาม แบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดพร้อมทั้งอธิบายเหตุและผลในการดำเนินการด้วย และเขียนรายละเอียดลงในเค้าโครงการเขียนโครงการให้ครบถ้วนถูกต้องด้วย

